

Table with columns: ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA, RIMODULAZIONE N. 1 APPROVATA, STATO DI ATTUAZIONE AL 20/02/2025, PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE N. 2, FONTE DI FINANZIAMENTO, Note DPC. Includes rows for various emergency interventions like evacuation, fuel supply, and bridge repairs.

ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA						RIMODULAZIONE N. 1 APPROVATA									STATO DI ATTUAZIONE AL 20/02/2025				PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE N. 2			FONTE DI FINANZIAMENTO					Nota DPC							
n.° inv.	codice univoco	Comune	Codice Istat	Prov.	Località	coordinate [WGS84]		Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Provvedimenti adottati da Soggetto attuatore	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice P.L.)	CUP	Titolo intervento/misura (corrispondente con titolo CUP)	Descrizione tecnica intervento	Durata (gg)	Data inizio lavori previsti o effettiva	Ultimo importo approvato *	Nota di approvazione *		Stato di attuazione	Importo liquidato	Economie/ Residui di gestione **	% Importo liquidato	Importo richiesto***	Differenza		Note/Motivazioni (Regione)	Importo approvato (DPC) ****	Delibera Comm 1 del 22/07/2024 (FEN)	Delibera Comm 2 del 07/02/2025 (FEN)	Fonte finanziamento (REGIONE/ELL.)	Fonte finanziamento (FSU)	Fonte finanziamento (____)
						Lat	Lon												prof. num.	data														
37	16_021_C0M	COGNE	7021	AO	Valtonney	45,5948	7,34732	Comune di Cogne	29/06/2024	Molti tratti della viabilità di collegamento tra il capoluogo e la frazione Valtonney sono stati danneggiati (collassi) dalla piena del torrente Valtonney, inoltre altri tratti sono stati interessati dalle Frane oltre la Loc. Bouva e sommersi ed inalterati trasporto	Verbale somma urgenza	Sj	H630400080001	Realizzazione di strada provvisoria di collegamento fra fraz. Valtonney con il capoluogo	Intervento di rifacimento di una strada provvisoria, necessario ed indispensabile per il collegamento del capoluogo con la frazione Valtonney, da realizzarsi mediante la movimentazione del materiale in sito, al fine di realizzare rilevati stradali e riempimenti dei tratti di viabilità collassati, nonché realizzazione di arginature e protezioni spondali provvisorie a protezione della nuova strada e realizzazione di scarichi a monte della stessa. L'intervento prevede anche la movimentazione del materiale di frana collassato, che ha invaso significativamente la viabilità esistente. Sono previste inoltre protezioni laterali (barriere e murea ciclopica) a protezione dei frantoni della strada	120	11/07/2024	€ 680.000,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	580.000,00 €	300.000,00 €	Maggiori lavorazioni rispetto alle stime iniziali dovute in particolare modo alle numerose interferenze con sottoservizi	980.000,00 €	680.000,00 €	300.000,00 €			
38	17_021_C0	COGNE	7021	AO	Buher e Epinel	45,60349	7,30116	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Erosione spondale e sovralluvamento del torrente Valtonney in località Buher e aree limitrofe a monte del ponte che consente l'accesso alla sinistra idrografica e sovralluvamento in località Epinel sul torrente Grand'Eya	Verbale somma urgenza	Sj	84634001440002	Lavori di disinquinamento e sovralluvamento del torrente Valtonney per evitare ulteriori fenomeni erosivi delle sponde, di difesa di alcuni edifici abitati in loc. Buher, nonché degli interventi necessari per mantenere la funzionalità dell'opera ponte che permette l'accesso alla sponda sinistra	150	08/07/2024	€ 442.300,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	502.309,03 €	59.379,03 €	Maggiori lavorazioni rispetto alle stime iniziali	502.309,03 €	442.930,00 €	59.379,03 €				
39	18_021_C0M	COGNE	7021	AO	Bouva	45,59182	7,34708	Comune di Cogne	29/06/2024	Vasca di captazione dell'acquedotto danneggiata durante i fondamenti del torrente Valtonney, con conseguente compromissione dell'empungimento e carico della rete acquedottistica	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400050001	Ripristino della funzionalità della vasca di captazione mediante interventi provvisori di riparazione della vasca e posa in opera di condotte per garantire il carico della rete acquedottistica	3	11/07/2024	€ 0,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Annullato	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	Intervento ricondotto nell'ambito dei lavori di cui al cod. univoco 16_021_C0M	0,00 €	0,00 €					
40	19_021_C0M	COGNE	7021	AO	Valtonney	45,59308	7,34738	Comune di Cogne	29/06/2024	Captazione dell'acquedotto danneggiata durante i fondamenti del torrente Valtonney, con conseguente compromissione dell'empungimento e carico della rete acquedottistica	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400040001	Rifacimento captazione, vasca disabituata e condotte sino alla vasca di carico esistente	45	22/07/2024	€ 200.000,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	275.000,00 €	75.000,00 €	Maggiori lavorazioni rispetto alle stime iniziali	275.000,00 €	200.000,00 €	75.000,00 €				
41	20_021_C0	COGNE	7021	AO	Vermazay	45,56548	7,32947	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Il trasporto solido del torrente Valtonney, unitamente a altri fenomeni erosivi e di sovralluvamento, hanno causato la divagazione del corso d'acqua che ha interessato settori di fondovalle che, prima dell'evento, erano boscose e prative con la conseguente erosione di estese porzioni di viabilità rurale, l'asportazione di macerati ed aste	Verbale somma urgenza	Sj	H6282400070002	Disinquinamento e deviazione delle acque del torrente Valtonney	45	08/07/2024	€ 4.633,07	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	4.633,07 €	0,00 €		4.633,07 €	4.633,07 €					
42	21_021_C0	COGNE	7021	AO	Prai - Seppia	45,57782	7,33438	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Erosione del torrente Valtonney e del piccolo Lison in sinistra idrografica con interessamento di abitazioni private in frana, superfici boscose e prative	Verbale somma urgenza	Sj	H6282400070001	Disinquinamento e deviazione delle acque del torrente Valtonney, in loc. Prai - Seppia	45	08/07/2024	€ 69.778,14	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	69.743,14 €	-35,00 €	errato computazione oneri ANAC	69.743,14 €	69.743,14 €					
43	22_021_C0	COGNE	7021	AO	Ponte di Leutaz	45,58031	7,3363	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Erosione del torrente Valtonney con interessamento di superfici boscose e prative oltre alla destabilizzazione quasi totale della passerella in legname sull'area principale del torrente Valtonney	Verbale somma urgenza	Sj	H62824000770002	Rimozione passerella in legname e costruzione di un nuovo guado nel torrente Valtonney, in loc. Ponte di Leutaz	45	08/07/2024	€ 10.691,47	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	50.691,47 €	0,00 €		50.691,47 €	50.691,47 €					
44	23_021_C0	COGNE	7021	AO	Ponte di Leutaz	45,58078	7,3363	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Erosione del torrente Valtonney con interessamento di sovralluvamento e di erosione spondale con maltempo del corso delle acque e conseguente esposizione della tubatura dell'acquedotto che alimenta l'area	Verbale somma urgenza	Sj	H62824000780002	Protezione tubatura acquedotto in loc. Ponte di Leutaz sul torrente Valtonney	45	08/07/2024	€ 20.820,16	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	20.820,16 €	0,00 €		20.820,16 €	20.820,16 €					
45	24_021_C0	COGNE	7021	AO	Lozon	45,58295	7,33338	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Erosione del torrente Lozon con conseguenti fenomeni di sovralluvamento e di erosione spondale sulla conde e variazione del corso della conca non transiente in via la passerella della strada pedonale a servizio degli alpeggi e dell'agricoltura. Interessamento di due edifici di civile abitazione	Verbale somma urgenza	Sj	H62824000790002	Disinquinamento e adeguamento attraversamento stradale del torrente Lozon	60	08/07/2024	€ 46.437,28	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	43.633,67 €	-2.803,61 €	Revisione importi in fase di contabilizzazione fine	43.633,67 €	43.633,67 €					
46	25_021_C0	COGNE	7021	AO	Bovaz	45,58358	7,3403	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Erosione del torrente Valtonney con interessamento del campo Gran Parcello e danneggiamento di camper, auto, e infrastrutture, nonché asportazione della strada pedonale di accesso alla vallata	Verbale somma urgenza	Sj	H6282400080001	Disinquinamento e adeguamento attraversamento stradale del torrente Valtonney in loc. Bovaz	60	08/07/2024	€ 11.448,53	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	31.449,53 €	0,00 €		31.449,53 €	31.449,53 €					
47	26_021_C0	COGNE	7021	AO	Tzamet	45,58332	7,33892	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Erosione del torrente Valtonney con importanti fenomeni di erosione spondale	Verbale somma urgenza	Sj	H62824000810001	Disinquinamento Valtonney e rinforzo spondale area deposito in loc. Tzamet	60	08/07/2024	€ 47.100,67	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	47.100,67 €	0,00 €		47.100,67 €	47.100,67 €					
48	27_021_C0	COGNE	7021	AO	Valtonney	45,58941	7,34044	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fenomeno di sovralluvamento in prossimità e in corrispondenza del ponte di Valtonney con conseguente riduzione della sezione di deflusso delle acque	Verbale somma urgenza	Sj	H62824000820002	T. Valtonney disinquinamento e arditante il ponte	60	08/07/2024	€ 62.418,70	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	62.383,72 €	-34,98 €	errato computazione oneri ANAC ed arrotondamenti	62.383,72 €	62.383,72 €					
49	28_021_C0M	COGNE	7021	AO	Territorio Comunale	45,60208	7,35523	Comune di Cogne	29/06/2024	Stato superficiali di visibilità compromesse, sommersi e danneggiate delle esportazioni con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400030001	Trasporti e disinquinamento sul territorio nelle prime fasi dell'evento	15	11/07/2024	€ 50.048,73	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	50.048,73 €	0,00 €		50.048,73 €	50.048,73 €					
50	29_021_C0	COGNE	7021	AO	Valtonney	45,58682	7,3458	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Debris flow generatosi dal torrente al monte del villaggio di Valtonney, in destra idrografica, con interessamento del fossato di guardia e interessamento di carriaggio in Stambocco di Valtonney, di superfici boscose e prative di fondo valle nonché di alcune abitazioni e alberghi	Verbale somma urgenza	Sj	H62824000840002	Ripristino funzionalità fossato di guardia sul torrente Valtonney superiore	60	08/07/2024	€ 17.852,74	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	77.852,74 €	-35,00 €	errato computazione oneri ANAC	77.852,74 €	77.852,74 €					
51	30_021_C0	COGNE	7021	AO	Valtonney	45,59005	7,3452	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Erosione del torrente Valtonney con interessamento in destra e sinistra idrografica di superfici boscose e prative, oltre al danneggiamento di infrastrutture varie, asportazione dell'arginatura del torrente Vignasay	Verbale somma urgenza	Sj	H62824000850002	Costruzione pista provvisoria di transito sul torrente Valtonney inferiore e rettifica alveo del medesimo	60	08/07/2024	€ 137.476,69	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	137.474,69 €	-34,99 €	errato computazione oneri ANAC ed arrotondamenti	137.474,69 €	137.474,69 €					
52	31_021_C0M	COGNE	7021	AO	Moline	45,60807	7,36253	Comune di Cogne	29/06/2024	Fonti fognarie in corrispondenza del torrente Gruson danneggiati durante l'evento di piena. Il ricorrente danni ai parapegi, all'impalcato ed alle spalle a seguito dell'impatto con tronchi e materiale solido trasportato dalla piena	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400050001	Intervento di messa in sicurezza mediante ripristino funzionalità dei ponti in legno	45	11/07/2024	€ 17.284,08	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	17.284,08 €	0,00 €		17.284,08 €	17.284,08 €					
53	32_021_C0M	COGNE	7021	AO	Champlong	45,599	7,37961	Comune di Cogne	29/06/2024	Strada Comunale per Lilla Invasa e danneggiata dal materiale di frana proveniente dal canale Licony	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400100001	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale e canale Licony	45	11/07/2024	€ 66.688,70	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	66.688,70 €	1.688,70 €	Revisione importi in fase di contabilizzazione fine	66.688,70 €	66.234,70 €	454,00 €				
54	33_021_C0M	COGNE	7021	AO	Cogne	45,60121	7,37607	Comune di Cogne	29/06/2024	Strada Comunale per Lilla Invasa e danneggiata dal materiale di frana proveniente dal canale Calzona	Verbale somma urgenza	Sj	H61024001040001	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lilla e canale Calzona a Costa del pino	45	11/07/2024	€ 8.685,16	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	8.685,16 €	0,00 €		8.685,16 €	8.685,16 €					
55	34_021_C0M	COGNE	7021	AO	Cogne	45,60204	7,37395	Comune di Cogne	29/06/2024	Strada Comunale per Lilla Invasa e danneggiata dal materiale di frana proveniente dal canale Costa del Pino	Verbale somma urgenza	Sj	H61024001040002	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lilla e canale Calzona a Costa del pino	45	11/07/2024	€ 8.685,16	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	8.685,16 €	0,00 €		8.685,16 €	8.685,16 €					
56	35_021_C0M	COGNE	7021	AO	Capolivo	45,61157	7,35111	Comune di Cogne	29/06/2024	Tratto di collettore fognario demolito dalla piena del Torrente Lintere a seguito della rottura dell'argine e delle protezioni spondali	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400090001	Intervento di ripristino di un tratto di collettore fognario	15	11/07/2024	€ 2.452,59	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	2.452,59 €	0,00 €		2.452,59 €	2.452,59 €					
57	36_021_C0M	COGNE	7021	AO	Bouva Champlong	45,59182	7,34709	Comune di Cogne	29/06/2024	Danni alla rete di captazione ed empungimento e carico della rete acquedottistica a seguito dell'erosione dei Torreni Valtonney ed Lintere	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400030001	Ripristino funzionalità delle vasche di carico, captazione e delle condotte provvisorie verso le vasche di carico	10	11/07/2024	€ 37.982,64	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	37.982,64 €	0,00 €		37.982,64 €	37.982,64 €					
58	37_021_C0M	COGNE	7021	AO	Montoz	45,59308	7,34738	Comune di Cogne	29/06/2024	Opera di presa lungo il torrente Gruson danneggiata ed in parte demolita dalla piena dell'area torrentaria	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400090001	Rifacimento dell'opera di presa Cofa Cufera (centrale idroelettrica comunale)	45	11/07/2024	€ 93.314,86	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	93.314,86 €	0,00 €		93.314,86 €	93.314,86 €					
59	38_021_C0M	COGNE	7021	AO	Territorio Comunale	45,60208	7,35523	Comune di Cogne	29/06/2024	Gli eventi meteorici di eccezionale intensità hanno provocato ingenti danni a beni e strutture diffusi su tutto il territorio comunale e più particolarmente hanno causato, smontamenti e movimenti frana, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie e sottoservizi essenziali ed alle opere di difesa idraulica, nonché esportazioni e rotture arginali, sfregando ed isolando intere porzioni di territorio e località e comportando emergenze di carattere civile, non ultimo hanno compromesso anche il reticolo idrografico ed il sistema di drenaggio urbano	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400090001	Attività di stima dei danni e rilievi su aste torrentarie e verifica statica ponti	15	01/07/2024	€ 12.370,80	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	12.370,80 €	0,00 €		12.370,80 €	12.370,80 €					
60	39_021_C0M	COGNE	7021	AO	Champlong	45,60308	7,37724	Comune di Cogne	29/06/2024	Reti corticali soverciate, demolite e danneggiate durante lo smontamento ed il trasporto del materiale solido proveniente dal canale Calzona	Verbale somma urgenza	Sj	H61024000930001	Operazioni di svuotamento e ripristino delle reti corticali in corrispondenza della Frana Calzona	45	27/07/2024	€ 48.178,05	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	48.178,05 €	-35,00 €	errato computazione oneri ANAC	48.178,05 €	48.178,05 €					
61	40_021_C0M	COGNE	7021	AO	Pila	45,61431	7,3808	Comune di Cogne	29/06/2024	Opera di presa danneggiata e sommersa dal movimento franoso al tratto di trasporto materiale solido lungo il vallone di Gruson	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400080001	Intervento di svuotamento dell'opera di presa - CEC (centrale idroelettrica comunale)	45	27/07/2024	€ 105.000,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	220.000,00 €	115.000,00 €	Maggiori lavorazioni rispetto alle stime iniziali	220.000,00 €	105.000,00 €	115.000,00 €				
62	41_021_C0M	COGNE	7021	AO	Montoz	45,60829	7,37824	Comune di Cogne	29/06/2024	Strada di collegamento danneggiata ed in parte collassata a seguito delle cospide detritiche di versante	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400100001	Interventi di ripristino e messa in sicurezza della strada di collegamento tra le mense (Casta del pino)	30	11/07/2024	€ 56.667,27	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	56.667,27 €	0,00 €		56.667,27 €	56.667,27 €					
63	42_021_C0M	COGNE	7021	AO	Capolivo	45,6082	7,35894	Comune di Cogne	29/06/2024	Passivo Area Camper sommerso e danneggiato dall'asportazione del torrente Lintere con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido	Verbale somma urgenza	Sj	H6102400100001	Intervento di asportazione del materiale solido trasportato dalla piena e pulizia area camper	10	11/07/2024	€ 24.008,55	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	24.008,55 €	0,00 €		24.008,55 €	24.008,55 €					
64	43_08_C0M	ARMAVILLES	7008	AO	Chevilly	45,63966	7,23496	Comune di Armailles	29/06/2024	Intervento dell'acquedotto del Gran Nomenon che alimenta circa il 50% del territorio comunale	Verbale somma urgenza	Sj	12882400017005 12882400060005	Ripristino acquedotto del Gran Nomenon interrotto da frana sulla SR 47 al km																				

n.º ord.	ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA							RIMODULAZIONE N. 1 APPROVATA					STATO DI ATTUAZIONE AL 20/02/2025				PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE N. 2				FONTE DI FINANZIAMENTO																				
	codice univoco	Comune	Codice Istat	Prov.	Località	coordinate (WGS84)		Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Provvedimenti adottati dal Soggetto attuatore	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.e.)	CUP	Titolo intervento/misura (corrispondente con titolo CUP)	Descrizione tecnica intervento	Durata (gg)	Data inizio lavori previsti o effettiva	Ultimo importo approvato *	Nota di approvazione *		Stato di attuazione	Importo liquidato	Economie/ Residui di gestione **	% Importo liquidato	Importo richiesto***	Differenza	Note/Motivazioni (Regionale)	Importo approvato (DPC) ****	Delibera Comm 1 del 22/07/2024 (FEN)	Delibera Comm 2 del 07/02/2025 (FEN)	Fonte finanziamento (REGIONE/ELL.)	Fonte finanziamento (FSU)	Fonte finanziamento (L.I.)	Note DPC							
						Lat	Lon												prof. num.	data																					
68	47_08_AG	ARMAVILLES	7008	AO	Chevill	45,69966	7,23496	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Importante fenomeno di erosione del tratto in sponda del versante in sinistra orografica da parte del torrente Grand Fyva con conseguente asportazione di un tratto di strada regionale e necessità di individuare alternative percorribili per raggiungere Cogne	Verbale somma urgenza	Sj	R3182400038002	Realizzazione di un bypass della SR 47 al km 0+800 con funzione di stabilizzante di cantiere ed eventuale alternativa alla mobilità principale in caso di criticità idrogeologica e lavorazioni per la costruzione della viabilità definitiva sul percorso originale e delle arginature. DETTAGLIO INTERVENTI: disboscamento, sterrati e riparti per il raggiungimento di pendenze idonee del tracciato, costruzione del corpo stradale, opere di stabilizzazione attiva dei pendii di sottocosta e controspinta tramite scarpate e rivestimenti circolari, messa di misto stabilizzato, ed opere di scalfatura, realizzazione arginatura orizzontale e verticale, posa di ghiaietto, new jersey e guard-rail. Realizzazione di altri sversamenti ed opere per lo smaltimento delle acque superficiali. Parziale e limitata demolizione di manufatti esistenti	90	05/07/2024	€ 1.111,635,15	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da rendicontare	0,00 €	0,00 €	0,00%	1.455.025,38 €	343.390,23 €				Maggiori lavorazioni necessarie rispetto alle prime stime anche a causa della necessità di procedere all'affollatura della strada realizzata	1.455.025,38 €	1.111.635,15 €	343.390,23 €								
69	48_071_Ci	VALTOURNENCHE	7071	AO	Torrette Cervino, torrente Cherillon (Breuil-Cervinia)	45,93767 45,939269	7,630745 7,629363	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento	Verbale somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024.	Rimozione materiale sovralveato e disavvato	150	30/06/2024	€ 100.000,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	123.635,00 €	23.635,00 €				Maggiori lavorazioni previste rispetto alle stime iniziali	123.635,00 €	123.635,00 €								
70	49_071_Ci	VALTOURNENCHE	7071	AO	Torrette Marmore località Vofrede, Aul e torrente Cherillon	45,919079 45,928830 45,939169 45,927825	7,615882 7,621277 7,620963 7,620381	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento e erosione spontanea	Verbale somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Disavvo e ripristino argini T. Marmore, T. Vofrede, T. Aul e T. Cherillon	Rimozione materiale sovralveato e ripristino delle difese spondali	150	30/06/2024	€ 124.035,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	320.807,16 €	196.272,16 €				Maggiori lavorazioni necessarie rispetto alle prime stime anche a causa dell'impossibilità nelle prime fasi di verificare lo stato dell'arte delle arginature	320.807,16 €	124.035,00 €	196.272,16 €							
71	50_071_Ci	VALTOURNENCHE	7071	AO	Torrette Cervino, torrente Marmore Perriere, torrente Cherillon	45,93767 45,936834 45,927825	7,630745 7,631306 7,620381	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento e erosione spontanea	Verbale somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Disavvo e ripristino argini T. Cervino, T. Marmore in loc. Perriere e T. Cherillon	Rimozione materiale sovralveato e ripristino delle difese spondali	150	30/06/2024	€ 124.035,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	306.252,76 €	182.217,76 €				Maggiori lavorazioni necessarie rispetto alle prime stime anche a causa dell'impossibilità nelle prime fasi di verificare lo stato dell'arte delle arginature	306.252,76 €	124.035,00 €	182.217,76 €							
72	51_071_Ci	VALTOURNENCHE	7071	AO	Torrette Cervino, torrente Cherillon (Breuil-Cervinia)	45,93767 45,927825	7,630745 7,620381	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento e erosione spontanea	Verbale somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Disavvo e ripristino argini T. Cervino e T. Cherillon	Rimozione materiale sovralveato e ripristino delle difese spondali	150	30/06/2024	€ 50.093,59	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	50.093,59 €	0,00 €					50.093,59 €	50.093,59 €								
73	52_071_COM	VALTOURNENCHE	7071	AO	Breuil Cervinia	45,93972	7,63079	Comune di Valtournenche	29/06/2024	Intaccamento diretto di tutta la rete di gestione delle acque bianche ed alligamento fiammato a monte di numerose infrastrutture	Verbale di somma urgenza	Sj	C2982400030001	Sgurgli, disinquinazione, pulizia aree urbane, ripristini, trasporti e scarico materiale di risulta oltre a verifiche tecniche per strutture comunali	Esecuzione di sgurgli, disinquinazioni, pulizia aree urbane, ripristini, trasporti e scarico materiale di risulta oltre a verifiche tecniche per strutture comunali	60	01/07/2024	€ 227.361,12	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	238.246,42 €	10.885,30 €				Maggiori attività di rispetto rete fognaria rispetto al preventivo	238.246,42 €	238.246,42 €								
74	53_071_Ci	VALTOURNENCHE	7071	AO	Plan de la Glasa, Aul	45,887304 45,928830	7,623819 7,621277	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Erosioni di opere di protezione e sovralveamento	Verbale di somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Disavvo e ripristino argini T. Marmore loc. Plan de la Glasa e T. Aul	Ripristino delle opere di difesa idraulica e rimozione materiale	150	23/07/2024	€ 86.432,41	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	86.432,41 €	0,00 €					86.432,41 €	86.432,41 €								
75	54_071_Ci	VALTOURNENCHE	7071	AO	Torrette Cervino, torrente Cherillon (Breuil-Cervinia)	45,93767 45,939269	7,630745 7,629363	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento	Verbale di somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Disavvo e ripristino argini T. Cervino e T. Cherillon	Rimozione materiale sovralveato e disavvato	15	30/06/2024	€ 18.900,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	16.374,27 €	-2.525,73 €				Revisione importi in fase di contabilizzazione finale	16.374,27 €	16.374,27 €								
76	55_071_COM	VALTOURNENCHE	7071	AO	Breuil Cervinia	45,91208	7,63111	Comune di Valtournenche	29/06/2024	Danneggiamento all'acquedotto comunale	Verbale di somma urgenza	Sj	C2982400030001	Lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a monte dell'opera denominata "Santacaterina"	Rifacimento completo di circa 500 metri lineari di condotta, rifacimento delle opere di captazione delle sorgenti e briglie sifoniche con messa in sicurezza delle infrastrutture rimaste compresa quella di Anserivige	90	26/08/2024	€ 600.000,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	952.000,00 €	352.000,00 €				Maggiori attività di ripristino opere tubature coinvolte nell'evento alluvionale	952.000,00 €	600.000,00 €	352.000,00 €							
77	56_071_Ci	VALTOURNENCHE	7071	AO	Torrette Cervino e torrente Marmore in località Man	45,93767 45,863832	7,630745 7,621248	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento	Verbale di somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Disavvo e ripristino argini T. Marmore in loc. Man	Rimozione materiale sovralveato e disavvato	40	30/06/2024	€ 47.645,90	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	47.645,09 €	48,29 €				Revisione importi in fase di contabilizzazione finale	47.645,09 €	47.645,09 €								
78	57_071_Ci	VALTOURNENCHE ANTEY SAINT ANDRE'	7071	AO	Torrette Marmore Aul, Cervino, Cherillon, torrente Marmore Antey-Saint-André	45,93767 45,928830 45,927825 45,931342	7,630745 7,621277 7,620381 7,629970	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento e erosione spontanea	Verbale di somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Disavvo e ripristino argini T. Marmore Valtournenche e Antey SA), T. Aul, T. Cervino e T. Cherillon	Rimozione materiale sovralveato e ripristino delle difese spondali	150	30/06/2024	€ 124.035,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	286.861,68 €	162.826,68 €				Maggiori lavorazioni necessarie rispetto alle prime stime anche a causa dell'impossibilità nelle prime fasi di verificare lo stato dell'arte delle arginature	286.861,68 €	124.035,00 €	162.826,68 €							
79	58_071_COM	VALTOURNENCHE	7071	AO	Breuil Cervinia	45,93749	7,64007	Comune di Valtournenche	29/06/2024	Danneggiamento all'acquedotto comunale	Verbale di somma urgenza	Sj	C2982400030001	Lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a valle dell'opera denominata "Santacaterina"	Rifacimento di circa 1.000 metri lineari di condotta, rifacimento delle opere di captazione delle sorgenti e briglie sifoniche con messa in sicurezza delle infrastrutture rimaste	90	26/08/2024	€ 1.415.000,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	1.415.000,00 €	0,00 €					1.415.000,00 €	1.415.000,00 €								
80	59_071_Ci	VALTOURNENCHE	7071	AO	Torrette Marmore località Vofrede a monte	45,919079	7,615882	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento	Verbale di somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Disavvo e ripristino argini T. Marmore in loc. Vofrede	Rimozione materiale sovralveato	15	30/06/2024	€ 12.983,04	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	12.983,04 €	126,98 €				Revisione importi in fase di contabilizzazione finale	12.983,04 €	12.983,04 €								
81	60_071_Ci	VALTOURNENCHE	7071	AO	Torrette torrente Cherillon (Breuil-Cervinia)	45,939269	7,629363	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento	Verbale di somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Disavvo e ripristino argini T. Cervino	Rimozione materiale sovralveato	150	30/06/2024	€ 124.035,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	414.778,01 €	290.743,01 €				Maggiori lavorazioni necessarie rispetto alle prime stime anche a causa dell'impossibilità nelle prime fasi di verificare lo stato dell'arte delle arginature costruite e quantificare completamente il materiale da sfoltare	414.778,01 €	124.035,00 €	290.743,01 €							
82	61_07_Ci	ANTEY SAINT ANDRE' CHEVILLON	7002	AO	Perriera - Champlong Bertina	45,789103 45,746113	7,65218 7,64457	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Erosioni di opere di protezione	Verbale di somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disavvo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Ripristino opere spondali T. Marmore in loc. Champlong e Bertina	Ripristino delle opere di difesa idraulica e rimozione materiale	150	23/07/2024	€ 245.028,02	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	249.925,85 €	4.897,83 €				Revisione importi in fase di contabilizzazione finale	249.925,85 €	249.925,85 €								
83	62_069_Ui	POLLEN	7049	AO	Chenaux	45,7224	7,34853	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fenomeno di lava torrenziale che ha determinato il trasporto a valle di materiale detritico che ha intasato le briglie, riempito i bacini di laminazione e ha generato sovralveamento a prevalenza della confluenza del torrente Combod con la Dora Baltea	Verbale somma urgenza	Sj	R7382400035002	Disavvo del torrente Combod in corrispondenza del tratto stecca nonché disavvo della parte terminale del torrente Combod nel presso terminale in località Perriere	Svuotamento delle briglie e ripristino della capacità di invaso delle stecca nonché disavvo della parte terminale del torrente Combod nel presso terminale in località Perriere	90	01/07/2024	€ 245.811,25	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	245.811,25 €	0,00 €					245.811,25 €	245.811,25 €								
84	63_069_Ui	POLLEN	7049	AO	Moulin	45,72659	7,36618	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fenomeno di lava torrenziale che ha determinato il trasporto a valle di materiale detritico dal bacino del torrente Arpisson e che ha intasato le briglie e riempito il bacino di laminazione in località Moulin. Resulta evasa la sponda destra in corrispondenza della gaveta della briglia	Verbale somma urgenza	Sj	R7382400035002	Disavvo del torrente Arpisson in corrispondenza del bacino della briglia in località Moulin	Svuotamento delle briglie e del bacino di laminazione per il ripristino della capacità di invaso dello stesso nonché un intervento di consolidamento statico della briglia	30	03/07/2024	€ 45.000,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	32.337,80 €	-12.662,20 €				Revisione importi in fase di contabilizzazione finale	32.337,80 €	32.337,80 €								
85	64_011_Ci	BRISSOGNE	7011	AO	Etabloz e confluenza in Dora Baltea	45,7258	7,40653	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento e erosioni	Verbale somma urgenza	Sj	R3182400135002	Lavori di somma urgenza di disavvo del torrente Les Lauris, dalla frazione Etabloz alla confluenza con la Dora Baltea	Rimozione del materiale accumulato in alveo e sistemazione dei tratti erosi	120	06/07/2024	€ 150.344,99	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	149.478,64 €	-866,35 €				Revisione importi in fase di contabilizzazione finale	149.478,64 €	149.478,64 €								
86	65_011_SEV	BRISSOGNE	7011	AO	Re Blonde	45,73222	7,381056	SERVICES DES SAUX VALD'AOSTANES - SEV	29/06/2024	Importante intaccamento da materiale limoso di varie sezioni impiantistiche con conseguenti danni ad alcune componenti e stazione di sollevamento	Contratto in essere	Sj	non previsto	Ripristino impianto depurazione di Brissogne	Pulizia meccanica manifatti e tubazioni al servizio della sezione di prerattentamento (sollevamento, dissabbiatori, sedimentatori primari) e vasca estrazione fanghi; Pulizia meccanica manifatti al servizio della linea fanghi (invasori); pulitura stazione lavaggio; Pulizia meccanica manifatti stazione di sollevamento lato destra Dora. Approvamento componenti (valvole, pompe, ecc.) danneggiate	60	01/07/2024	€ 104.000,00	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	122.457,30 €	18.457,30 €				Revisione importi in fase di contabilizzazione finale	122.457,30 €	122.457,30 €								
87	66_060_Ci	SANT MARCEL	7060	AO	Praray	45,73382	7,43381	R.A.V.A. - Opere idrauliche	29/06/2024	Sovralveamento e erosioni	Verbale somma urgenza	Sj	R9182400130002	Lavori di somma urgenza per il disavvo del torrente Saint-Marcel. Il tratto a monte dell'acquedotto e la confluenza con la Dora Baltea	Rimozione del materiale accumulato in alveo e sistemazione dei tratti erosi	90	02/07/2024	€ 100.434,99	4479739950	09/09/2024	22/11/2024	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	96.066,93 €	-4.368,06 €				Revisione importi in fase di contabilizzazione finale	96.066,93 €	96.066,93 €								
88	67_060_SEV	SANT MARCEL	7060	AO	Grande Pice	45,73878																																			

