38	17_01_01	COGNE	7021	Butler e Epinel	45,603249 45,627716	7,350116 7,322023	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Erosione spontanea e sovralluvionamento del torrente Vahonney in località Kahler e alle sponde a monte del ponte che consente l'accesso onirografico e sovralluvionamenti in località Epinel sul Torrente Grand'Fay	Verbale somma urgenza	h)	86824000140002	Lavori di disalveo di parti del torrente Vahonney per evitare ulteriori fenomeni erosivi delle sponde, di difesa di alcuni edifici ubicati in loc. Butler, nonché degli interventi necessari per mantenere la funzionalità dell'unico ponte che permette l'accesso alla sponda sinistra	Interventi di ripristino delle arginature danneggiate e realizzazione di protezioni spondali e di alveo	150	08/07/2024	€ 502.309,03	44797 39950 11420	08/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	493.082,00 €	0,00 €	98,16%	502.309,03 €	0,00 €	502.309,03 €	442.930,00 €	59.379,03 €
39	18_01_01	COGNE	7021	Bouva	45,59182	7,34708	Comune di Cogne	29/06/2024	Vece di captazione dell'acquedotto danneggiato durante l'erosione del Torrente Vahonney, con conseguente compromissione dell'irrigazione e carico della rete idroelettrica.	Verbale somma urgenza	h)	H61024000000001	Ripristino della funzionalità della vasca di captazione provvisoria e condotta provvisoria in vasca di carico in loc. Bouva	Intervento di ripristino della funzionalità della vasca di captazione provvisoria e condotta provvisoria in vasca di carico in loc. Bouva per garantire il carico della rete idroelettrica	3	11/07/2024	€ 0,00	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Annullato	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40	19_01_01	COGNE	7021	Vahonney	45,59308	7,34738	Comune di Cogne	29/06/2024	Captazione dell'acquedotto danneggiato durante l'erosione del Torrente Vahonney, con conseguente compromissione dell'irrigazione e carico della rete idroelettrica.	Verbale somma urgenza	h)	H61024000000001	Rafforzamento captazione, vasca dissabbiante e condotte sino alla vasca di carico esistente	Intervento di ripristino della zona di captazione mediante la raccolta delle sorgenti ancora presenti a seguito della piena del torrente Vahonney, mediante presa di tre tubazioni per potenziare il carico della rete idroelettrica. E' prevista inoltre la realizzazione di una nuova vasca dissabbiante e tubazioni di carico a collegamento con la vasca di carico esistente.	45	22/07/2024	€ 275.000,00	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	275.000,00 €	0,00 €	275.000,00 €	200.000,00 €	75.000,00 €
41	20_01_01	COGNE	7021	Vernazza	45,56348	7,32947	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Il tragico collasso del torrente Vahonney, unitamente a estesi fenomeni erosivi e di sovralluvionamento, hanno causato la dilagazione del corpo d'acqua che ha interessato l'area di fondazioni che, prima dell'evento, erano boschivi e prati con la conseguente erosione di estese porzioni di viabilità rurale, l'asportazione di macerie e zolle.	Verbale somma urgenza	h)	86282400070002	Disalveo e deviazione delle acque del torrente Vahonney	Intervento di deviazione e rifacimento di parti del torrente Vahonney per riportare le acque in sicurezza e contenere la dispersione e dilagazione delle acque nella zona di Vahonney.	45	08/07/2024	€ 4.633,07	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	4.270,00 €	0,00 €	92,16%	4.633,07 €	0,00 €	4.633,07 €	4.633,07 €	0,00 €
42	21_01_01	COGNE	7021	Piaz - Seppi	45,57782	7,33438	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fondazione del torrente Vahonney e del piccolo Lozon in sinistra onirografica con interessamento di abitazioni private in disuso, superfici boschive e prative	Verbale somma urgenza	h)	86282400070002	Disalveo e deviazione delle acque del torrente Vahonney, in loc. Piaz - Seppi	Disalveo e deviazione delle acque del torrente per messa in sicurezza abitazioni	45	08/07/2024	€ 69.743,14	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	15.000,00 €	0,00 €	21,51%	69.743,14 €	0,00 €	69.743,14 €	69.743,14 €	0,00 €
43	22_01_01	COGNE	7021	Ponte di Leutaz	45,58031	7,3163	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fondazione del torrente Vahonney con interessamento di superfici boschive e prative oltre alla destabilizzazione quasi totale della passerella in legno sull'asta principale del torrente Vahonney	Verbale somma urgenza	h)	86282400070002	Rimozione passerella in legno e costruzione di un nuovo gualdo nel torrente Vahonney, in loc. Ponte di Leutaz	Rimozione passerella in legno e costruzione di un nuovo gualdo nel torrente Vahonney, in loc. Ponte di Leutaz. Riposizionamento scorcione acque torrente Vahonney al di sotto della passerella.	45	08/07/2024	€ 50.691,47	44797 39950 11420	08/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	32.940,00 €	0,00 €	64,98%	50.691,47 €	0,00 €	50.691,47 €	50.691,47 €	0,00 €
44	23_01_01	COGNE	7021	Ponte di Leutaz	45,58078	7,3163	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fondazione del torrente Vahonney con interessamento di sovralluvionamento e erosione spondale con mutamento del corso delle acque e conseguente esposizione della tubatura dell'acquedotto che alimenta il paese.	Verbale somma urgenza	h)	86282400070002	Protezione tubatura acquedotto in loc. Ponte di Leutaz sul torrente Vahonney	Riposizionamento delle acque del Torrente Vahonney nell'aleo originario per interventi di protezione della condotta con realizzazione di una massicciata cementata	45	08/07/2024	€ 20.820,16	44797 39950 11420	08/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	19.736,50 €	0,00 €	94,80%	20.820,16 €	0,00 €	20.820,16 €	20.820,16 €	0,00 €
45	24_01_01	COGNE	7021	Lozon	45,58295	7,33338	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fondazione del torrente Lozon con conseguenti fenomeni di sovralluvionamento e di erosione spondale sulla condotta e variazione del corso delle acque che non transivano più sotto la passerella della strada pedonale a servizio degli alloggi e dell'agriturismo. Interessamento di due edifici di civile abitazione	Verbale somma urgenza	h)	86282400070002	Disalveo e adeguamento attraversamento stradale del Torrente Lozon	Taglio di alveo, disalveo, rinforzi spondali provvisori a protezione delle abitazioni e riposizionamento del torrente nell'aleo originale nella parte distale della condotta per il recupero della funzionalità della passerella	60	08/07/2024	€ 43.633,67	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	17.080,00 €	0,00 €	39,14%	43.633,67 €	0,00 €	43.633,67 €	43.633,67 €	0,00 €
46	25_01_01	COGNE	7021	Bouva	45,58358	7,3403	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fondazione del torrente Vahonney con interessamento del campeggio Grand Paradiso e danneggiamento di camper, auto, e infrastrutture, nonché asportazione della strada pedonale di accesso alla valletta	Verbale somma urgenza	h)	86282400080002	Disalveo e adeguamento attraversamento stradale del torrente Vahonney in loc. Bouva	Disalveo, protezione acque, creazione di difese spondali provvisorie a protezione del campeggio e ripristino della viabilità pedonale	60	08/07/2024	€ 31.449,53	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	29.812,63 €	0,00 €	94,80%	31.449,53 €	0,00 €	31.449,53 €	31.449,53 €	0,00 €
47	26_01_01	COGNE	7021	Tranetaz	45,58332	7,33892	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fondazione del torrente Vahonney con importanti fenomeni di erosione gale	Verbale somma urgenza	h)	86282400080002	Disalveo torrente Vahonney e rinforzo spondale area deposito in loc. Tranetaz	Regimazione delle del torrente Vahonney e riforma spondale dell'area idrologica come deposito a per lo stoccaggio di materiali di disalveo	60	08/07/2024	€ 47.100,67	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	28.060,00 €	0,00 €	59,57%	47.100,67 €	0,00 €	47.100,67 €	47.100,67 €	0,00 €
48	27_01_01	COGNE	7021	Vahonney	45,58541	7,34044	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fenomeno di sovralluvionamento in prossimità e in corrispondenza del ponte di Vahonney con conseguente rottura della sezione di deflusso delle acque	Verbale somma urgenza	h)	86282400080002	T. Vahonney disalveo antistante il ponte	Disalveo del torrente nella parte antistante il ponte di Vahonney	60	08/07/2024	€ 62.383,72	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	18.300,00 €	0,00 €	29,33%	62.383,72 €	0,00 €	62.383,72 €	62.383,72 €	0,00 €
49	28_01_01	COGNE	7021	Territorio Comunale	45,60828	7,35523	Comune di Cogne	29/06/2024	Estese superfici di viabilità comunale, sommesse e danneggiate dalle esondazioni con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido	Verbale somma urgenza	h)	H612400030001	Trasporti e disalveo sul territorio nelle prime fasi di emergenza	Operazioni di movimentazione del materiale solido trasportato dall'evento di piena e dall'esondazione delle aste torrenziali, operazioni di carico e smaltimento in aree idoneamente individuate per interventi di riempimento di settori in erosione e ripristino delle difese spondali distrutte	15	11/07/2024	€ 50.048,73	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	49.455,66 €	0,00 €	98,82%	50.048,73 €	0,00 €	50.048,73 €	50.048,73 €	0,00 €
50	29_01_01	COGNE	7021	Vahonney	45,58682	7,3458	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Debris flow generati dal torrente al monte del villaggio di Vahonney, in destra onirografica, con innalzamento del focolo di guardia e interessamento del campeggio Lo Stambocco di Vahonney, di superfici boschive e prative di fondo valle nonché di abitazioni e alberghi	Verbale somma urgenza	h)	86282400080002	Ripristino funzionalità fossa di guardia sul torrente Vahonney superiore	Ripristino della funzionalità del fossa di guardia presente a monte del villaggio di Vahonney, in destra onirografica.	60	08/07/2024	€ 77.852,74	44797 39950 11420	08/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	12.810,00 €	0,00 €	16,45%	77.852,74 €	0,00 €	77.852,74 €	77.852,74 €	0,00 €
51	30_01_01	COGNE	7021	Vahonney	45,59005	7,3452	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fondazione del torrente Vahonney con interessamento in destra e sinistra onirografica di superfici boschive e prative, oltre al danneggiamento di infrastrutture vitali, asportazione dell'argine del torrente Vigonza	Verbale somma urgenza	h)	86282400090002	Costruzione pista provvisoria di transito sul torrente Vahonney inferiore e verifica alveo del medesimo	Costruzione di una pista provvisoria di transito per l'accesso al villaggio di Vigonza e verifica del nuovo alveo del torrente Vahonney per evitare ulteriori fenomeni erosivi in destra onirografica	60	08/07/2024	€ 137.474,69	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	12.810,00 €	0,00 €	9,32%	137.474,69 €	0,00 €	137.474,69 €	137.474,69 €	0,00 €
52	31_01_01	COGNE	7021	Moline	45,60807	7,36233	Comune di Cogne	29/06/2024	Porti in legno in corrispondenza del Torrente Grauson danneggiati durante l'evento di piena. Si riscontrano danni ai parapetti, all'impalcatura delle spalle e al taglio dell'impalco con tronchi e materiale solido trasportato dallo stesso	Verbale somma urgenza	h)	H612400090001	Interventi di messa in sicurezza mediante ripristino funzionalità dei porti in legno	Intervento di riparazione e sostituzione delle barriere di protezione laterali e di elementi costituenti l'impalcatura, nonché verifiche e riempimenti e riciclaggio delle spalle	45	11/07/2024	€ 17.284,08	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	1.222,97 €	0,00 €	7,08%	17.284,08 €	0,00 €	17.284,08 €	17.284,08 €	0,00 €
53	32_01_01	COGNE	7021	Champlong	45,59	7,37961	Comune di Cogne	29/06/2024	Strada Comunale per Lilaz Innesa e danneggiata dal materiale di frana proveniente dal canalone Licony	Verbale somma urgenza	h)	H612400100001	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale e canalone Licony	Intervento di movimentazione del materiale franoso calcolato durante l'evento di frana lungo il Canalone Licony necessario per ripristinare la viabilità della strada comunale per Lilaz, in loc. Champlong. Prevista inoltre pulizia, trasporto e movimentazione del materiale estratto	45	11/07/2024	€ 66.688,70	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	39.761,89 €	0,00 €	59,62%	66.688,70 €	0,00 €	66.688,70 €	66.688,70 €	0,00 €
54	33_01_01	COGNE	7021	Cogne	45,60121	7,37607	Comune di Cogne	29/06/2024	Strada Comunale per Lilaz Innesa e danneggiata dal materiale di frana proveniente dal canalone Colonna	Verbale somma urgenza	h)	H612400100001	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lilaz e canalone Colonna e Costa del pino	Intervento di movimentazione del materiale franoso calcolato durante l'evento di frana lungo il Canalone Colonna necessario per ripristinare la viabilità della strada comunale per Lilaz. Prevista inoltre pulizia, trasporto e movimentazione del materiale estratto e ripristino degli attraversamenti stradali	45	11/07/2024	€ 8.685,16	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	8.685,16 €	0,00 €	8.685,16 €	8.685,16 €	0,00 €
55	34_01_01	COGNE	7021	Cogne	45,60204	7,37395	Comune di Cogne	29/06/2024	Strada Comunale per Lilaz Innesa e danneggiata dal materiale di frana proveniente dal canalone Costa del Pino	Verbale somma urgenza	h)	H612400100001	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lilaz e canalone Colonna e Costa del pino	Intervento di movimentazione del materiale franoso calcolato durante l'evento di frana lungo il Canalone Costa del Pino necessario per ripristinare la viabilità della strada comunale per Lilaz. Prevista inoltre pulizia, trasporto e movimentazione del materiale estratto e ripristino degli attraversamenti stradali	45	11/07/2024	€ 8.685,16	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	8.685,16 €	0,00 €	8.685,16 €	8.685,16 €	0,00 €
56	35_01_01	COGNE	7021	Capolago	45,61517	7,35111	Comune di Cogne	29/06/2024	Tratto di collettore fognario demolito dalla piena del Torrente Urterre a seguito della rottura dell'argine e delle protezioni spondali	Verbale somma urgenza	h)	H61024000000001	Intervento di ripristino di un tratto di collettore fognario	Intervento di ripristino della tubazione e degli allacci fognari	15	11/07/2024	€ 2.452,59	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	2.424,78 €	0,00 €	98,87%	2.452,59 €	0,00 €	2.452,59 €	2.452,59 €	0,00 €
57	36_01_01	COGNE	7021	Bouva Champlong	45,59182	7,34709	Comune di Cogne	29/06/2024	Danni alla rete di captazione ed erogazione e carico della rete idroelettrica a seguito dell'esondazione del torrente Vahonney ed Urter	Verbale somma urgenza	h)	H61024000000001	Ripristino funzionalità delle vasche di captazione e delle condotte provvisorie verso le vasche di carico	Intervento di ripristino della funzionalità delle vasche di carico, captazione e rete idroelettrica, mediante tubazioni e pezzi speciali	10	11/07/2024	€ 37.982,64	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	37.982,64 €	0,00 €	37.982,64 €	37.982,64 €	0,00 €
58	37_01_01	COGNE	7021	Montoz	45,59308	7,34738	Comune di Cogne	29/06/2024	Opera di presa lungo il Torrente Grauson danneggiata ed in parte demolita dalla piena dell'asta torrenziale	Verbale somma urgenza	h)	H61024000000001	Rifacimento dell'opera di presa Colcar (centralina idroelettrica comunale)	Intervento di riparazione e rifacimento dell'opera di presa, anche attraverso la realizzazione di arginature e briglie con massi ciclopici e rifacimento del canale di presa verso la vasca di carico esistente	45	11/07/2024	€ 93.314,86	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	92.107,66 €	0,00 €	98,71%	93.314,86 €	0,00 €	93.314,86 €	93.314,86 €	0,00 €
59	38_01_01	COGNE	7021	Territorio Comunale	45,60828	7,35523	Comune di Cogne	29/06/2024	Gli eventi meteorici di eccezionale intensità hanno provocato ingenti danni a beni e strutture diffuse su tutto il territorio comunale e più precisamente hanno causato, smontamenti e movimenti franosi, gravi danneggiamenti alle infrastrutture vitali e sottoservizi essenziali ed alle opere di difesa idraulica, nonché esondazioni e rotture arginali, allagando ed isolando intere porzioni di territorio e località e comportando emergenze di carattere civile, non ultimo hanno compromesso anche il reticolo idrografico ed il sistema di drenaggio urbano	Verbale somma urgenza	h)	H692400080001	Attività di stima dei danni e rilievi su aste torrenziali e verifica statica ponti	Attività di stima dei danni e rilievi su aste torrenziali e verifica statica ponti	15	01/07/2024	€ 12.370,80	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	12.370,80 €	0,00 €	100,00%	12.370,80 €	0,00 €	12.370,80 €	12.370,80 €	0,00 €
60	39_01_01	COGNE	7021	Champlong	45,60308	7,37724	Comune di Cogne	29/06/2024	Reti corticali soverate, demolite e danneggiate durante lo smontamento ed il trasporto del materiale solido proveniente dal Canalone Colonna	Verbale somma urgenza	h)	H612400090001	Operazioni di svuotamento e ripristino delle reti corticali in corrispondenza della frana Colonna	Intervento di svuotamento delle reti corticali dal materiale solido trasportato durante lo smontamento, ripulitura delle cave e degli ancoraggi danneggiati, sostituzione dei pannelli di rete sventati e danneggiati e rifacimento delle cave ed ancoraggi	45	27/07/2024	€ 48.178,05	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	47.619,89 €	0,00 €	98,84%	48.178,05 €	0,00 €	48.178,05 €	48.178,05 €	0,00 €
61	40_01_01	COGNE	7021	Piaz	45,63431	7,3808	Comune di Cogne	29/06/2024	Opera di presa danneggiata e sommersa da movimento franoso e dal trasporto materiale solido lungo il Vallone di Grauson	Verbale somma urgenza	h)	H61024000000001	Intervento di svuotamento dell'opera di presa - GIC (centralina idroelettrica comunale)	Operazioni di movimentazione del materiale solido trasportato ed accumulato a seguito degli eventi franosi, lungo il sentiero di accesso ed in corrispondenza dell'opera di presa, al fine di ripristinare con idraulicamente l'aduzione dell'acqua e l'erogamento, nonché il successivo ripristino dello stato dei luoghi e del sentiero di accesso. E' necessario realizzare una pista di cantiere (temporanea), per accedere all'opera di presa con i mezzi d'opera	45	27/07/2024	€ 220.000,00	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	105.000,00 €	115.000,00 €
62	41_01_01	COGNE	7021	Montoz	45,60829	7,37824	Comune di Cogne	29/06/2024	Strada di collegamento danneggiata ed in parte calata e a seguito delle colate detritiche di venute	Verbale somma urgenza	h)	H692400100001	Interventi di ripristino e messa in sicurezza della strada di collegamento con le mirese (Costa del pino)	Operazioni di movimentazione del materiale calcolato e ripristino della viabilità anche attraverso la sistemazione dei versanti a monte della viabilità ed attraverso il ripristino delle condotte per la regolazione delle acque meteoriche, al fine di evitare progress														

72	51_01_OI	VALTOURNENCHE	7071	Torrente Cervino, torrente Chertlon (Brouil Cervin)	45,937267 45,927825	7,607945 7,620381	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Sovralimentazione e erosione spondale	Verbale di somma urgenza	b)	8380400130002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey Saint Andre e Chailillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Dihalveo e ripristino argini T. Cervino e T. Chertlon	Rimozione materiale sovralimentato e ripristino delle difese spondali	150	30/06/2024	€ 5.093,59	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	49.044,00 €	0,00 €	97,90%	50.093,59 €	0,00 €	50.093,59 €	50.093,59 €	
73	52_071_CDM	VALTOURNENCHE	7071	Brouil Cervina	45,93972	7,63079	Comuni di Valtournenche	29/06/2024	Intasamento detritico di tutta la rete a gestione delle acque bianche ed allargamento materiale di muratura infrastrutturale	Verbale di somma urgenza	b)	62862400020001	Spighi, distorsioni, pulizia aree urbane, ripristino, trasporti e scarico materiale di risulta oltre a verifiche tecniche per strutture comunali a Cervina e Valtournenche	Esecuzione di spighi, distorsioni, pulizia aree urbane, ripristino, trasporti e scarico materiale di risulta oltre a verifiche tecniche per strutture comunali	60	01/07/2024	€ 239.203,26	44797 39950 23848	09/09/2024 22/11/2024 16/09/2025	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	239.203,26 €	0,00 €	errata computazione interventi effettuati	239.203,26 €	239.203,26 €
74	53_071_OI	VALTOURNENCHE	7071	Plan de la Glaz, Avuil	45,897304 45,928630	7,623619 7,622277	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Erosioni di opere di protezione e sovralimentazione	Verbale di somma urgenza	b)	8380400130002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey Saint Andre e Chailillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Dihalveo e ripristino argini T. Marmore loc. Plan de la Glaz e T. Avuil	Ripristino delle opere di difesa idraulica e rimozione materiale	150	23/07/2024	€ 86.432,41	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	84.790,00 €	0,00 €	98,10%	86.432,41 €	0,00 €		86.432,41 €	86.432,41 €
75	54_071_OI	VALTOURNENCHE	7071	Torrente Cervino, torrente Chertlon (Brouil Cervin)	45,937267 45,939269	7,630745 7,625963	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Sovralimentazione	Verbale di somma urgenza	b)	8380400130002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey Saint Andre e Chailillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Dihalveo T. Cervino e T. Chertlon	Rimozione materiale sovralimentato e disalveo	15	30/06/2024	€ 16.374,27	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	16.374,27 €	0,00 €		16.374,27 €	16.374,27 €
76	55_071_CDM	VALTOURNENCHE	7071	Brouil Cervina	45,93008	7,65111	Comune di Valtournenche	29/06/2024	Danneggiamento all'acquedotto comunale	Verbale di somma urgenza	b)	628624000100001	Lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a monte dell'opera denominata "Fasciaccia"	Rifacimento completo di circa 500 metri lineari di condotta, rifacimento delle opere di captazione delle sorgenti e briglie esistenti con messa in sicurezza delle infrastrutture rimanenti compresa quella di Assenigne	90	26/08/2024	€ 952.000,00	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	952.000,00 €	0,00 €		952.000,00 €	600.000,00 € 352.000,00 €
77	56_071_OI	VALTOURNENCHE	7071	Torrente Cervino e torrente Marmore in località Maen	45,937267 45,863632	7,630745 7,612248	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Sovralimentazione	Verbale di somma urgenza	b)	8380400130002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey Saint Andre e Chailillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Dihalveo T. Cervino e T. Marmore in loc. Maen	Rimozione materiale sovralimentato e disalveo	40	30/06/2024	€ 47.645,09	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	46.726,00 €	0,00 €	98,07%	47.645,09 €	0,00 €		47.645,09 €	47.645,09 €
78	57_071_OI	VALTOURNENCHE ANTEY SAINT ANDRE	7071	Torrente Marmore Avuil, Cervino, Chertlon, torrente Marmore Antey Saint Andre	45,937267 45,929326 45,81242	7,630745 7,621277 7,620381 7,589970	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Sovralimentazione e erosione spondale	Verbale di somma urgenza	b)	8380400130002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey Saint Andre e Chailillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Dihalveo e ripristino argini T. Marmore (Valtournenche e Antey SA), T. Avuil, T. Cervino e T. Chertlon	Rimozione materiale sovralimentato e ripristino delle difese spondali	150	30/06/2024	€ 281.698,00	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	281.698,00 €	0,00 €	98,20%	286.861,68 €	0,00 €		286.861,68 €	124.035,00 € 162.826,68 €
79	58_071_CDM	VALTOURNENCHE	7071	Brouil Cervina	45,93749	7,64007	Comuni di Valtournenche	29/06/2024	Danneggiamento all'acquedotto comunale	Verbale di somma urgenza	b)	628624000100001	Lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a valle dell'opera denominata "Fasciaccia"	Rifacimento di circa 1.000 metri lineari di condotta, rifacimento delle opere di captazione delle sorgenti e briglie esistenti con messa in sicurezza delle infrastrutture rimanenti	90	26/08/2024	€ 1.415.000,00	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	1.415.000,00 €	0,00 €		1.415.000,00 €	1.415.000,00 €
80	59_071_OI	VALTOURNENCHE	7071	Torrente Marmore località Valfove a monte	45,919079	7,615382	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Sovralimentazione	Verbale di somma urgenza	b)	8380400130002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey Saint Andre e Chailillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Dihalveo T. Marmore in loc. Valfove	Rimozione materiale sovralimentato	15	30/06/2024	€ 12.983,04	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	12.688,00 €	0,00 €	97,73%	12.983,04 €	0,00 €		12.983,04 €	12.983,04 €
81	60_071_OI	VALTOURNENCHE	7071	Torrente torrente Chertlon (Brouil Cervin)	45,939269	7,625963	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Sovralimentazione	Verbale di somma urgenza	b)	8380400130002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey Saint Andre e Chailillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Dihalveo T. Chertlon	Rimozione materiale sovralimentato	150	30/06/2024	€ 414.778,01	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	375.028,00 €	0,00 €	90,42%	414.778,01 €	0,00 €		414.778,01 €	124.035,00 € 290.743,01 €
82	61_071_OI	ANTEY SAINT ANDRE CHATLON	7002 7020	Ferriana - Champlog, Bertina	45,769103 45,744513	7,601118 7,614467	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Erosioni di opere di protezione	Verbale di somma urgenza	b)	8380400130002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey Saint Andre e Chailillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Ripristino opere spondali T. Marmore in loc. Champlog e Bertina	Ripristino delle opere di difesa idraulica e rimozione materiale	150	23/07/2024	€ 249.925,85	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	228.994,00 €	0,00 €	91,62%	249.925,85 €	0,00 €		249.925,85 €	249.925,85 €
83	62_049_ID	POLLEN	7049	Chenau	45,7224	7,34853	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fenomeno di lava torrenziale che ha determinato il trasporto a valle di materiale detritico che ha intasato le briglie, riempito i bacini di laminazione e ha generato sovralimentazioni in prossimità della confluenza del torrente Combai nella Dora Baltea	Verbale di somma urgenza	b)	87282400050002	Disalveo del torrente Combai in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Chenau e del tratto terminale in località Paravise	Svuotamento delle briglie per il ripristino della capacità di messa delle stesse nonché disalveo della parte terminale del torrente Combai nei pressi della confluenza con la Dora Baltea	90	03/07/2024	€ 245.811,25	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	242.459,02 €	0,00 €	98,64%	245.811,25 €	0,00 €		245.811,25 €	245.811,25 €
84	63_049_ID	POLLEN	7049	Moulin	45,72659	7,34618	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fenomeno di lava torrenziale che ha determinato il trasporto a valle di materiale detritico di bacino del Torrente Arpisson e che ha intasato le briglie e riempito il bacino di laminazione in località Moulin. Rifuora erosa la sponda destra in corrispondenza della gamba della briglia	Verbale di somma urgenza	b)	87282400050002	Disalveo del torrente Arpisson in corrispondenza del bacino della briglia in località Moulin	Svuotamento delle briglie e del bacino di laminazione per il ripristino della capacità di invaso dello stesso nonché un intervento di consolidamento statico della briglia	30	03/07/2024	€ 32.337,80	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	31.924,67 €	0,00 €	98,72%	32.337,80 €	0,00 €		32.337,80 €	32.337,80 €
85	64_011_OI	BRISOGNE	7011	Etablo e confluenza in Dora Baltea	45,7258	7,40653	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Sovralimentazione e erosioni	Verbale di somma urgenza	b)	8580400130002	Lavori di somma urgenza di disalveo del torrente Les Laures, della frazione Tablaia alla confluenza con la Dora Baltea	Rimozione del materiale accumulato in alveo e sistemazione dei tratti erosi	120	06/07/2024	€ 149.478,64	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	146.771,54 €	0,00 €	98,19%	149.478,64 €	0,00 €		149.478,64 €	149.478,64 €
86	65_011_SEV	BRISOGNE	7011	Ile Blonde	45,735222	7,381056	SERVICES DES EAUX VALD'AINES - SEV	29/06/2024	Importante intasamento da materiale liscio di varie sezioni impiantistiche con conseguenti danni ad alcune componenti e stazione di sollevamento	Contratto in essere	b)	non previsto	Ripristino impianto depurazione di Brissogne	Pulizia meccanica manifatti e tabelloni al servizio della sezione di pretrattamento (sollevamento, disabbiatori, sedimentatori primari e vasca estrazione fanghi). Pulizia meccanica manifatti al servizio della linea fanghi (separatori, pozzetto estrazione separatori). Pulizia meccanica manifatto stazione di sollevamento lato destra Dora. Approvvigionamento componenti (valvole, pompe, ecc.) danneggiate	60	01/07/2024	€ 122.457,30	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - da liquidare	0,00 €	0,00 €	0,00%	122.457,30 €	0,00 €		122.457,30 €	122.457,30 €
87	66_060_OI	SANT MARCEL	7060	Prarayer	45,73382	7,43381	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Sovralimentazione e erosioni	Verbale di somma urgenza	b)	88804001060002	Lavori di somma urgenza per il disalveo del torrente Saint Marcel, tra il tratto a monte dell'autostada e la confluenza con la Dora Baltea	Rimozione del materiale accumulato in alveo e sistemazione dei tratti erosi	90	02/07/2024	€ 96.066,93	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	94.306,00 €	0,00 €	98,17%	96.066,93 €	0,00 €		96.066,93 €	96.066,93 €
88	67_060_SEV	SANT MARCEL	7060	Grande Péche	45,738785	7,451092	SERVICES DES EAUX VALD'AINES - SEV	29/06/2024	Intasamento dal limo del manufatto stazione sollevamento	Contratto in essere	b)	non previsto	Ripristino impianto depurazione di Saint Marcel	Pulizia meccanica manifatto	30	08/07/2024	€ 0,00	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Annullato	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
89	68_052_OI	GRESSONEY LA TRINITE GRESSONEY SAINT JEAN	7032	Lisobian (Gressoney Saint Jean) Novesch (Gressoney Saint Jean) Colledara (Gressoney)	45,820227 45,812962 45,832614 45,834021	7,824922 7,824912 7,834916 7,847071	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Erosioni spondali in diversi tratti dei corsi d'acqua del bacino del torrente Lys	Verbale di somma urgenza	b)	8880400890002	Lavori di riprofilatura dell'alveo dei torrenti Lys e Moos, anche a protezione di tratti di Acquedotto e di Fagnatara	Ripristino delle opere di difesa e interventi di disalveo	30	10/07/2024	€ 149.007,70	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	147.044,25 €	0,00 €	98,68%	149.007,70 €	0,00 €		149.007,70 €	149.007,70 €
90	69_032_OI	GRESSONEY LA TRINITE	7032	Courlyis	45,86811	7,80763	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Asperazione arginatura di sostegno della stazione meteorologica	Verbale di somma urgenza	b)	8880400890002	Lavori di ripristino dell'arginatura che sostiene idrometro e stazione meteorologica	Ripristino arginatura	90	10/07/2024	€ 14.000,00	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	In esecuzione	0,00 €	0,00 €	0,00%	14.000,00 €	0,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €
91	70_033_OI	GRESSONEY SAINT JEAN	7033	Onder Fossag	45,740879	7,805736	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Deposito e ostruzione attraversamento	Verbale di somma urgenza	b)	8880400890002	Lavori di riprofilatura dell'alveo del torrente Lys in località Onder Fossag	Pulizia e messa in sicurezza attraversamento torrente Lys	30	10/07/2024	€ 9.949,94	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	9.821,13 €	0,00 €	98,71%	9.949,94 €	0,00 €		9.949,94 €	9.949,94 €
92	71_071_OI	AIAS BRUSSON	7007	Saint Jacques - Frachey (Ayas) e Entrapexa (Brusson)	45,859776 45,851334 5,789339	7,731214 7,73209 7,699526	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Erosione spondale delle opere di difesa idraulica	Verbale di somma urgenza	b)	87804001430002	Lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica delle opere danneggiate sul torrente Francon nella frazione Frachey e Saint Jacques del comune di Ayas e nella frazione di Entrapexa in comune di Brusson	Ripristino delle opere di difesa	90	04/07/2024	€ 119.594,06	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	117.120,00 €	0,00 €	97,93%	119.594,06 €	0,00 €		119.594,06 €	119.594,06 €
93	72_060_OI	SANT MARCEL	7012	Les Iles	45,73492	7,433041	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/06/2024	Sovralimentazione	Verbale di somma urgenza	b)	88804001100002	Lavori di somma urgenza per il disalveo del torrente Saint Marcel tra il ponte autostradale e la pista ciclabile	Rimozione del materiale accumulato in alveo e sistemazione dei tratti erosi	30	02/07/2024	€ 36.762,21	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	35.990,00 €	0,00 €	97,90%	36.762,21 €	0,00 €		36.762,21 €	36.762,21 €
94	73_065_ID	SANT VINCENT	7065	Perrere	45,76914	7,64444	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fenomeno di lava torrenziale che ha determinato il trasporto a valle di materiale detritico di bacino del Torrente Ferrere e che ha intasato le briglie e riempito i bacini di laminazione in località Perrere-Bois de Sapé.	Verbale di somma urgenza	b)	852824000970002	Disalveo del torrente Grand Valley in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Perrere - Bois de Sapé	Distruzione della sezione dell'alveo e ripristino dell'efficienza e della capacità di trattamento dei bacini di laminazione mediante asportazione del materiale	60	03/07/2024	€ 51.277,74	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	50.659,28 €	0,00 €	98,78%	51.277,74 €	0,00 €		51.277,74 €	51.277,74 €
95	74_070_ID	VALSAVARENCHES	7070	Port	45,51547	7,20509	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fenomeno diffuso di sovralimentazione ed erosioni spondali con sottoscavazione dei muri d'argine lungo il Torrente Savara in diverse località	Verbale di somma urgenza	b)	812824000740002	Disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara in loc. Port, nel tratto compreso tra il ponte del Bellagio "Savara-Lyre" e il ponte in loc. Terre, tra il ponte per il Villaggio Pesay e la località Terre	Disalveo del torrente Savara, ripristino argini e sezioni di deflusso	60	03/07/2024	€ 209.970,09	44797 39950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/09/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	159.763,31 €	0,00 €	76,09%	209.970,09 €	0,00 €		209.970,09 €	209.970,09 €
96	75_010_ID	BONAZ	7010	Les Places	45,83835	7,38807	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/06/2024	Fenomeno di lava torrenziale innescoati alla pendici del Monte Traversette che si è propagato lungo il torrente Valère trasportando a valle materiale detritico che si è depositato nel bacino di laminazione danneggiando il filtro della gamba della briglia	Verbale di somma urgenza	b)	842824000500002	Disalveo di un tratto del torrente Valère in corrispondenza del bacino di laminazione della briglia in località Les Places	Distruzione della sezione dell'alveo e ripristino dell'efficienza e della capacità di trattamento del bacino di laminazione mediante asportazione del materiale nonché ricostruzione del filtro della briglia	30	03/07/2024	€ 29.397,											