

PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI O.C.D.P.C. n. 1155 del 15.07.2025

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Commissario Delegato / SEGOR Valerio

Allegato 1

ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO								STATO DI ATTUAZIONE AL 25/07/2026				FONTE DI FINANZIAMENTO			IMPEGNO DIRETTO SU CS		
n. Ord.	cod. identificativo	Comune	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Provvedimenti adottati dal Soggetto attuatore	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura (corrispondente con titolo CUP)	Descrizione tecnica intervento	Durata (gg)	Data inizio lavori prevista o effettiva	Ultimo importo approvato *	Nota di approvazione *		Stato di attuazione	Importo liquidato	Economie/ Residui di gestione **	% importo liquidato	Delibera Comma 1 del 30/06/2025 (FEN)	Delibera Comma 2 del ____/____/____ (FEN)		Fonte finanziamento (REGIONE/EE.I.L.)	
															prot. num.	data									
1	658_28_IO_ALL25	FONTAINEMORE	tnt Bioley - S.R. 44 km 9+200	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	ostruzione attraversamento s.r. 44 e accumulo materiale inerte su viabilità e abitazioni	somma urgenza	b)	B42B25000510002	disalveo e ripristino funzionalità idraulica con interventi strutturali sulla viabilità regionale n.44 in loc. capoluogo	disalveo, ripristino arginature, sgombero inerti perimetro abitazioni coinvolte e gestione area di deposito autorizzata	160	19/4/2025	€1.032.748,76	39680 17919 37384	14/08/2025 14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€928.196,64		89,88%	€220.000,00	€140.625,06	€672.123,70		
2	708_28_IO_ALL25	FONTAINEMORE	strada com.le per Coumarial - bivio loc. Théa	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	cedimento pendio e asportazione completa piano viabile e accumulo nell'alveo torrente sottostante	somma urgenza	b)	B42B25000580002	disalveo e ripristino funzionalità idraulica con interventi strutturali sulla viabilità regionale n.44 in loc. Coumarial	disalveo, ripristino arginature e ricostruzione piano viabile	100	inizio maggio 2025	€715.908,83	39680 17919 37384	14/08/2025 14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€696.360,09		97,27%	€485.000,00		€230.908,83		
3	748_29_OI_ALL25	GABY	Renouvagi	RAVA - Opere Idrauliche	17/4/2025	Guado del torrente Lys in località Renouvagi e difese spondali in dx e sx orografica parzialmente asportati dalla piena	Somma urgenza	b)	B58H25001020001	Ripristino della pervietà delle tubazioni e della transitabilità del guado sul torrente Lys in località Renouvagi, con pulizia dell'alveo e ripristino difese spondali in dx e sx orografica	Asportazione del materiale che preclude il passaggio delle acque del torrente Lys nelle tubazioni metalliche sottostanti il guado e rifacimento del suo accesso in sponda dx con ricostruzione di circa 40 mt di argine in sponda dx e circa 100 mt in sponda sx	60	1/3/2026	€100.000,00	39680 17919	14/08/2025 14/04/2026	In esecuzione	€0,00		0,00%	€100.000,00			CS	
4	1168_45_IO_ALL25	NUS	s.com.le loc. Tersod	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	cedimento strutturale parziale delle sottoscarpa stradale	somma urgenza	b)	B32B25000510002	ripristino strutturale murature di sottoscarpa stradale sulla viabilità comunale in loc. tersod	ripristino muratura di sottoscarpa stradale	45	inizio maggio 2025	€121.542,31	39680 17919	14/08/2025 14/04/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€119.897,00		98,65%	€45.000,00		€76.542,31		
5	1468_57_VOS_ALL25	ROISAN	SR 17	RAVA - Viabilità ed Opere Stradali	17/4/2025	Scalzamento cordolo di oontenimento carreggiata stradale	somma urgenza	b)	B67H25000810002	Lavori di messa in sicurezza al km 8+300 della S.R. n. 17 di Roisan	Consolidamento corpo stradale	90	12/5/2025	€750.012,92	39680 17919 37384	14/08/2025 14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€700.236,87		93,36%	€700.000,00	€50.012,92			
6	2208_01_COM_ALL25	ALLEIN	Frazione Allérod	Comune di Allein	17/4/2025	smottamento del versante a valle della strada comunale	somma urgenza	b)	C48H25000680005	Protezione della nicchia di distacco a valle della strada comunale in loc. Allérod	protezione nicchia di distacco per evitare ulteriori nuove erosioni e coinvolgimento della strada	10	22/7/2025	€6.955,21	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - da liquidare	€0,00		0,00%		€6.955,21			
7	178_08_IO_ALL25	AYMAVILLES	SISORET	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	destabilizzazione scarpata stradale della s. r. n. 47 km 15+000	somma urgenza	b)	B22B25000240002	Interventi di bonifica e mitigazione rischio caduta massi sulla strada regionale n. 47 al km 15+000	rivestimento corticale della pendice instabile	10	26/5/2025	€22.912,64	17919	14/04/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€21.038,85		91,82%		€22.912,64			
8	188_08_IO_ALL25	AYMAVILLES	SISORET INFERIORE	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	caduta piante e conseguente destabilizzazione scarpata stradale della s. r. n. 47 km 14+600	somma urgenza	b)	B22B25000230002	Interventi di bonifica e mitigazione rischio caduta massi sulla strada regionale n. 47 al km 14+600	rivestimento corticale della pendice instabile	20	2/5/2025	€106.554,55	17919	14/04/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€105.175,95		98,71%		€106.554,55			
9	198_08_IO_ALL25	AYMAVILLES	SYLVENOIRE	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	abbattimento di due barriere paramassi con intasamento dell'alveo del torrente	somma urgenza	b)	B22B25000220002	Interventi di bonifica e mitigazione rischio caduta massi sulla strada regionale n. 47 al km 12+800	disaggi su nicchia di frana, rivestimento corticale dell'affioramento roccioso instabile a monte, pulizia detriti di frana nell'alveo del torrente, ripristino barriere paramassi danneggiate dal crollo di origine	120	28/4/2025	€550.000,00	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - da rendicontare	€306.080,16		55,65%		€550.000,00			
10	208_08_VOS_ALL25	AYMAVILLES	CHEVRIL	RAVA - Viabilità ed Opere Stradali	17/4/2025	Scalzamento muratura di sostegno strada	somma urgenza	b)	B27H25000980002	Lavori di messa in sicurezza al km 8+900 della S.R. n. 47 di Cogne	Consolidamento corpo stradale	60	5/5/2025	€270.496,44	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€265.966,00		98,33%		€270.496,44			
11	218_08_IO_ALL25	AYMAVILLES	CHEVRIL	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	caduta piante e conseguente destabilizzazione versante retrostante la s. r. n. 47 km 8+100	somma urgenza	b)	B22B25000210002	Stabilizzazione del movimento franoso in località chevri a monte della strada regionale n. 47 al km 8+100	taglio piante sul corpo di frana + gradonatura della nicchia di distacco mediante la posa di ombrelli stabilizzatori + esecuzione di drenaggi + disalveo dell'impiuvio nella parte terminale	120	28/4/2025	€273.371,91	17919	14/04/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€268.335,26		98,16%		€273.371,91			
12	308_19_IO_ALL25	CHARVENSD	PEROULAZ-LES FLEURS	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	schianto di piante ad alto fusto e danneggiamento rivestimenti corticali	somma urgenza	b)	B22B25000200002	Lavori di taglio piante schiantate sulla s. r. n. 18 con conseguente consolidamento delle pendici instabili confinanti la viabilità interessata dal fenomeno d'origine	taglio piantee schiantate e pericolanti sulla s. r. n. 18 con asportazione del legname di risulta dalla sede viaria + consolidamento delle pendici instabili a monte della stessa viabilità mediante l'esecuzione di rivestimenti corticali o la realizzazione di barriere paramassi testa muro	90	23/4/2025	€325.827,47	17919	14/04/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€321.479,00		98,67%		€325.827,47			
13	2198_28_IO_ALL25	FONTAINEMORE	Espaz	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	L'alveo è stato pesantemente danneggiato dagli eventi di colata detritica in oggetto che hanno asportato le arginature e le opere di fondo (platee) dello stesso	Somma urgenza	b)	B42B25000810002	Disalveo, ripristino funzionalità idraulica, con sistemazione arginature e platee del torrente Verney, sul tratto a monte della confluenza con il torrente Lys, nei pressi della località Espaz	Disalveo con mezzo meccanico, sbancamento arginature danneggiate e parte platee erose con contestuale ricostruzione/ripristino delle stesse, in particolare sull'ansa in sponda sinistra orografica a monte della località Espaz	60	30/7/2025	€145.115,36	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€143.135,40		98,64%		€145.115,36			
14	768_30_COM_ALL25	GIGNOD	Frazione Roisod	Comune di Gignod	17/4/2025	Strada comunale Roisod Les Croux per un tratto di 100 metri. A seguito di caduta alberi e smottamento del terreno, i pali di sostegno delle linee telecom sono stati piegati e in parte rotti, con rischio elevato di caduta.	somma urgenza	b)	B67G25000310003	Pulizia del versante dalle piante ad alto fusto cadute e/o in procinto di cadere	Ripristini e pulizia del versante dalle piante ad alto fusto cadute e/o in procinto di cadere	20	10/5/2025	€90.600,00	17919	14/04/2026	Concluso - da rendicontare	€0,00		0,00%		€90.600,00			
15	2188_35_IO_ALL25	INTROD	SR 24	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	Danneggiamento reti corticali di placcaggio delle scarpate a monte della strada regionale 24	somma urgenza	b)	B42B25000810002	Disaggio, rimozione materiale, richiodatura ancoraggi e sostituzione di parte del rivestimento corticale in rete metallica esistente su versanti in tre aree a monte della S.R. n. 24 tra km 1+100 e 1+700	Taglio piante, scoronamento nicchia di distacco, rimozione reti danneggiate e ripristino delle stesse	90	26/5/2025	€149.836,73	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€147.714,58		98,58%		€149.836,73			
16	1628_61_IO_ALL25	SAINT-NICOLAS	SR 41 km 19+700 (Strada Salassi)	RAVA - Interventi Operativi	17/4/2025	frana del pendio a monte della strada	somma urgenza	b)	B12B25000330002	Intervento urgente ed indifferibile di bonifica, disaggio e consolidamento di versante franoso a monte della s.r. n. 41 alla progressiva chilometrica 19+700	rivestimento corticale in rete metallica con inserimento di ancoraggi per la legatura mediante cavi in acciaio	15	24/4/2025	€49.235,16	17919	14/04/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€45.721,94		92,86%		€49.235,16			
17	2228_63_COM_ALL25	SAINT-PIERRE	Loc. Chantel	Comune di Saint Pierre	17/4/2025	Formazione di una fessurazione a margine del versante di valle della strada con cedimento (ID Dossier 4561)	Ordinanza del Sindaco n. 19/2025 Verbale somma urgenza del 24/06/2025 Determina 240/2025	b)	F37H25001240006	Intervento urgente in conseguenza del cedimento della strada comunale in loc. Chantel	Formazione di una fessurazione a margine del versante di valle della strada con cedimento (ID Dossier 4561). Muratura in c.a. al piede dello smottamento per consolidare e rifacimento cordolo stradale	98	8/9/2025	€183.029,39	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€181.816,42		99,34%		€183.029,39			
18	10_01_COM_ALL25	ALLEIN	Frazione Allérod (prossimità centrale idroelettrica CEG)	Comune di Allein	17/4/2025	Smottamento scarpata a monte strada comunale	somma urgenza	d)	C48H25000680005	Ripristino e messa in sicurezza dei versanti a seguito degli eventi calamitosi del 16 e 17 aprile 2025 - Intervento su strada accesso centrale	messa in sicurezza del versante e pulizia del piano viabile; la tipologia dell'intervento da realizzarsi sarà da valutare da tecnici competenti in materia (geologo e ingegnere)	11	22/7/2025	€39.357,21	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€39.054,46		99,23%		€39.357,21			
19	20_01_COM_ALL25	ALLEIN	Frazione Case Sparse (Champlan a monte bivio strada Le Martinet)	Comune di Allein	17/4/2025	Abbassamento banchina stradale - principio di smottamento	emessa ordinanza in data 23/04/2025 di senso unico alternato	d)	C47H25000560005	Ripristino delle sedi viabili di strade comunali a seguito degli eventi calamitosi del 16 e 17 aprile 2025 - Intervento in loc. Case Sparse	consolidamento scarpata strada e rifacimento manto stradale; la tipologia dell'intervento da realizzarsi sarà da valutare da tecnici competenti in materia (geologo e ingegnere)	45	18/8/2025	€103.026,56	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€96.161,51		93,34%		€101.526,56		€1.500,00	
20	30_01_COM_ALL25	ALLEIN	Frazione Chez-Norat	Comune di Allein	17/4/2025	smottamento del versante a monte della strada comunale	somma urgenza	d)	C48H25000680005	Ripristino e messa in sicurezza dei versanti a seguito degli eventi calamitosi del 16 e 17 aprile 2025 - Intervento in loc. Chez-Norat	rimozione materiale franato e ripristino del versante; la tipologia dell'intervento da realizzarsi sarà da valutare da tecnici competenti in materia (geologo e ingegnere)	60	22/7/2025	€180.000,00	17919	14/04/2026	In esecuzione	€67.278,61		37,38%		€180.000,00			
21	50_06_AG_ALL25	AVISE	PLAN	RAVA - Attività Geologiche	20/4/2025	crollo versante roccioso a monte SR 26 km 2+650 con interruzione viabilità	somma urgenza	d)	B92B25000470002	Intervento mitigazione rischio crolli a monte S.R. n. 26 al km 2+650 in loc. Plan - Posa barriere paramassi	Realizzazione opere di protezione caduta massi - barriera 5000Kj	90	1/5/2025	€482.254,85	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€475.963,58		98,70%		€482.254,85			
22	170_28_COM_ALL25	FONT																							

ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO										STATO DI ATTUAZIONE AL 25/07/2026				FONTE DI FINANZIAMENTO			IMPEGNO DIRETTO SU CS
n. d'ord.	cod. identificativo	Comune	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Provvedimenti adottati dal Soggetto attuatore	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura (corrispondente con titolo CUP)	Descrizione tecnica intervento	Durata (gg)	Data inizio lavori prevista o effettiva	Ultimo importo approvato *	Nota di approvazione *		Stato di attuazione	Importo liquidato	Economie/ Residui di gestione **	% importo liquidato	Delibera Comma 1 del 30/06/2025 (FEN)	Delibera Comma 2 del ____/____/____ (FEN)	Fonte finanziamento (REGIONE/EE.II.)		
															prot. num.	data									
34	45D_61_VOS_ALL25	SAINT-NICOLAS	SR 41 km 18+900 (Strada Salassi)	RAVA - Viabilità ed Opere Stradali	17/4/2025	Scalzamento cordolo di contenimento carreggiata stradale	somma urgenza	d)	B17HZ5001670002	Lavori di messa in sicurezza al km 18+900 della S.R. n.41 dei Salassi	Consolidamento corpo stradale	120	15/5/2025	€679.558,35	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€668.649,33		98,39%		€679.558,35			
35	46D_63_COM_ALL25	SAINT-PIERRE	Bressan	Comune di Saint Pierre	17/4/2025	Scivolamento di terreno e vegetazione sulla sede stradale e da una fessurazione con cedimento della sede stradale stessa (ID Dossier 4675)	Ordinanza del Sindaco n. 14/2025 Verbale somma urgenza del 17/06/2025	d)	F37HZ5001240006	Intervento di mitigazione del rischio in varie località del territorio comunale a seguito degli eventi calamitosi del 16 e 17 aprile 2025. Caduta massi sulla scarpata a monte della strada comunale in loc. Bressan	taglio e pulizia della vegetazione; ispezione del versante; disaggio di elementi lapidei isolati e in condizione di equilibrio precario; consolidamento mediante realizzazione di paratia tirantata	21	1/8/2025	€41.538,32	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Liquidato	€41.538,32		100,00%		€41.538,32			
36	47D_63_COM_ALL25	SAINT-PIERRE	strada comunale Orleans bivio Praulin	Comune di Saint Pierre	17/4/2025	Fenomeno franoso che ha interessato il pendio a monte della strada comunale con caduta massi (ID Dossier 4434)	Ordinanza del Sindaco n. 13/2025 Verbale somma urgenza del 17/06/2025	d)	F37HZ5001240006	Intervento di mitigazione del rischio in varie località del territorio comunale a seguito degli eventi calamitosi del 16 e 17 aprile 2025. Fenomeno franoso sulla strada comunale Orleans in loc. Praulin.	Opere di consolidamento a parete e casco a muro verso monte scarpata con successive operazioni di disaggio dei massi instabili e di riprofilatura del ciglio della scarpata propedeutiche ad un intervento strutturale di tipo attivo mediante reti in aderenza a doppia torsione a maglia esagonale adeguatamente armate con barre di acciaio.	21	7/7/2025	€37.248,52	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Liquidato	€37.248,52		100,00%		€37.248,52			
37	48D_64_COM_ALL25	SAINT-RHEMY-EN-BOSSSES	La Combaz	Comune di Saint Rhemy en Bosses	17/4/2025	Smottamento terreno sottostante strada comunale a monte di abitazione privata	Restringimento della carreggiata	d)	B47HZ5001070006	Messa in sicurezza della strada comunale della Combaz	Consolidamento del versante tramite paratia e muro di contenimento	90	15/7/2025	€385.000,00	17919	14/04/2026	Affidamento	€9.786,25		2,54%		€242.755,98	€142.244,02		
38	49D_71_VOS_ALL25	VALTOURNENCHE	SR 46	RAVA - Viabilità ed Opere Stradali	17/4/2025	Cedimento parte carreggiata stradale al km 24+000	somma urgenza	d)	B27HZ5001000002	Lavori di ripristino del muro di sostegno e del corpo stradale al km 24+000 della SR n. 46 di Valtournenche	Rifacimento muratura di sostegno stradale	120	2/5/2025	€527.729,40	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€442.963,68		83,94%		€527.729,40			
39	C_Famiglie							c)		Riconoscimento ex art. 25, comma 2, lett. c) delle prime misure di sostegno - FAMIGLIE	Contributo relativo a 5 istanze			€21.500,00	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - da liquidare	€6.500,00		30,23%		€21.500,00			
40	C_Actività produttive							c)		Riconoscimento ex art. 25, comma 2, lett. c) delle prime misure di sostegno - ATTIVITA' PRODUTTIVE	Contributo relativo a 4 istanze			€38.039,41	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - da liquidare	€26.702,86		70,20%		€38.039,41			
41	Art.10									Riconoscimento straordinari dirigenti - ex art. 10 OCDPC 1155/2025				€18.774,63	17919 37384	14/04/2026 10/08/2026	Concluso - da liquidare	€0,00		0,00%		€18.774,63			
TOTALE COMPLESSIVO														€10.422.818,86					€6.421.124,62	€0,00		€1.550.000,00	€7.650.000,00	€1.222.818,86	