

PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI O.C.D.P.C. n. 1094 del 01/08/2024

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Commissario Delegato: dott. Valerio SEGOR

n. di relazione	ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA					RIMODULAZIONE N. 3 APPROVATA					STATO DI ATTUAZIONE AL 08/09/2025										PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE N. 4										
	codice univoco	Comune	Località	coordinate (WGS84)		Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Provvedimenti adottati dal Soggetto attuatore	Tipologia (art. 25, c. 2, D.Lgs. n. 112/08) Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura (corrispondente con titolo CUP)	Descrizione tecnica intervento	Data inizio lavori prevista o effettiva	Ultimo importo approvato *	Nota di approvazione *	Stato di attuazione	Importo liquidato	Economie/Residui di gestione **	% Importo liquidato	Importo richiesto***	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	Importo approvato (DPC) ****	Importo chiarimenti (DPC) ****	Delibera Comm. del 22/07/2024 (FEN)	Delibera Comm.2 del 07/02/2025 (FEN)	Fonte finanziamento (REGIONE/EE.III.)	Fonte finanziamento (FSUE)	Fonte finanziamento (MASE)	
				Lat	Lon																										
															prot. num.	data															
1	A_1_021_PC	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogné con necessità di evacuazione residenti e turisti nonché impossibilità a rifornirsi di qualsiasi bene	Verbale somma urgenza Prov. Originale variante Contratto in essere	a)	B89124000580003	Servizio di nolo a caldo elicotteri per evacuazione popolazione e turisti da Cogné nonché approvvigionamento generi di prima necessità	Nolo elicotteri	30/6/2024	€ 568.305,13	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 568.305,13	0,00 €	100,00%	568.305,13 €	0,00 €									
2	A_2_021_PC	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Impossibilità di alimentare i mezzi d'opera operanti nei vari interventi in somma urgenza sul territorio per ultimazione delle scorte dell'unico distributore presente	Verbale somma urgenza Accordo quadro in essere	a)	non previsto	Approvvigionamento carburante per prime lavorazioni a Cogné	Fornitura carburante	30/6/2024	€ 21.969,49	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Affidamento	€ 21.969,49	0,00 €	100,00%	21.969,49 €	0,00 €									
3	A_3_021_PC	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Necessità di personale qualificato per operazioni di imbarco e sbarco dei turisti e residenti da evacuare da Cogné	Contratto in essere	a)	non previsto	Gestione dell'evacuazione con elicotteri da Cogné mediante il supporto tecnico-operativo del Soccorso Alpino Valaisano	Servizio di supporto tecnico-operativo da parte delle guide alpine del S.A.V.	30/6/2024	€ 4.843,40	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.843,40	0,00 €	100,00%	4.843,40 €	0,00 €									
4	A_4_021_PC	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Necessità di trasporto degli evacuati verso la stazione dei treni (ivi sostituiti in assenza ferroviaria) e gli alberghi che li hanno ospitati e prima uscita di sicurezza	Attenuazione del volontariato PC scritto all'Elenco territoriale	a)	non previsto	Supporto logistico e fornitura sacchi viveri per gli evacuati da parte della Croce Rossa Italiana	Fornitura e distribuzione di 575 sacchi viveri e trasporto dal polo logistico di Aymavilles verso la stazione di Aosta o verso gli alberghi convenzionati che hanno ospitato gli evacuati	30/6/2024	€ 2.857,98	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 2.857,98	0,00 €	100,00%	2.857,98 €	0,00 €									
5	A_5_021_COM	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	Comune di Cogné	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogné e necessità di fornire ospitalità e prime misure di accoglienza a turisti e residenti evacuati, nell'attesa di poter lasciare il comune di Cogné e di poter ricevere il proprio mezzo di trasporto in sicurezza	Verbale somma urgenza	a)	H692400062000001	Spese per ospitalità dei turisti ed evacuati	Servizio di pernottamento di 1 o 2 notti (in relazione alle prenotazioni dei trasporti in elicottero) per turisti e residenti evacuati, presso alcune strutture ricettive sul territorio, utilizzando un importo medio pari a 80-85 euro/al persona/night	29/6/2024	€ 27.045,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 27.045,00	0,00 €	100,00%	27.045,00 €	0,00 €									
6	A_6_021_COM	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	Comune di Cogné	29/6/2024	Informazioni di qualunque necessità, comprese derrate e scorte alimentari ed impossibilità di spostamento fuori del Comune di tutta l'assistenza volontaria interessata	Verbale somma urgenza	a)	H692400062000001	Spese per fornitura dei pasti ai volontari	Fornitura di circa 1200 pasti, preparati dalla PRD LOCO di Cogné per i volontari e operatori impegnati durante l'emergenza	30/6/2024	€ 4.800,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.800,00	0,00 €	100,00%	4.800,00 €	0,00 €									
7	A_7_021_COM	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	Comune di Cogné	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogné ed impossibilità di spostamento fuori dal Comune per il personale del Corpo Carabinieri impegnato nella gestione dell'emergenza	Verbale somma urgenza	a)	H692400062000001	Spese per ospitalità (vitto ed alloggi) Carabinieri	Spese per vitto ed alloggio per il personale del Corpo Carabinieri, in quanto Caserma non utilizzabile poiché in corso lavori di ristrutturazione	30/6/2024	€ 4.813,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.813,00	0,00 €	100,00%	4.813,00 €	0,00 €									
8	A_8_021_COM	COGNE	Gimilian	45,615795	7,359355	Comune di Cogné	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogné ed impossibilità di spostamento fuori dal Comune per il personale comunale (operai cantierieri) impegnati nella gestione dell'emergenza	Verbale somma urgenza	a)	H692400062000001	Spese per ospitalità degli operai comunali	Spese per alloggio per il personale comunale (operai) nei giorni dell'emergenza (incompatibilità con orari del trasporto in elicottero)	29/6/2024	€ 800,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 800,00	0,00 €	100,00%	800,00 €	0,00 €									
9	A_9_021_COM	COGNE	Cretaz	45,61802	7,338344	Comune di Cogné	29/6/2024	Impossibilità di rifornimenti per mezzi d'opera negli interventi di somma urgenza e di soccorso, causa allungamento delle scorte dell'unico distributore presente	Verbale somma urgenza	a)	H692400063000001	Fornitura carburante per mezzi d'opera e di soccorso	Fornitura di carburante per i mezzi d'opera impegnati negli interventi di somma urgenza e per i mezzi di protezione civile e soccorso	29/6/2024	€ 2.612,34	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 2.612,34	0,00 €	100,00%	2.612,34 €	0,00 €									
10	A_10_021_COM	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	Comune di Cogné	29/6/2024	Necessità di intervenire in interventi non programmati di manutenzione ed assistenza meccanica dei mezzi d'opera e di soccorso impegnati nella gestione di emergenza e negli interventi di somma urgenza	Verbale somma urgenza	a)	H692400064000001	Spese per assistenza meccanica ai mezzi d'opera	Servizio di assistenza (riparazioni, sostituzione gomme bucate, cambio olio, manutenzione straordinaria, assistenza meccanica) dei mezzi d'opera durante gli interventi di somma urgenza, di soccorso, di gestione emergenza	29/6/2024	€ 4.529,99	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.529,99	0,00 €	100,00%	4.529,99 €	0,00 €									
11	A_11_021_PC	AYMAVILLES	Aymavilles	45,704284	7,286554	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Difficoltà di raggiungimento di Aymavilles da parte dei turisti evacuati in conseguenza della scarsa disponibilità del trasporto pubblico	Verbale somma urgenza	a)	B86124000720003	Servizio di noleggio a caldo autobus	Servizio di trasporto da Milano e Torino verso il polo logistico di Aymavilles per recupero autovetture lasciate a Cagne dagli evacuati	20/7/2024	€ 2.970,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 2.970,00	0,00 €	100,00%	2.970,00 €	0,00 €									
12	A_12_08_COM	AYMAVILLES	Aymavilles	45,701441	7,286277	Comune di Aymavilles	29/6/2024	Danneggiato 2 manichetti uno 45 da 20 mt con raccordi e 2 lance frazionatrici industriali usate da un volontario dei VVF volontari	Verbale somma urgenza	a)	non previsto	Fornitura di 2 manichetti uno 45 da 20 mt con raccordi, e 2 lance frazionatrici industriali, per i VVF volontari per servizio di supporto polo logistico evacuazione	I vigili del fuoco volontari i giorno 29 giugno 2024 alle ore 23.00, a seguito della fornitura del materiale dal T. Grand'Eyva, hanno provveduto a pulire le case dal fango e la strada ad uso pubblico n° 15 del munito, e danneggiando 2 manichetti uno 45 da 20 mt con raccordi, e 2 lance frazionatrici industriali che sono state sostituite prontamente	29/6/2024	€ 303,34	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 243,32	58,02 €	100,00%	243,32 €	-58,02 €		minore costo della fornitura							
13	A_13_08_COM	AYMAVILLES	Aymavilles	45,704284	7,286554	Comune di Aymavilles	29/6/2024	Necessità assistenza beni di conforto (pasti e bibite) ai turisti sfollati, ai tecnici della Regione val e ai volontari di supporto	Verbale somma urgenza	a)	non previsto	Fornitura beni di conforto (pasti e bibite) ai turisti sfollati, ai tecnici della Regione val e ai volontari di supporto	Servizio di assistenza (beni di conforto - pasti e bibite - ai turisti sfollati, ai tecnici della Regione val e ai volontari di supporto) durante gli interventi di somma urgenza, di soccorso, di gestione emergenza	30/6/2024	€ 2.303,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 2.303,00	0,00 €	100,00%	2.303,00 €	0,00 €									
14	A_14_08_COM	AYMAVILLES	Moulin	45,703964	7,286814	Comune di Aymavilles	29/6/2024	Cassa invernamento di ghiaccio, voli degli elicotteri, hanno rovinato il tappeto erboso, alcune reti del campo, una penna di vetro e alcuni oggetti, alcuni verticillages e altri sotto la tribuna e a destra tribuna	Verbale somma urgenza	a)	08214000070005	Ripristino area campo sportivo utilizzando quale polo logistico per evacuazione	Ripristino dell'area sportiva di Aymavilles, ed in modo particolare del tappeto erboso (scavi, diradato, concimazione, sabbiatura, e rifacimento tappeto), sostituzione ripartizioni, pinnole penna e sedile in plastica, e sotto della tribuna, e a sinistra	29/7/2024	€ 70.726,59	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 70.726,59	0,00 €	100,00%	70.726,59 €	0,00 €									
15	A_15_071_COM	VALTOURNENICHE	Bréal Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtourneniche	29/6/2024	Necessità di fornitura pasti al personale presente nello stato emergenziale	Verbale somma urgenza	a)	G298240003000001	Servizio assistenza volontariato per pasti	Servizio di pasti forniti nei locali adiacenti al C.O.C. (volontari, VV.F.F., protezione civile, personale C.O.C.)	30/6/2024	€ 23.904,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 5.496,00	0,00 €	22,99%	23.904,00 €	0,00 €									
16	A_16_071_COM	VALTOURNENICHE	Bréal Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtourneniche	29/6/2024	Necessità di fornitura carburante per mezzi impiegati nell'emergenza (DVX, H, mezzi comunali)	Verbale somma urgenza	a)	G298240003000001	Spese per gasolio mezzi	Fornitura carburante per mezzi impiegati nell'emergenza (VV.F.F., mezzi comunali)	1/7/2024	€ 4.540,11	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.540,11	0,00 €	100,00%	4.540,11 €	0,00 €									
17	A_17_071_COM	VALTOURNENICHE	Bréal Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtourneniche	29/6/2024	Necessità di eseguire interventi di manutenzione su carrozzeria autocarro Mitsubishi targato P1953LF	Verbale somma urgenza	a)	G298240003000001	Interventi di manutenzione straordinaria e carrozzeria su mezzi comunali impegnati in emergenza	Intervento di manutenzione su carrozzeria Autocarro Mitsubishi targato P1953LF	30/7/2024	€ 5.124,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 5.124,00	0,00 €	100,00%	5.124,00 €	0,00 €									
18	A_18_071_COM	VALTOURNENICHE	Bréal Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtourneniche	29/6/2024	Necessità di posizionamento di 3 cassoni scarabili nella frazione Bréal Cervinia per raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti prodotti a causa dell'evento alluvionale	Ordinanza Sindacale Determina Unità des Communes	a)	non previsto	Raccolta "a straordinaria" RSU	Servizio straordinario di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti prodotti a causa dell'evento alluvionale	3/7/2024	€ 103.735,08	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00 €	0,00%	103.735,08 €	0,00 €									
19	A_19_071_COM	VALTOURNENICHE	Bréal Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtourneniche	29/6/2024	Necessità di bagni chimici (N-4) per personale impegnato in emergenza alluvionale	Verbale somma urgenza	a)	G298240003000001	Gestione CDC spese varie	Servizio di bagni chimici (N-4) per personale impegnato in emergenza alluvionale	2/7/2024	€ 732,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 732,00	0,00 €	100,00%	732,00 €	0,00 €									
20	A_20_071_PC	VALTOURNENICHE	Bréal Cervinia	45,936004	7,628985	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Impossibilità delle sole forze tecniche regionali e comunali nel gestire le diverse situazioni di emergenza	Attivazione del volontariato PC scritto all'Elenco territoriale	a)	non previsto	Riconoscimento art. 39 e 40 del d.lgs 112/08 per il volontariato di PC attivato per la gestione dell'emergenza	Supporto dei volontari di PC facenti parte di ODV iscritte all'elenco territoriale regionale per la gestione della funzione volontariato in SOR, nella gestione dei moduli di evacuazione ad Aymavilles ed in numerosi interventi con moduli di evacuazione per recupero turisti	29/6/2024	€ 11.376,43	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 11.376,43	973,57 €	100,00%	11.376,43 €	-973,57 €		minori spese sostenute dalle ODV PC nella gestione dell'emergenza							
21	A_21_071_PC	VALTOURNENICHE	Bréal Cervinia	45,936004	7,628985	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Carenza su alcuni materiali ed attrezzature forate per l'attività di sgombero acqua e fango da parte del magazzino CMR e reintegro attrezzature danneggiate od usurate	Verbale somma urgenza	a)	B89124000690003	Fornitura materiale ed attrezzature per pulizia e sgombero strade e locali dalle acque e dal fango	Fornitura da parte del magazzino della CMR della P1953 VOF di materiale ed attrezzature per sopprimere alle necessità di sgombero acqua e fango, ai ripristini per danni causati da un'autostrada di quanto fornito alle comuni locali, la gestione dell'emergenza	30/6/2024	€ 17.026,11	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 17.026,11	0,00 €	100,00%	17.026,11 €	0,00 €									
22	1_021_ID	COGNE	Leretz	45,63503	7,31361	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Esondazione del torrente Grand'Eyva con asportazione completa per un lungo tratto della sede stradale della Strada regionale n. 47 della Valle di Cogné, ivi compreso il danneggiamento del sottopasso	Verbale somma urgenza	b)	B623400068000002	Disalvo del torrente Grand'Eyva, rinforzo sponda e ripristino del piano viabile della S.R. n. 47 al km 46+800, in località Leretz	Disalvo del torrente e riginazione della sponda con allungamento della vasca verso sponda su per ricostruzione arginatura e riparo spondale. Ripristino del piano viabile. Posa passerelle per ripristino sottopassoi	8/7/2024	€ 110.187,66	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 189.836,49	0,00 €	98,78%	159.187,66 €	0,00 €									
23	2_021_VOS	COGNE	Leretz	45,63503	7,31361	R.A.V.A. - Visibilità ed opere Strada	29/6/2024	Esondazione del torrente Grand'Eyva con asportazione completa per un lungo tratto della sede stradale della Strada regionale n. 47 della Valle di Cogné, ivi compreso il danneggiamento del sottopasso	Verbale somma urgenza	b)	B671400048000002	Lavori di ripristino del corpo stradale in loc. Leretz al km 46+800 della S.R. n. 47	Formazione corpo stradale, formazione sottofondo, fresatura, stesa strati bitumati, realizzazione cordoli e posizionamento barriere di sicurezza	15/7/2024	€ 1.727.000,00	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	In esecuzione	€ 961.698,02	0,00 €	55,69%	1.727.000,00 €	0,00 €									
24	3_021_ID	COGNE	Revetzaz e Montroz	45,614441 45,617199	7,366522 7,507096	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Esosione spondale e sovralluvionamento dei torrenti Urter e Grauson	Verbale somma urgenza	b)	B681240014400001	Lavori di somma urgenza relativi al disalvo del torrente Urter necessari a mantenere la funzionalità idraulica del corso d'acqua nel tratto compreso tra la confluenza nel torrente Grauson e la confluenza nel torrente Grauson	Interventi di disalvo e ripristino arginature	12/7/2024	€ 343.798,18	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 296.410,89	0,00 €	86,22%	343.798,18 €	0,00 €									
25	4_021_ID	EPINEL	Epinel	45,63257	7,32928	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Inasamento quote totale delle briglie selettive esistenti nel Torrente Argosio a monte dell'abitato di Epinel da parte del materiale inerte depositato da eventi di debris flow	Verbale somma urgenza	b)	B623400069000002	Sgombero detriti da briglie selettive del torrente Argosio in loc. Epinel sponda	Sgombero dei detriti dalle briglie per ripristino funzionalità delle stesse. Il materiale detritico è stato utilizzato in sponda destra orografica del torrente Grand'Eyva, immediatamente a valle di Epinel, per interventi di riassetto e di settore verso il torrente e per il ripristino delle difese	8/7/2024	€ 74.215,90	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 73.284,65	0,00 €	98,75%	74.215,90 €	0,00 €									
26	5_021_ID	L'ITA	L'ITA	45,58985	7,39272	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Il trasporto solido di impulsi che attraversa la strada podereale L'ITA-Champlong ha completamente ostruito il passaggio lungo della visibilità necessaria per raggiungere la strada statale n° 109, Vallette era segnalata da	Verbale somma urgenza	b)	B623400070000002	Disalvo e ripristino infrastrutture del T. Vallette tra la strada podereale L'ITA-Champlong e il T. Lorry	Asportazione dei detriti dalla strada podereale e disalvo e tamponamento provvisorio del torrente Lorry	11/7/2024	€ 77.566,66	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 76.592,48	0,00 €	98,74%	77.566,66 €	0,00 €									
27	6_021_ID	COGNE	Vallelle	45,58307	7,39139	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Il trasporto solido per fenomeno di debris flow a carico del torrente Vallette ha ostruito la briglia bassa che necessita di pulizia per ripristino della sua funzionalità, nonché presenza di forti erosioni spondali	Verbale somma urgenza	b)	B623400071000002	Disalvo briglia bassa torrente Vallette e riparo sponda manufatto, in loc. Vallelle	Sgombero dei detriti dalla briglia bassa e ripristino funzionalità della stessa	11/7/2024	€ 93.932,41	44797 08/09/2024 59950 22/11/2024 11420 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 92.716,03	0,00 €	98,71%	93.932,41 €	0,00 €									
28	7_021_ID	COGNE	Vallette	45,57593	7,39061	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Il trasporto solido per fenomeno di debris flow a carico del torrente Vallette ha ostruito la briglia bassa che necessita di pulizia per ripristino della funzionalità, nonché presenza di forti erosioni spondali	Verbale somma urgenza	b)	B623400072000002	Disalvo briglia alta torrente Vallette e riparo sponda manufatto, in loc. Vallelle	Sgombero dei detriti dalla																		

[illegible]

90	69_032_OI	GRESSONEY LA TRINITE*	Courtyls	45,86831	7,80763	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Asportazione arginatura di sostegno della stazione meteorologica	Verbale somma urgenza	b)	888H+4008R0002	Lavori di ripristino dell'arginatura che sostiene idronetra e stazione meteorologica	Ripristino arginatura	10/7/2024	€ 14.000,00	44797 59950 12420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	In esecuzione	€ 0,00	0,00€	0,00%	14.000,00 €	0,00 €					14.000,00 €					
91	70_032_OI	GRESSONEY SAINT JEAN	Ondre Possag	45,740879	7,850736	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Deposito e ostruzione attraversamento	Verbale somma urgenza	b)	888H+4008R0002	Lavori di ripulitura dell'alveo del torrente Lys in località Ondre Possag	Pulizia e messa in sicurezza attraversamento torrente Lys	10/7/2024	€ 9.949,94	44797 59950 12420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 9.821,13	0,00€	98,71%	9.949,94 €	0,00 €					9.949,94 €					
92	71_07_OI	AYAS BRUSSON	Saint-Jacques - Frachey (Ayas) e Extrapièze (Brusson)	45,859776 45,853334 5,783539	7,731234 7,73209 1,689526	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione spondale delle opere di difesa idraulica	Verbale somma urgenza	b)	878H+4001+30002	Lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica delle opere danneggiate sul torrente Evangon nelle frazioni Frachey e Saint-Jacques del comune di Ayas e nella frazione di Extrapièze in comuni di Brusson e Saint-Jacques	Ripristino delle opere di difesa	4/7/2024	€ 119.594,06	44797 59950 12420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 118.046,37	0,00€	98,71%	119.594,06 €	0,00 €					119.594,06 €					
93	72_060_OI	SANT MARCEL	Les fies	45,73492	7,413041	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale somma urgenza	b)	888H+4001+10002	Lavori di somma urgenza per il disasseto del torrente Saint-Marcel tra il ponte autostradale e la pista ciclabile	Rimozione del materiale accumulato in alveo e sistemazione dei tratti erosi	2/7/2024	€ 36.762,21	44797 59950 12420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 36.286,33	0,00€	98,71%	36.762,21 €	0,00 €					36.762,21 €					
94	73_065_OI	SANT VINCENT	Perrière	45,76914	7,66444	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeno di lava torrenziale che ha determinato il trasporto a valle di materiale detritico dal bacino del Torrente Rebusa e che ha intaccato le briglie e riempito i bacini di laminazione in località Pont-de-Bus-Saint-Ferré	Verbale somma urgenza	b)	852H+340209+70002	Disasseto del torrente Grand Valey in corrispondenza dei bacini della briglia in località Perrière - Bois du Sapé	Disostruzione della sezione dell'alveo e ripristino dell'efficienza e della capacità di trattamento del bacino di laminazione mediante asportazione del materiale	3/7/2024	€ 51.277,74	44797 59950 12420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 50.685,28	0,00€	98,84%	51.277,74 €	0,00 €					51.277,74 €					
95	74_070_OI	VALSAVARENCHES	Pont	45,51547	7,20509	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeni diffusi di sovralluvionamento ed erosioni spondali con sottoscavazione dei muri d'argine lungo il torrente Savara in diverse località	Verbale somma urgenza	b)	812H+34007+70002	Disasseto e ripristino di argini erosi del torrente Savara in loc. Pont, nel tratto compreso tra il ponte del Refuge Tétas-Lyre e il ponte in loc. Terré, tra il ponte per il Villard-Passay e la località Terré	Disasseto del torrente Savara, ripristino argini e sezioni di diflusso	3/7/2024	€ 209.970,09	44797 59950 12420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 207.313,47	0,00€	98,73%	209.970,09 €	0,00 €					209.970,09 €					
96	75_010_OI	BIONAZ	Les Places	45,85835	7,38807	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeno di lava torrenziale intaccata alla pendici del Mont Traversagne che si è propagato lungo il torrente Vaire trasportando a valle materiale detritico che si è depositato nel bacino di laminazione dispendendo il canale della via e la briglia del torrente Grand Eyla, ha trascinato a la porta del materiale (limo) proveniente dello stesso torrente all'interno della casa del Moulin e lungo la strada sociale	Verbale somma urgenza	b)	842H+34005+20002	Disasseto di un tratto del torrente Vaire in corrispondenza a monte del bacino della briglia in località Les Places	Disostruzione della sezione dell'alveo e ripristino dell'efficienza e della capacità di trattamento del bacino di laminazione mediante asportazione del materiale nonché ricostruzione del filtro della briglia	3/7/2024	€ 29.397,06	44797 59950 12420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 29.016,52	0,00€	98,71%	29.397,06 €	0,00 €					29.397,06 €					
97	76_08_COM	AYMAUVILLES	Moulin	45,701029	7,236001	Comune di Aymavilles	29/6/2024	L'erosione del fondo dell'alveo del torrente Grand Eyla con sottoscavazione delle difese spondali presenti in destra e sinistra orografica	Verbale somma urgenza	b)	128H+34002+10000	Intervento di pulizia del materiale fuoriuscito nella loc. Moulin e trasporto dello stesso in discarica autorizzata	Pulizia del materiale fuoriuscito nella loc. Moulin e sistemazione della strada e pertinenza, e trasporto dello stesso in discarica autorizzata	30/6/2024	€ 12.067,11	11430	14/3/2025	Concluso - Liquidato	€ 12.067,11	0,00€	100,00%	12.067,11 €	0,00 €					12.067,11 €					
98	78_08_VOS	AYMAUVILLES	Chevri	45,66449	7,23836	R.A.V.A. - Viabilità ed opere Stradali	29/6/2024	Erosione del fondo dell'alveo del torrente Grand Eyla con sottoscavazione delle difese spondali presenti in destra e sinistra orografica	Verbale somma urgenza	b)	827H+4002+18002	Lavori di messa in sicurezza al km 9+500 della S.R. n. 47 di Cogne	Realizzazione di opere di protezione e stabilizzazione delle difese spondali esistenti	18/11/2024	€ 500.000,00	12420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 308.788,00	0,00€	61,76%	500.000,00 €	0,00 €					500.000,00 €					
99	79_010_COM	BIONAZ	Loc. Chamin	45,88789	7,462002	Comune di Bionaz	29/6/2024	Reti paramassi danneggiate e riempiti del materiale solido trasportato dalle colate	Verbale somma urgenza	b)	848H+4011+20004	Svuotamento e ripristino funzionalità delle reti paramassi a protezione della strada comunale per Place Moulin in loc. Chamin	Intervento di svuotamento delle reti paramassi a protezione della strada comunale per Place Moulin	3/7/2024	€ 0,00	12420 23648	14/03/2025 16/05/2025	Annullato	€ 0,00	0,00€	-	0,00 €	0,00 €										
100	80_011_COM	BRISOGNE	Etabloz - Moulin	45,73077	7,41285	Comune di Brissogne	29/6/2024	Intervento di ripristino del fondo dell'alveo del T. Laurens con ricostruzione salii e fondoni e sistemazione fondazioni	Verbale somma urgenza	b)	C38H+40000R00006	Intervento di ripristino del fondo dell'alveo del T. Laurens con ricostruzione salii e fondoni e sistemazione fondazioni	Trasporto in alveo di materiale inerte e gettone per cementare salii e quote e realizzazione pista temporanea di accesso, ripristino fondo alveo con esecuzione di piatte cementate con massi e ricostruzione salii; sistemazione delle fondazioni dell'antico canale spondale del torrente Laurens	19/9/2024	€ 226.000,00	11430	14/3/2025	Concluso - Liquidato	€ 226.000,00	0,00€	100,00%	226.000,00 €	0,00 €					226.000,00 €					
101	82_021_COM	COGNE	Argison	45,671328	7,345552	Comune di Cogne	Comune di Cogne	L'erosione del fondo dell'alveo del torrente Grand Eyla ha causato rigetti d'acqua alla sorgente ed opere di captazione dell'acquedotto, nonché danni alle abitazioni a valle del torrente Savara	Verbale somma urgenza	b)	H68H+34003+20003	Intervento di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in Loc. Argison e ripristino della captazione	Intervento di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in Loc. Argison e ripristino della captazione	15/11/2024	€ 107.000,00	12420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00€	0,00%	125.000,00 €	18.000,00 €					125.000,00 €					
102	83_021_COM	COGNE	Strada per Ullaz	45,604376 45,603710 45,603012	7,373714 7,374956 7,377176	Comune di Cogne	29/6/2024	Lungo la strada per la frazione Ullaz si sono verificati diversi eventi franosi ed un debolissimo, in particolare in corrispondenza del Cavaliere Colonne e Costa del Pino, con conseguente intasamento degli attraversamenti per l'azionamento delle acque meteoriche e di ruotamento, nonché il danneggiamento ed asportazione di significativi tratti di barriere di protezione stradale	Verbale somma urgenza	b)	H69H+40000R00001	Strada comunale Cogne - Ullaz: pulizia e ripristino degli attraversamenti anche mediante sostituzione delle griglie di raccolta e contestuale verifica strutturale e realizzazione di nuove barriere stradali	Intervento di pulizia degli attraversamenti per l'azionamento delle acque meteoriche e di ruotamento e posizionamento ed installazione di nuove barriere di protezione stradale nonché elementi newjersey in C.L.S.	27/7/2024	€ 30.267,22	12420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 29.883,53	0,00€	98,73%	30.267,22 €	0,00 €					30.267,22 €					
103	84_021_COM	COGNE	Moline	45,609003	7,363497	Comune di Cogne	29/6/2024	Protezione laterale della viabilità comunale danneggiata a seguito dell'esondazione del Torrente Grasoun, nonché danneggiamento del cordolo bordo strada	Verbale somma urgenza	b)	H69H+40009R00001	Intervento di messa in sicurezza della strada comunale Cogne-Gimillan mediante la realizzazione di protezione stradale e inghiera di protezione	Intervento di ripristino del cordolo a bordo strada ovvero nuova realizzazione dei tratti collapsati e successiva installazione di barriere di protezione stradale	27/7/2024	€ 80.000,00	12420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00€	0,00%	92.369,32 €	12.369,32 €					92.369,32 €					
104	85_021_COM	COGNE	Moline	45,609003	7,363497	Comune di Cogne	29/6/2024	Stato dei ponti compromessi e danneggiati durante l'evento alluvionale dell'impatto dell'acqua, dei tronchi e del materiale trasportato, con compromissione della stabilità della sponda ed assonsi del ponte	Verbale somma urgenza	b)	H69H+40008R00001	Intervento di messa in sicurezza delle spalle del ponte "de la Tour" sul T. Urtier in loc. Moline	Intervento di ripristino delle spalle del ponte e deviazione delle barriere di regolamentazione delle acque meteoriche raccolte in corrispondenza della rettonda stradale in Loc. Moline	22/7/2024	€ 95.066,12	12420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 93.874,17	0,00€	98,75%	95.066,12 €	0,00 €					95.066,12 €					
105	86_021_COM	COGNE	Bouva	45,58358	7,3403	Comune di Cogne	29/6/2024	Tratto di acquedotto danneggiato durante l'esondazione del Torrente Vainottey, con conseguente compromissione dell'innalzamento, carico e distribuzione delle rete acquedottaria	Verbale somma urgenza	b)	H61H+40001+10001	Lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto in loc. Bouva	Intervento di potenziamento di un tratto di acquedotto comunale dalla vasca di carico in Loc. Bouva, con posizionamento di una nuova tubazione di distribuzione ed una nuova tubazione di collegamento con la "diretta - Saut", nonché allacci e pozzi	22/7/2024	€ 125.586,39	12420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 222.583,15	0,00€	98,67%	225.711,39 €	125,00 €					225.711,39 €					
106	87_021_COM	COGNE	Territorio Comunale	45,608028	7,355523	Comune di Cogne	29/6/2024	Estese superfici di viabilità comunale, seminare e danneggiate dalle esondazioni, colate detritiche ed eventi franosi con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido	Verbale somma urgenza	b)	H69H+40008R00001	Campionamento terreni e successiva analisi e caratterizzazione ai fini del corretto smaltimento e deposito definitivo	Operazioni di campionamento da parte di personale autorizzato ed abilitato, nonché conferimento presso laboratorio autorizzato per la caratterizzazione ed analisi di laboratorio	- - -	€ 4.516,44	12420	14/3/2025	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00€	0,00%	4.516,44 €	0,00 €					4.516,44 €					
107	88_021_COM	COGNE	Champlong	45,59880	7,380674	Comune di Cogne	29/6/2024	L'esondazione del Torrente Urtier e dell'evento franoso lungo il Torrente Licoon hanno danneggiato, demolendo integralmente un significativo tratto di protezione stradale lungo l'arteria locale strada del Torrente Urtier	Verbale somma urgenza	b)	H69H+40010R00001	Ripristino sponde lungo la strada per Ullaz in corrispondenza della sponda destra del Torrente Urtier	Intervento di rifacimento delle cordature e realizzazione di nuovi parapetti in legno ovvero sostituzione degli elementi danneggiati a protezione dei fruenti della viabilità, in corrispondenza dell'argine sponda destra del Torrente Urtier, completamente divelli in occasione dell'evento	27/7/2024	€ 13.609,66	12420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 13.440,96	0,00€	98,76%	13.609,66 €	0,00 €					13.609,66 €					
108	89_021_COM	COGNE	Rue Mines de Cogne	45,607516	7,361062	Comune di Cogne	29/6/2024	Stato di inefficienza della rete di smaltimento delle acque, hanno seriamente danneggiato le cordature lungo Rue Mines de Cogne, con il conseguente deterioramento e compromissione della rete di smaltimento	Verbale somma urgenza	b)	H69H+40010R00001	Ripristino delle cordature bordo strada e sostituzione dei parapetti collapsati e successiva installazione di barriere di protezione stradale	Intervento di ripristino delle cordature a bordo strada (ripristino e nuovi rifacimenti dei parapetti collapsati) e successiva installazione di barriere di protezione stradale	27/7/2024	€ 190.000,00	12420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 165.707,72	0,00€	87,21%	208.503,20 €	18.503,20 €					208.503,20 €					
109	90_021_COM	COGNE	Revettaz	45,609751	7,3565	Comune di Cogne	29/6/2024	Protezione laterale dell'area camper danneggiata a seguito dell'esondazione del Torrente Urtier, nonché danneggiamento del cordolo bordo strada	Verbale somma urgenza	b)	H69H+40010R00001	Rifacimento di un tratto di parapetto lungo l'argine del torrente Urtier in corrispondenza dell'area camper	Intervento di ripristino del cordolo a bordo strada ovvero nuova realizzazione dei tratti collapsati e successiva installazione di barriere di protezione stradale	27/7/2024	€ 14.017,58	12420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 13.839,28	0,00€	98,73%	14.017,58 €	0,00 €					14.017,58 €					
110	92_021_COM	COGNE	Oretaz	45,61379	7,34271	Comune di Cogne	29/6/2024	Impalcato e parapetti laterali del ponte danneggiati significativamente durante l'evento di piena del torrente Grand Eyla, danni anche ai parapetti dovuti all'impatto con tronchi e materiale trasportato dalla piena, nonché impalcato e parapetti laterali del ponte danneggiati significativamente durante l'evento di piena del torrente Vainottey, danni anche ai parapetti dovuti all'impatto con tronchi e materiale trasportato dalla piena	Verbale somma urgenza	b)	H69H+40010R00001	Rifacimento della protezione laterale dei ponti di Oretaz	Intervento di rimozione degli attuali parapetti e sostituzione con nuove protezioni laterali	5/8/2024	€ 23.481,45	12420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 23.227,04	0,00€	98,92%	23.481,45 €	0,00 €					23.481,45 €					
111	93_021_COM	COGNE	Vainottey	45,58691	7,340473	Comune di Cogne	29/6/2024	Impalcato e parapetti laterali del ponte danneggiati significativamente durante l'evento di piena del torrente Vainottey, danni anche ai parapetti dovuti all'impatto con tronchi e materiale trasportato dalla piena	Verbale somma urgenza	b)	H69H+40010R00001	Messa in sicurezza del ponte di Vainottey mediante il rifacimento delle protezioni laterali	Intervento di rimozione degli attuali parapetti e sostituzione con nuove protezioni laterali	5/8/2024	€ 46.460,19	12420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 46.128,19	0,00€	98,90%	46.460,19 €	0,00 €					46.460,19 €					
112	94_022_OI	COURMAYEUR	Val Vény	45,802394	6,926128	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale somma urgenza	b)	878H+40014+40002	Lavori di ripulitura dell'alveo del torrente Doire de Vény in località Val Vény nel comune di Courmayeur a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024	Movimentazione materiale sovralluvionato	15/7/2024	€ 60.077,05	12420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 59.293,43	0,00€	98,71%	60.077,05 €	0,00 €					60.077,05 €					
113	95_021_COM	COGNE	Vainottey	45,587979	7,341539	Comune di Cogne	29/6/2024	Area sommersa e danneggiata dall'esondazione del Torrente Vainottey con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido attualmente raccolto avanzato al piazzale di attesa al essere	Verbale somma urgenza	b)	H69H+4001100001	Trasporto e smaltimento terreno di risulta raccolto nel piazzale Vainottey	Intervento di carico su autocarro del materiale attualmente raccolto e conferimento presso impianto di smaltimento ed il riutilizzo, ovvero operazioni di carico e smaltimento in aree debitamente individuate per interventi di risanamento di settori in erosione e ripristino delle opere	5/8/2024	€ 85.000,00	12420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 87.809,23	0,00€	103,30%	89.004,05 €	4.004,05 €					89.004,05 €					
114	96_071_OI	VALTOURNENCHE	Papulier - Barnasse	45,878138	7,622456	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione opere di difesa	Affido diretto art. 50 dlgs 36/2023	b)	828H+40011+50002	Ripristino delle arginature dovute a seguito dell'evento alluvionale dei giorni 29 e 30 giugno 2024 lungo il torrente Mamore, nelle località Pousier e Martonne	Ripristino opere di protezione spondali	23/10/2024	€ 98.915,00	12420	14/3/2025	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00€	0,00%	98.915,00 €	0,00 €					98.915,00 €					
115	97_021_COM	COGNE	Epinel	45,627934	7,322054	Comune di Cogne	29/6/2024	Estese porzioni di arginatura asportata dalla piena del Torrente Grand Eyla in Loc. Epinel, in prossimità del Campo Sportivo, con demolizione delle cordature di argine e demolizione delle reti di protezione e recupero delle opere pubbliche sommerse e danneggiate	Verbale di Somma Urgenza	b)	H64H+40003+110001	Intervento di ripristino delle arginature spondali e realizzazione del cordolo in C.A. in corrispondenza dell'area campo sportivo	Intervento di ripristino delle arginature spondali e realizzazione del cordolo in C.A. in corrispondenza dell'area campo sportivo	9/10/2024	€ 210.000,00	12420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00€	0,00%	225.000,00 €	15.000,00 €					225.000,00 €					
116	98_021_COM	COGNE	Champlong	45,59889	7,380674	Comune di Cogne	29/6/2024	Intervento di scavo, posa di un tratto di tubazione di acquedotto a sostituzione del tratto danneggiato, compresi allacci e pozzi, riempimento e ripristino dello stato dei luoghi e della funzionalità della rete	Verbale somma urgenza	b)	H61H+40001+40001	Rifacimento di un tratto di acquedotto in loc. Champlong	Intervento di scavo, posa di un tratto di tubazione di acquedotto a sostituzione del tratto danneggiato, compresi allacci e pozzi, riempimento e ripristino dello stato dei luoghi e della funzionalità della rete	5/8/2024	€ 19.146,55	12420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 18.921,92	0,00€	98,83%	19.146,55 €	0,00 €					19.146,55 €					
117	99_021_VOS	COGNE	Siorret	45,64248	7,28559	R.A.V.A. - Viabilità ed opere Stradali	29/6/2024	Erosione del fondo della rete fognaria di raccolta acque bianche sono ergioi	Verbale somma urgenza	b)	867H+40019+40002	Lavori di messa in sicurezza in corrispondenza della galleria Siorret al km 15+500 della S.R. n. 47 di Cogne	Realizzazione di scogliera a secco con massi ciclopici a protezione della fondazione del muro della galleria stradale	1/10/2024	€ 695.000,00	12420	14/3/2025	In esecuzione	€ 107.047,48	0,00€	15,40%	695.000,00 €	0,00 €					695.000,00 €					
118	100_022_OI	COURMAYEUR	Val Vény	45,796095	6,912529	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale somma urgenza	b)	878H+40014+4																						

137	D_11_021_Oi	COGNE	Sisoret	45,640576	7,298134	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione spondale		dj	868H24015420002	Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della strada - galleria Sisoret - SR 47 km 15+000 - 15+500	Realizzazione opere di protezione	€ 2.500.000,00	23648	16/5/2025	Da avviare	€ 0,00	0,00 €	0,00%	2.500.000,00 €	0,00 €							2.500.000,00 €								
138	D_12_021_Oi	COGNE	Buthier	45,609051	7,347002	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		dj	868H24014600002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Vainontey a valle della località Buthier	Ripristino delle opere di protezione/Interventi di sottomurazione e consolidamento del fondo alveo	€ 200.000,00	23648	16/5/2025	In esecuzione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	200.000,00 €	0,00 €							200.000,00 €								
139	D_13_021_Oi	COGNE	Vainontey	45,585452	7,340952	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo e sovralluvionamento		dj	868H24015430002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Vainontey in località Vainontey	Ripristino delle opere di protezione/Interventi di sottomurazione e consolidamento del fondo alveo e sezioni di deflusso	€ 150.000,00	23648	16/5/2025	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	150.000,00 €	0,00 €							150.000,00 €								
140	D_14_021_Oi	COGNE	Revettaz	45,612093	7,349547	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione del fondo alveo		dj	868H24015430002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Urthier	Interventi del consolidamento del fondo alveo	€ 250.000,00	23648	16/5/2025	In esecuzione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	250.000,00 €	0,00 €							250.000,00 €								
141	D_15_021_Oi	COGNE	Epinel	45,630338	7,320086	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento		dj	868H24015420002	Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Grand Eyvia	Ripristino delle sezioni di deflusso	€ 150.000,00	23648	16/5/2025	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	150.000,00 €	0,00 €							150.000,00 €								
142	D_16_021_VOS	COGNE	SR 47	45,639023	7,302564	R.A.V.A. - Viabilità ed Opere Stradali	29/6/2024	Danni al piano viabile dovuti al transito di diversi mezzi d'opera e di soccorso nella fase di emergenza		dj	867H25000180002	Lavori di ripristino piano viabile lungo la S.R. n. 47 di Cogne	Intervento di manutenzione per ripristinare la pavimentazione degradata	€ 250.000,00	23648	16/5/2025	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	250.000,00 €	0,00 €							250.000,00 €								
143	D_19_021_COMM	COGNE	Vainontey	45,593769	7,347459	Comune di Cogne	29/6/2024	Molti tratti della viabilità di collegamento tra il capoluogo e la frazione Vainontey sono stati danneggiati (collassati) dalla piena del torrente Vainontey, inoltre altri tratti sono stati interessati dalle frane oltre la loc. Bouva e sommersi	Verbale somma urgenza per PFTE	dj	H67H24002270001	Intervento di rifacimento della viabilità definitiva di collegamento del capoluogo con la frazione Vainontey	Intervento di realizzazione di una viabilità definitiva di collegamento del Capoluogo con la frazione Vainontey, compresa la realizzazione di modifiche del tracciato preventivo, realizzazione di difese spondali e di protezione al piede lungo l'argine. Installazione di barriere stradali.	€ 3.597.000,00	23648	16/5/2025	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	3.597.000,00 €	0,00 €							3.597.000,00 €								
144	D_20_021_COMM	COGNE	Vainontey	45,587979	7,341539	Comune di Cogne	29/6/2024	La piena del Torrente Vainontey, insieme al trasporto di materiale solido e tronchi, ha compromesso significativamente il ponte della frazione	Verbale somma urgenza per PFTE	dj	H67H24002280003	Intervento di rifacimento del ponte della frazione Vainontey	Intervento di realizzazione di un nuovo ponte stradale per la frazione Vainontey, da delocalizzare a valle dell'abitato anche al fine di mitigare il rischio idraulico	€ 2.700.000,00	23648	16/5/2025	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	2.700.000,00 €	0,00 €							2.700.000,00 €	1.400.000,00 €							
145	D_21_021_COMM	COGNE	Vainontey	45,589773 45,593068	7,345805 7,347998	Comune di Cogne	29/6/2024	Danni all'impianto di allertamento a seguito dell'evento alluvionale, in particolare a seguito delle colate e trasporto di materiale solido lungo diversi impluvi		dj	H67H24002290001	Intervento di ripristino dell'impianto sismoteforico e di allertamento - mitigazione rischio colate detritiche e valanghe sui canali di Bouva e Pont de Teu	Ripristino del sistema di detezione fenomeni di colata detritica e valanghe sui canali di Bouva e Pont de Teu e contestuale sistema di gestione della	€ 150.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%	150.000,00 €	0,00 €							150.000,00 €								
146	D_22_021_COMM	COGNE	Vainontey	45,59308	7,34738	Comune di Cogne	29/6/2024	Diverse colate e debris flow con significativo trasporto di materiale solido detritico, con conseguente danneggiamento della viabilità ed interruzione della percorribilità	Verbale somma urgenza per PFTE	dj	H67H24002300001	Intervento di realizzazione di attraversamenti stradali in corrispondenza degli impluvi soggetti a debris flow	Intervento di realizzazione di n. 2 attraversamenti stradali lungo la viabilità definitiva della Vainontey al fine di garantire la percorribilità e scongiurare danneggiamenti alla viabilità in caso di colate di tipo debris flow	€ 900.000,00	23648	16/5/2025	Da avviare	€ 0,00	0,00 €	0,00%	900.000,00 €	0,00 €							900.000,00 €								
147	D_23_021_COMM	COGNE	Vainontey	45,593769	7,347459	Comune di Cogne	29/6/2024	Molti tratti della viabilità di collegamento tra il capoluogo e la frazione Vainontey sono stati danneggiati (collassati) dalla piena del torrente Vainontey, inoltre altri tratti sono stati interessati dalle frane oltre la loc. Bouva e sommersi dal materiale trasportato. Conseguenze: interruzione della viabilità e interruzione della	Verbale somma urgenza per PFTE Determina di Affidamento per ESCLUSIVO	dj	H67H24002310001	Ripristino dei sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica e dati) lungo la strada di Vainontey	Intervento di ripristino dei sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica e dati) lungo la strada di Vainontey	€ 2.000.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%	2.000.000,00 €	0,00 €							2.000.000,00 €								
148	D_27_021_COMM	COGNE	varie	45,619801 45,584886 45,591365	7,373339 7,391900 7,346678	Comune di Cogne	29/6/2024	Interventi di ripristino della rete acquedottistica e delle zone di captazione a seguito dell'esondazione delle aste torrenziali, con conseguente asportazione parziale e totale di interi tratti di tubazioni a segmenti e significative		dj	H68H24003150001	Interventi di ripristino della rete acquedottistica e delle zone di captazione a seguito dell'esondazione delle aste torrenziali, con conseguente asportazione parziale e totale di interi tratti di tubazioni a segmenti e significative	Intervento di rifacimento della rete acquedottistica attraverso la movimentazione del terreno, pulizia delle tubazioni e rientro delle stesse, nonché realizzazione di difese spondali e ripristino delle aree erose, nonché messa in sicurezza e rifacimento ex novo delle sorgenti e delle	€ 623.000,00	23648	16/5/2025	Da avviare	€ 0,00	0,00 €	0,00%	623.000,00 €	0,00 €							623.000,00 €								
149	D_28_021_COMM	COGNE	Strada per Lillaz Canalone Colonna	45,603045	7,377144	Comune di Cogne	29/6/2024	lo smantellamento ed il trasporto del materiale solido proveniente dal Canalone Colonna, con conseguente danneggiamento della strada comunale per Lillaz		dj	H67H24002320001	Intervento di realizzazione di opera paramassi e paravalanghe a protezione della strada comunale	Intervento di realizzazione di una galleria paramassi e paravalanghe in C.A. a protezione della strada comunale di collegamento del Capoluogo con la frazione Lillaz	€ 586.000,00	23648	16/5/2025	Da avviare	€ 0,00	0,00 €	0,00%	586.000,00 €	0,00 €							586.000,00 €								
150	D_29_022_Oi	COURMAYEUR	Val Veny	45,793147	6,908703	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e sovralluvionamento		dj	878H24015370002 878H24015380002	Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso della Dora della Val Veny	Ripristino delle opere di protezione e sezioni di deflusso	€ 200.000,00	23648	16/5/2025	In esecuzione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	200.000,00 €	0,00 €							200.000,00 €								
151	D_30_025_COMM	EMARESE	Chassan	45,727599	7,706399	Comune di Emarise	29/6/2024	A seguito delle abbondanti piogge del 30/06/2024 vi è stato un intasamento della tubazione fognaria nel tratto tra la fraz. Chassan e la Fraz. Erbas per circa 200 m con		dj	H18H24004730001	Rifacimento tratto di fognatura in fraz. Chassan	Si necessita della sostituzione della tubazione in questione e rifacimento dei tombini	€ 76.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%	76.000,00 €	0,00 €							76.000,00 €								
152	D_31_028_Oi	FONTAINEMORE	Capoluogo e Barne	45,647556 45,659195	7,859312 7,858598	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		dj	848H24013130002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Lys in loc. Capoluogo e Barne	Ripristino delle opere di protezione/Interventi di sottomurazione e consolidamento del fondo alveo	€ 100.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%	100.000,00 €	0,00 €							100.000,00 €								
153	D_32_032_Oi	GRESSONEY LA TRINTE e GRESSONEY SAINT-JEAN	Tache e Noverich	45,803852 45,803064	7,822728 7,822791	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		dj	888H24010620002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Lys in località varie	Ripristino delle opere di protezione/Interventi di sottomurazione e consolidamento del fondo alveo	€ 200.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%	200.000,00 €	0,00 €							200.000,00 €								
154	D_33_043_COMM	MONTOUVET	Berriat e Lillaz	45,422289	7,402961	Comune di Montjovet	29/6/2024	Il materiale esondato dal fiume Dora Baltea è in parte confluito nel collettore fognario principale provocandone la parziale ostruzione	Affido diretto servizio	dj	C18H25000140002	Ripristino funzionalità tratto di fognatura compreso tra le frazioni Berriat e Lillaz	Intervento di pulizia da effettuarsi con mezzi idonei allo spurgo	3/6/2025 € 6.000,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00 €	0,00%	8.944,76 €	2.944,76 €							8.944,76 €								
155	D_34_049_COMM	POLLEIN	Arpisson	45,701412	7,3712	Comune di Pollein	29/6/2024	Il torrente Arpisson ha messo a nudo la fondazione della vasca dell'acquedotto nell'angolo sud-est;		dj	C78H25000180006	Messa in sicurezza tubazione e vasca acquedotto in località Arpisson	Il torrente Arpisson ha messo a nudo la fondazione della vasca dell'acquedotto nell'angolo sud-est	€ 55.000,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	105.000,00 €	50.000,00 €							105.000,00 €								
156	D_35_049_COMM	POLLEIN	Arpisson	45,703806	7,370781	Comune di Pollein	29/6/2024	Il muro che contiene il tubo dell'acquedotto è stato parzialmente eroso dal torrente Arpisson a 50 metri a valle della vasca di captazione		dj	C78H24001800006	Ripristino e costruzione nuovo muro in calcestruzzo armato	Il muro che contiene il tubo dell'acquedotto è stato parzialmente eroso dal torrente Arpisson a 50 metri a valle della vasca di captazione	€ 50.000,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Annullato	€ 0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	-50.000,00 €						0,00 €									
157	D_36_051_COMM	PONTEY	Banchet	45,738779	7,588956	Comune di Pontey	29/6/2024	Ostruzione pozzetto su torrente Valley in prossimità della strada regionale n° 20 in fraz. Banchet		dj		Ripristino pozzetto su T. Vallot all'incrocio con S.R. n. 10	Lavori di demolizione e ricostruzione pozzetto di raccolta acque torrente Vallot	€ 10.000,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Annullato	€ 0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	-10.000,00 €						0,00 €									
158	D_37_060_Oi	SAINT MARCEL	Prarayser	45,73043	7,438514	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		dj	898H24008800002	Lavori di sistemazione idraulica sul torrente Saint-Marcel	Ripristino delle opere di protezione/Interventi di sottomurazione e consolidamento del fondo alveo	€ 100.000,00	23648	16/5/2025	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%	100.000,00 €	0,00 €							100.000,00 €								
159	D_38_071_COMM	VALTOURNENICHE	Bréul Cervinia	45,95208	7,65111	Comune di Valtourneniche	29/6/2024	Danni ad infrastrutture ed opere d'arte varie preesistenti l'evento alluvionale		dj	G28H24000280001	Ulteriori lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a monte dell'opera denominata "Asservione"	Il progetto prevede: scavi, costruzione vasca di accumulo (800mc), centralina idroelettrica per collegamento acqua proveniente dai pozzi esistenti comunali preesistenti, posa tubazione PE1000 RENOVATION VRC+ TIPO 2 PN16 DE 280; posa tubazione PE1000 RENOVATION VRC+ TIPO 2 PN16 DE 280; posa tubazione PE1000 RENOVATION VRC+ TIPO 2 PN16 DE 280; posa tubazione PE1000 RENOVATION VRC+ TIPO 2 PN16 DE 280; posa tubazione PE1000 RENOVATION VRC+ TIPO 2 PN16 DE 155; posa tubazione PE1000 RENOVATION VRC+ TIPO 2 PN16 DE 155; opere di captazione, ancoraggio strutture idrauliche, riprofiliatura terreno.	€ 2.250.000,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%	2.460.000,00 €	210.000,00 €					2.460.000,00 €	210.000,00 €					1.337.416,65 €	1.122.583,35 €			
160	D_39_071_COMM	VALTOURNENICHE	Bréul Cervinia	45,93749	7,64007	Comune di Valtourneniche	29/6/2024	D																													