

PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI O.C.D.P.C. n. 1094 del 01/08/2024

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Commissario Delegato: dott. Valerio SEGOR

ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA										RIMODULAZIONE N. 4 APPROVATA					STATO DI ATTUAZIONE AL 01/03/2026				Delibera Comma 1 del 22/07/2024 (FEN)	Delibera Comma 2 del 07/02/2025 (FEN)	Fonte finanziamento (REGIONE/EE.LL.)	
n. d'ord.	codice univoco	Comune	Località	coordinate (WGS84)		Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Provvedimenti adottati dal Soggetto attuatore	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura (corrispondente con titolo CUP)	Ultimo importo approvato *	Nota di approvazione *		Stato di attuazione	Importo liquidato	Economie/ Residui di gestione **				% Importo liquidato
				Lat	Lon									prot. num.	data							
1	A_1_021_PC	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogne con necessità di evacuazione residenti e turisti nonché impossibilità a rifornirsi di qualsiasi bene	Verbale somma urgenza Prov. Dirigenziale variante Contratto in essere	a)	B89124000680003	Servizio di nolo a caldo elicotteri per evacuazione popolazione e turisti da Cogne nonché approvvigionamento generi di prima necessità	€ 568.305,13	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 568.305,13	0,00 €	100,00%	568.305,13 €		
2	A_2_021_PC	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Impossibilità di alimentare i mezzi d'opera operanti nei vari interventi in somma urgenza sul territorio per ultimazione delle scorte dell'unico distributore presente	Verbale somma urgenza Accordo quadro in essere	a)	non previsto	Approvvigionamento carburante per prime lavorazioni a Cogne	€ 21.969,49	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 21.969,49	0,00 €	100,00%	21.969,49 €		
3	A_3_021_PC	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Necessità di personale qualificato per operazioni di imbarco e sbarco dei turisti e residenti da evacuare da Cogne	Contratto in essere	a)	non previsto	Gestione dell'evacuazione con elicotteri da Cogne mediante il supporto tecnico-operativo del Soccorso Alpino Valdostano	€ 4.843,40	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.843,40	0,00 €	100,00%	4.843,40 €		
4	A_4_021_PC	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Necessità di trasporto degli evacuati verso la stazione dei treni (bus sostitutivi in assenza ferrovia) o gli alberghi che li hanno ospitati e prime misure di accoglienza	Attivazione del volontariato PC iscritto all'Elenco territoriale	a)	non previsto	Supporto logistico e fornitura sacchi viveri per gli evacuati da parte della Croce Rossa Italiana	€ 2.857,98	44797 59950 11420 23648	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 16/05/2025	Concluso - Liquidato	€ 2.857,98	0,00 €	100,00%	2.857,98 €		
5	A_5_021_COM	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	Comune di Cogne	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogne e necessità di fornire ospitalità e prime misure di accoglienza ai turisti e residenti evacuati, nell'attesa di poter lasciare (tramite trasporto in elicottero) il paese verso le proprie abitazioni e/o altri	Verbale somma urgenza	a)	H69124000620001	Spese per ospitalità dei turisti ed evacuati	€ 27.045,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 27.045,00	0,00 €	100,00%	27.045,00 €		
6	A_6_021_COM	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	Comune di Cogne	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogne e difficoltà di rifornimento di qualunque necessità, comprese derrate e scorte alimentari ed impossibilità di spostamento fuori dal Comune di tutto il personale volontario impegnato 24 ore	Verbale somma urgenza	a)	H69124000620001	Spese per fornitura dei pasti ai volontari	€ 4.800,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.800,00	0,00 €	100,00%	4.800,00 €		
7	A_7_021_COM	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	Comune di Cogne	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogne ed impossibilità di spostamento fuori dal Comune per il personale del Corpo Carabinieri impegnato nella gestione dell'emergenza	Verbale somma urgenza	a)	H69124000620001	Spese per ospitalità (vitto ed alloggio) Carabinieri	€ 4.813,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.813,00	0,00 €	100,00%	4.813,00 €		
8	A_8_021_COM	COGNE	Gimillian	45,615795	7,359355	Comune di Cogne	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogne ed impossibilità di spostamento fuori dal Comune per il personale comunale (operai cantonieri) impegnato nella gestione dell'emergenza	Verbale somma urgenza	a)	H69124000620001	Spese per ospitalità degli operai comunali	€ 800,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 800,00	0,00 €	100,00%	800,00 €		
9	A_9_021_COM	COGNE	Cretaz	45,61802	7,338344	Comune di Cogne	29/6/2024	Isolamento del Comune di Cogne e conseguente impossibilità di rifornimenti per mezzi d'opera negli interventi di somma urgenza e di soccorso, causa ultimazione delle risorse dell'unico distributore presente	Verbale somma urgenza	a)	H69124000630001	Fornitura carburante per mezzi d'opera e di soccorso	€ 2.612,34	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 2.612,34	0,00 €	100,00%	2.612,34 €		
10	A_10_021_COM	COGNE	Cogne	45,608028	7,355523	Comune di Cogne	29/6/2024	Necessità di provvedere a interventi non programmati di manutenzione ed assistenza meccanica dei mezzi d'opera e di soccorso impegnati nella gestione di emergenza e negli interventi di somma urgenza	Verbale somma urgenza	a)	H69124000640001	Spese per assistenza meccanica ai mezzi d'opera	€ 4.529,99	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.529,99	0,00 €	100,00%	4.529,99 €		
11	A_11_021_PC	AYMAVILLES	Aymavilles	45,704284	7,236554	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Difficoltà di raggiungimento di Aymavilles da parte dei turisti evacuati in conseguenza della scarsa disponibilità del trasporto pubblico	Verbale somma urgenza	a)	B69124000720003	Servizio di noleggio a caldo autobus	€ 2.970,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 2.970,00	0,00 €	100,00%	2.970,00 €		
12	A_12_08_COM	AYMAVILLES	Aymavilles	45,701641	7,236277	Comune di Aymavilles	29/6/2024	Danneggiate 2 manichette uni 45 da 20 mt con raccordi e 2 lance frazionatrici Industrialjet, durante un'intervento dei VVF volontari	Verbale somma urgenza	a)	non previsto	Fornitura di 2 manichette uni 45 da 20 mt con raccordi, e 2 lance frazionatrici Industrialjet, per i VVF volontari per servizio di supporto polo logistico evacuazione	€ 243,32	44797 59950 11420 47253	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Liquidato	€ 243,32	0,00 €	100,00%	243,32 €		
13	A_13_08_COM	AYMAVILLES	Aymavilles	45,704284	7,236554	Comune di Aymavilles	29/6/2024	Necessità assistenza beni di conforto agli sfollati, volontari e tecnici impegnati nell'avacuazione	Verbale somma urgenza	a)	non previsto	Fornitura beni di conforto (pasti e bibite) ai turisti sfollati, ai tecnici della Regione vda e ai volontari di supporto	€ 2.303,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 2.303,00	0,00 €	100,00%	2.303,00 €		
14	A_14_08_COM	AYMAVILLES	Moulin	45,703964	7,236814	Comune di Aymavilles	29/6/2024	Causa sversamento di gasolio, voli degli elicotteri, hanno rovinato il tappeto erboso, alcune reti del campo, una pensilina dove si siedono i giocatori, alcuni vetri/plexigas e vetri sotto le tribune, e quattro irrigatori	Verbale somma urgenza	a)	I28E24000070005	Ripristini area campo sportivo utilizzato quale polo logistico per evacuazione	€ 70.726,59	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 70.726,59	0,00 €	100,00%	70.726,59 €		
15	A_15_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Necessità di fornitura pasti al personale presente nello stato emergenziale	Verbale somma urgenza	a)	G29824000020001	Servizio assistenza volontariato per pasti	€ 23.904,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 5.496,00	0,00 €	22,99%	23.904,00 €		
16	A_16_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Necessità di fornitura carburante per mezzi impiegati nell'emergenza (VV.FF, mezzi comunali)	Verbale somma urgenza	a)	G29824000020001	Spese per gasolio mezzi	€ 4.540,11	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.540,11	0,00 €	100,00%	4.540,11 €		
17	A_17_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Necessità di eseguire interventi di manutenzione su carrozzeria autocarro Mitsubishi targato FY953LF	Verbale somma urgenza	a)	G29824000020001	Interventi di manutenzione straordinaria e carrozzeria su mezzi comunali impiegati in emergenza	€ 5.124,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 5.124,00	0,00 €	100,00%	5.124,00 €		
18	A_18_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Necessità di posizionamento di n. 2 cassoni scarrabili nella frazione Breuil-Cervinia per raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti prodotti a causa dell'evento alluvionale	Ordinanza Sindacale Determina Unité des Communes	a)	non previsto	Raccolta "straordinaria" RSU	€ 103.735,08	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00 €	0,00%	103.735,08 €		
19	A_19_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,936004	7,628985	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Necessità di bagni chimici (n.4) per personale impiegato in emergenza alluvionale	Verbale somma urgenza	a)	G29824000020001	Gestione COC spese varie	€ 732,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 732,00	0,00 €	100,00%	732,00 €		
20	A_20_071_PC	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,936004	7,628985	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Impossibilità delle sole forze tecniche regionali e comunali nel gestire le diverse situazioni di emergenza	Attivazione del volontariato PC iscritto all'Elenco territoriale	a)	non previsto	Riconoscimento art. 39 e 40 del d.lgs 1/2018 per il volontariato di PC attivato per la gestione dell'emergenza	€ 11.376,43	44797 59950 11420 47253	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Liquidato	€ 11.376,43	0,00 €	100,00%	11.376,43 €		
21	A_21_071_PC	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,936004	7,628985	R.A.V.A. - Protezione Civile	29/6/2024	Carenze su alcuni materiali ed attrezzature fornite per l'attività di sgombero acqua e fango da parte del magazzino CMR e reintegro attrezzature danneggiate od andate perse	Verbale somma urgenza	a)	B89124000690003	Fornitura materiale ed attrezzature per pulizia e sgombero strade e locali dalle acque e dal fango	€ 17.026,11	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 17.026,11	0,00 €	100,00%	17.026,11 €		
22	1_021_IO	COGNE	Lexert	45,63503	7,31361	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Esondazione del Torrente Grand Eyvia con asportazione completa per un lungo tratto della sede stradale della Strada regionale n. 47 della Valle di Cogne, ivi compreso il danneggiamento dei sottoservizi	Verbale somma urgenza	b)	B62824000680002	Disalveo del torrente Grand Eyvia, rinforzo spondale e ripristino del piano viabile della s.r. n. 47 al km 16+800, in località Lexert	€ 192.187,66	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 189.836,49	0,00 €	98,78%	176.868,32 €	15.319,34 €	
23	2_021_VOS	COGNE	Lexert	45,63503	7,31361	R.A.V.A. - Viabilità ed opere Stradali	29/6/2024	Esondazione del Torrente Grand Eyvia con asportazione completa per un lungo tratto della sede stradale della Strada regionale n. 47 della Valle di Cogne, ivi compreso il danneggiamento dei sottoservizi	Verbale somma urgenza	b)	B67H24001800002	Lavori di ripristino del corpo stradale in loc. Lexert al km 16+800 della S.R. n. 47	€ 1.727.000,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 1.597.259,23	0,00 €	92,49%	1.213.900,00 €	513.100,00 €	
24	3_021_OI	COGNE	Revettaz e Montroz	45,614441 45,611799	7,366522 7,50796	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione spondale e sovralluvionamento dei torrenti Urthier e Grauson	Verbale somma urgenza	b)	B68H24001440002	Lavori di somma urgenza relativi al disalveo del torrente Urthier necessari a mantenere la funzionalità idraulica del corso d'acqua nel tratto compreso tra la confluenza del Torrente Grauson e la	€ 302.718,35	44797 59950 11420 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 298.105,32	0,00 €	98,48%	302.718,35 €		
25	4_021_IO	COGNE	Epinel	45,63257	7,32928	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Intasamento quasi totale delle briglie selettive esistenti nel Torrente Arpisson a monte dell'abitato di Epinel da parte del materiale inerte depositato da evento di debris flow	Verbale somma urgenza	b)	B62824000690002	Sgombero detriti da briglie selettive del Torrente Arpisson in Loc. Epinel superiore	€ 74.215,90	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 73.284,65	0,00 €	98,75%	74.215,90 €		
26	5_021_IO	COGNE	L'ila	45,58985	7,39272	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Il trasporto solido di imprevisti che attraversano la strada poderale Lillaz-Champlong ha completamente ostruito il passaggio lungo detta viabilità necessaria per raggiungere le briglie situate nel torrente Valeille che necessitano di un	Verbale somma urgenza	b)	B62824000700002	Disalveo e ripristino infrastrutture del T. Valeille tra la strada poderale Lillaz - Champlong e il T. Uicony	€ 77.566,66	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 76.592,48	0,00 €	98,74%	77.566,66 €		
27	6_021_IO	COGNE	Valeille	45,58307	7,39139	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Il trasporto solido per fenomeno di debris flow a carico del torrente Valeille ha ostruito la briglia bassa che necessita di pulizia per ripristino della sua funzionalità, nonché presenza di forti erosioni spondali	Verbale somma urgenza	b)	B62824000710002	Disalveo briglia bassa torrente Valeille e riparazione manufatto, in Loc. Valeille	€ 93.932,41	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 92.716,03	0,00 €	98,71%	93.932,41 €		

28	7_021_IO	COGNE	Valeille	45,57593	7,39061	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Il trasporto solido per fenomeno di debris flow a carico del torrente Valeille ha ostruito la briglia bassa che necessita di pulizia per ripristino della funzionalità, nonché presenza di forti erosioni spondali.	Verbale somma urgenza	b)	B62824000720002	Disalveo briglia alta torrente Valeille e riparazione manufatto, in Loc. Valeille	€ 128.868,66	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 127.208,40	0,00 €	98,71%	128.868,66 €		
29	8_021_VOS	COGNE	Sisoret	45,64248	7,29559	R.A.V.A. - Viabilità ed opere Stradali	29/6/2024	La furia dell'acqua del torrente Grand-Eyvia ha eroso gli argini facendo franare la scarpata in terra a sostegno della SR 47 e le barriere stradali	Verbale somma urgenza	b)	B67H24001730002	Lavori di ripristino del corpo stradale al km 15+000 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 255.234,48	44797 59950 11420 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 251.624,49	0,00 €	98,59%	255.234,48 €		
30	9_021_COM	COGNE	Revetta Champlong	45,609751 45,598890	7,722128 7,380674	Comune di Cogne	29/6/2024	Piazzali ed aree pubbliche sommerse e danneggiate dall'esondazione del Torrente Urtier con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido	Verbale somma urgenza	b)	H69124000920001	Operazioni di trasporto e smaltimento del materiale solido trasportato dalla piena	€ 24.607,43	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 24.316,96	0,00 €	98,82%	24.607,43 €		
31	10_021_COM	COGNE	Territorio Comunale	45,608028	7,355523	Comune di Cogne	29/6/2024	L'evento alluvionale, in particolare le esondazioni, con conseguente trasporto di materiale solido, nonché le colate detritiche ed i fenomeni franosi, hanno intasato e danneggiato significativi tratti di rete di smaltimento delle acque meteoriche su tutto il territorio comunale.	Verbale somma urgenza	b)	H69124001030001	Interventi diffusi sul territorio comunale di ripristino della funzionalità delle infrastrutture comunali, tra cui rifacimento pozzetti c/o camping Valnontey e scarichi c/o area camper	€ 52.098,23	44797 59950 11420 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 51.457,48	0,00 €	98,77%	52.098,23 €		
32	11_021_OI	COGNE	Epinel e Cretaz	45,62776 45,613116	7,32203 7,342554 7,330874	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Asportazione delle opere di difesa spondale a protezione del centro sportivo in località Epinel sul torrente Grand'Eyvia e erosioni spondali e sovralluvionamenti del torrente Valnontey	Verbale somma urgenza	b)	B68H24001440002	Lavori di somma urgenza di protezione, ripristino spondale e disalveo sul torrente Grand-Eyvia in località Epinel, a monte e valle dell'area del campo sportivo, e sul torrente Valnontey in località Cretaz	€ 234.137,04	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 231.109,38	0,00 €	98,71%	234.137,04 €		
33	12_021_SEV	COGNE	Epinel	45,630143	7,320721	SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES - SEV	29/6/2024	Fossa imhoff in loc. Epinel (rif. coordinate) completamente demolita dal torrente Grand Eyvia e trascinata in mezzo alveo lasciando solo lo scheletro in cls. Risultano anche danneggiate la fossa imhoff in loc. Valnontey ed il	Contratto in essere	b)	D68824000430003	Interventi su impianti fognari e depurazione del Comune nelle località Epinel, Valnontey e Cogne	€ 159.200,00	44797 59950 11420 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 25/03/2026	Concluso - Liquidato	€ 159.200,00	0,00 €	100,00%	125.000,00 €	34.200,00 €	
34	13_021_OI	COGNE	Buthier, Cretaz e Les Fontaines	45,603249 45,613116 45,621391	7,32203 7,342554 7,330874	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Numerose piante abbattute e trasportate dalla piena	Verbale somma urgenza	b)	B68H24001440002	Lavori di somma urgenza relativi al taglio piante lungo i corsi d'acqua	€ 29.900,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 10.462,01	0,00 €	34,99%	29.900,00 €		
35	14_021_COM	COGNE	Cretaz	45,61379	7,34271	Comune di Cogne	29/6/2024	Impalcato del ponte danneggiato durante l'evento di piena del torrente Gran Eyvia, danni anche ai parapetti, nonché alla pia centrale in alveo, e scalamiento delle spalle	Verbale somma urgenza	b)	H69124000940001	Ripristino funzionalità ponte in ferro in loc. Cretaz - ripristino asfalto a tutta larghezza - imbottimento spalla destra con massi e cemento - suolatura lato destro	€ 53.030,76	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 52.402,91	0,00 €	98,82%	53.030,76 €		
36	15_021_COM	COGNE	Buthier	45,60217	7,34925	Comune di Cogne	29/6/2024	Impalcato e struttura del ponte danneggiati durante l'evento di piena del Torrente Valnontey	Verbale somma urgenza	b)	H69124000970001	Ripristino della funzionalità del ponte in legno in loc. Buthier sul torrente Valnontey	€ 78.680,47	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 77.794,87	0,00 €	98,87%	50.000,00 €	28.680,47 €	
37	16_021_COM	COGNE	Valnontey	45,5948	7,34782	Comune di Cogne	29/6/2024	Molti tratti della viabilità di collegamento tra il capoluogo e la Frazione Valnontey sono stati danneggiati (collassati) dalla piena del Torrente Valnontey, inoltre altri tratti sono stati interessati dalle Frane oltre la Loc. Bouva e sommersi dal materiale trasportato	Verbale somma urgenza	b)	H69124000890001	Realizzazione di strada provvisoria di collegamento della fraz. Valnontey con il capoluogo	€ 1.600.000,00	44797 59950 11420 47253 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 25/03/2026 06/10/2025	In esecuzione	€ 1.332.877,10	0,00 €	83,30%	703.114,05 €	746.885,95 €	150.000,00 €
38	17_021_OI	COGNE	Buthier e Epinel	45,603249 45,62776	7,350116 7,32203	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione spondale e sovralluvionamento del torrente Valnontey in località Buthier e aree limitrofe a monte del ponte che consente l'accesso alla sinistra orografica e sovralluvionamenti in località Epinel sul Torrente	Verbale somma urgenza	b)	B68H24001440002	Lavori di disalveo di parti del torrente Valnontey per evitare ulteriori fenomeni erosivi delle sponde, di difesa di alcuni edifici ubicati in loc. Buthier, nonché degli interventi necessari per mantenere la	€ 502.309,03	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 495.809,89	0,00 €	98,71%	442.930,00 €	59.379,03 €	
39	18_021_COM	COGNE	Bouva	45,59182	7,34708	Comune di Cogne	29/6/2024	Vasca di captazione dell'acquedotto danneggiata durante l'esondazione del Torrente Valnontey, con conseguente compromissione dell'emungimento e carico della rete acquedottistica	Verbale somma urgenza	b)	H61D24000050001	Ripristino della funzionalità della vasca di captazione provvisoria e condotta provvisoria in vasca di carico in loc. Bouva	€ 0,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Annullato	€ 0,00	0,00 €	-	0,00 €		
40	19_021_COM	COGNE	Valnontey	45,59308	7,34738	Comune di Cogne	29/6/2024	Captazione dell'acquedotto danneggiata durante l'esondazione del Torrente Valnontey, con conseguente compromissione dell'emungimento e carico della rete acquedottistica	Verbale somma urgenza	b)	H61D24000040001	Rifacimento captazione, vasca dissabbiatrice e condotte sino alla vasca di carico esistente	€ 380.000,00	44797 59950 11420 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 25/03/2026	In esecuzione	€ 315.571,47	0,00 €	83,05%	200.000,00 €	75.000,00 €	105.000,00 €
41	20_021_IO	COGNE	Vermianaz	45,56548	7,32947	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Il trasporto solido del torrente Valnontey, unitamente a estesi fenomeni erosivi e di sovralluvionamento, hanno causato la divagazione del corso d'acqua che ha interessato settori di fondo valle che, prima dell'evento, erano boschivi	Verbale somma urgenza	b)	B62824000750002	Disalveo e deviazione delle acque del torrente Valnontey	€ 4.633,07	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 4.575,48	0,00 €	98,76%	4.633,07 €		
42	21_021_IO	COGNE	Praz - Seppià	45,57782	7,33438	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Esondazione del torrente Valnontey e del piccolo Loson in sinistra orografica con interessamento di abitazioni private in disuso, superfici boscate e prative	Verbale somma urgenza	b)	B62824000760002	Disalveo e deviazione delle acque del Torrente Valnontey, in loc. Praz - Seppià	€ 69.743,14	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 68.868,11	0,00 €	98,75%	69.743,14 €		
43	22_021_IO	COGNE	Ponte di Leuttaz	45,58031	7,3363	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Esondazione del torrente Valnontey con interessamento di superfici boscate e prative oltre alla destabilizzazione quasi totale della passerella in legname sull'asta principale del torrente Valnontey	Verbale somma urgenza	b)	B62824000770002	Rimozione passerella in legname e costruzione di un nuovo guado nel torrente Valnontey, in loc. Ponte di Leuttaz	€ 50.691,47	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 50.057,66	0,00 €	98,75%	50.691,47 €		
44	23_021_IO	COGNE	Ponte di Leuttaz	45,58078	7,3363	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Esondazione del torrente con fenomeni di sovralluvionamento e di erosione spondale con mutamento del corso delle acque e conseguente esondazione della tubatura dell'acquedotto che alimenta	Verbale somma urgenza	b)	B62824000780002	Protezione tubatura acquedotto in loc. Ponte di Leuttaz sul torrente Valnontey	€ 20.820,16	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 20.561,32	0,00 €	98,76%	20.820,16 €		
45	24_021_IO	COGNE	Loson	45,58295	7,33338	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Esondazione del torrente Loson con conseguenti fenomeni di sovralluvionamento e di erosione spondale sulla conoide e variazione del corso delle acque che non transitano più sotto la passerella della strada podereale a servizio degli	Verbale somma urgenza	b)	B62824000790002	Disalveo e adeguamento attraversamento stradale del Torrente Loson	€ 43.633,67	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 43.089,10	0,00 €	98,75%	43.633,67 €		
46	25_021_IO	COGNE	Bovaz	45,58358	7,3403	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Esondazione del torrente Valnontey con interessamento del campeggio Gran Paradiso e danneggiamento di camper, auto, e infrastrutture, nonché asportazione della strada podereale di accesso alla vallata	Verbale somma urgenza	b)	B62824000800002	Disalveo e adeguamento attraversamento stradale del torrente Valnontey in loc. Bovaz	€ 31.449,53	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 31.058,54	0,00 €	98,76%	31.449,53 €		
47	26_021_IO	COGNE	Tzantelet	45,58332	7,33892	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Esondazione del torrente Valnontey con importanti fenomeni di erosione spondale	Verbale somma urgenza	b)	B62824000810002	Disalveo torrente Valnontey e rinforzo spondale area deposito in loc. Tzantelet	€ 47.100,67	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 46.512,27	0,00 €	98,75%	47.100,67 €		
48	27_021_IO	COGNE	Valnontey	45,58641	7,34044	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeno di sovralluvionamento in prossimità e in corrispondenza del ponte di Valnontey con conseguente riduzione della sezione di deflusso delle acque	Verbale somma urgenza	b)	B62824000820002	T. Valnontey disalveo antistante il ponte	€ 62.383,72	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 61.601,93	0,00 €	98,75%	62.383,72 €		
49	28_021_COM	COGNE	Territorio Comunale	45,608028	7,355523	Comune di Cogne	29/6/2024	Estese superfici di viabilità comunale, sommerse e danneggiate dalle esondazioni con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido	Verbale somma urgenza	b)	H61124000300001	Trasporti e disalvei sul territorio nelle prime fasi dell'emergenza	€ 50.048,73	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 49.455,66	0,00 €	98,82%	50.048,73 €		
50	29_021_IO	COGNE	Valnontey	45,58682	7,3458	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Debris flow generatosi con un notevole volume di materiale Valnontey, in destra orografica, con intasamento del fosso di guardia e interessamento del campeggio Lo Stambecco di Valnontey, di superfici boscate e prative di fondo valle	Verbale somma urgenza	b)	B62824000840002	Ripristino funzionalità fosso di guardia sul torrente Valnontey superiore	€ 77.852,74	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 76.874,93	0,00 €	98,74%	77.852,74 €		
51	30_021_IO	COGNE	Valnontey	45,59005	7,3452	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Esondazione del torrente Valnontey con interessamento in destra e sinistra orografica di superfici boscate e prative, oltre al danneggiamento di infrastrutture varie, asportazione dell'arginatura del torrente Vigeusaz	Verbale somma urgenza	b)	B62824000850002	Costruzione pista provvisoria di transito sul torrente Valnontey inferiore e rettificca alveo del medesimo	€ 137.474,69	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 135.739,53	0,00 €	98,74%	137.474,69 €		
52	31_021_COM	COGNE	Moline	45,60807	7,36253	Comune di Cogne	29/6/2024	Fenomeno di sovralluvionamento del torrente Strasson danneggiati durante l'evento di piena. Si riscontrano danni ai parapetti, all'impalcato ed alle spalle a seguito dell'impatto con tronchi e materiale solido trasportato	Verbale somma urgenza	b)	H69124000950001	Intervento di messa in sicurezza mediante ripristino funzionalità dei ponti in legno	€ 17.284,08	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 17.082,85	0,00 €	98,84%	17.284,08 €		
53	32_021_COM	COGNE	Champlong	45,599	7,37961	Comune di Cogne	29/6/2024	Strada Comunale per Lillaz invasa e danneggiata dal materiale di frana proveniente dal canale Licony	Verbale somma urgenza	b)	H69124001010001	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale e canale Licony	€ 66.688,70	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 65.951,70	0,00 €	98,89%	66.688,70 €		
54	33_021_COM	COGNE	Cogne	45,60121	7,37607	Comune di Cogne	29/6/2024	Strada Comunale per Lillaz invasa e danneggiata dal materiale di frana proveniente dal canale Colonna	Verbale somma urgenza	b)	H69124001040001	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lillaz e canali Colonna e Costa del pino	€ 8.685,16	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 8.588,73	0,00 €	98,89%	8.685,16 €		
55	34_021_COM	COGNE	Cogne	45,60204	7,37395	Comune di Cogne	29/6/2024	Strada Comunale per Lillaz invasa e danneggiata dal materiale di frana proveniente dal canale Costa del Pino	Verbale somma urgenza	b)	H69124001040001	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lillaz e canali Colonna e Costa del pino	€ 8.685,16	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 8.588,73	0,00 €	98,89%	8.685,16 €		
56	35_021_COM	COGNE	Capoluogo	45,61157	7,35111	Comune di Cogne	29/6/2024	Tratto di collettore fognario demolito dalla piena del Torrente Urtiere a seguito della rottura dell'argine e delle protezioni spondali	Verbale somma urgenza	b)	H61024000090001	Intervento di ripristino di un tratto di collettore fognario	€ 2.452,59	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 2.424,78	0,00 €	98,87%	2.452,59 €		

57	36_021_COM	COGNE	Bouva Champlong	45,59182	7,34709	Comune di Cogne	29/6/2024	Danni alla rete di captazione ed emungimento e carico della rete acquedottistica a seguito dell'esondazione dei Torrenti Valnontey ed Urtier	Verbale somma urgenza	b)	H61D24000100001	Ripristino funzionalità delle vasche di captazione e delle condotte provvisorie verso le vasche di carico	€ 37.982,64	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 37.550,44	0,00 €	98,86%	37.982,64 €		
58	37_021_COM	COGNE	Montroz	45,59308	7,34738	Comune di Cogne	29/6/2024	Opera di presa lungo il Torrente Grauson danneggiata ed in parte demolita dalla piena dell'asta torrentizia	Verbale somma urgenza	b)	H61D24000060001	Rifacimento dell'opera di presa Cofarco (centralina idroelettrica comunale)	€ 93.314,86	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 92.142,66	0,00 €	98,74%	93.314,86 €		
59	38_021_COM	COGNE	Territorio Comunale	45,608028	7,355523	Comune di Cogne	29/6/2024	Gli eventi meteorici di eccezionale intensità hanno provocato ingenti danni a beni e strutture diffusi su tutto il territorio comunale e più precisamente hanno causato, smottamenti e movimenti franosi, gravi danneggiamenti	Verbale somma urgenza	b)	H69I24000900001	Attività di stima dei danni e rilievi su aste torrentizie e verifica statica ponti	€ 12.370,80	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 12.370,80	0,00 €	100,00%	12.370,80 €		
60	39_021_COM	COGNE	Champlong	45,60308	7,37724	Comune di Cogne	29/6/2024	Reti corticali sventrate, demolite e danneggiate durante lo smottamento ed il trasporto del materiale solido proveniente dal Canalone Colonna	Verbale somma urgenza	b)	H69I24000930001	Operazioni di svuotamento e ripristino delle reti corticali in corrispondenza della frana Colonna	€ 48.178,05	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 47.619,89	0,00 €	98,84%	48.178,05 €		
61	40_021_COM	COGNE	Pilaz	45,63431	7,3808	Comune di Cogne	29/6/2024	Opera di presa danneggiata e sommersa dal movimento franoso e dal trasporto materiale solido lungo il Vallone di Grauson	Verbale somma urgenza	b)	H61D24000080001	Intervento di svuotamento dell'opera di presa - GEC (centralina idroelettrica comunale)	€ 261.363,70	44797 59950 11420 47253 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 06/10/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 168.849,77	0,00 €	64,60%	105.000,00 €	156.363,70 €	
62	41_021_COM	COGNE	Montroz	45,60829	7,37824	Comune di Cogne	29/6/2024	Strada di collegamento danneggiata ed in parte crollata a seguito delle colate detritiche di versante	Verbale somma urgenza	b)	H69I24001020001	Interventi di ripristino e messa in sicurezza della strade di collegamento con le miniere (Costa del pino)	€ 56.667,27	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 55.955,38	0,00 €	98,74%	56.667,27 €		
63	42_021_COM	COGNE	Capoluogo	45,6082	7,35894	Comune di Cogne	29/6/2024	Piazzale Area Camper sommerso e danneggiato dall'esondazione del Torrente Urtier con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido	Verbale somma urgenza	b)	H69I24000910001	Intervento di asportazione del materiale solido trasportato dalla piena e pulizia area camper	€ 24.008,55	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 23.739,57	0,00 €	98,88%	24.008,55 €		
64	43_08_COM	AYMAVILLES	Chevril	45,65966	7,23496	Comune di Aymavilles	29/6/2024	Interruzione dell'acquedotto del Gran Nomenon che alimenta circa il 50% del territorio comunale	Verbale somma urgenza	b)	I28824000070005 I28824000080005	Ripristino acquedotto del Gran Nomenon interrotto da frana sulla SR 47 al km 9+000	€ 79.331,40	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Liquidato	€ 79.331,40	0,00 €	100,00%	79.331,40 €		
65	44_08_VOS	AYMAVILLES	Chevril	45,65966	7,23496	R.A.V.A. - Viabilità ed opere Stradali	29/6/2024	Erosione del fondo dell'alveo del torrente Grand Eyvia con gravi danni ai muri d'ardine in sinistra orografica ed asportazione tratto di strada regionale	Verbale somma urgenza	b)	B27H24002130002 B23D24000070002	Lavori di ripristino del corpo stradale al km 9+000 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 800.000,00	44797 59950 11420 47253 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 06/10/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 717.528,62	0,00 €	89,69%	575.437,82 €	224.562,18 €	
66	45_08_VOS	AYMAVILLES	Chevril	45,65966	7,23496	R.A.V.A. - Viabilità ed opere Stradali	29/6/2024	Importante fenomeno di erosione del versante in sinistra orografica da parte del torrente Grand Eyvia con conseguente asportazione di un tratto di strada regionale	Verbale somma urgenza	b)	B27H24002060002 B22C24000340002 B29I240001170002	Lavori di ripristino del corpo stradale al km 9+400 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 3.321.354,74	44797 59950 11420 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 3.271.591,42	0,00 €	98,50%	2.406.606,15 €	914.748,59 €	
67	46_08_OI	AYMAVILLES	Grand Bois	45,65966	7,23496	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione di 80.000 m³ di materiale e asportazione della SR 47	Progettazione intervento in somma urgenza	b)	B28H24001080002	Sistemazione idraulica a protezione del rilevato stradale alla progressiva 9+400 della S.R. n. 47	€ 7.159.600,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	In esecuzione	€ 152.487,20	0,00 €	2,13%	5.645.000,00 €	1.514.600,00 €	
68	47_08_AG	AYMAVILLES	Chevril	45,65966	7,23496	R.A.V.A. - Attività geologiche	29/6/2024	Importante fenomeno di erosione del tratto in esame del versante in sinistra orografica da parte del torrente Grand Eyvia con conseguente asportazione di un tratto di strada regionale e necessità di individuare alternative percorribili	Verbale somma urgenza	b)	B21B24000280002	Lavori di realizzazione di una strada alternativa provvisoriale a monte della SR 47 alla progressiva km 9+300	€ 1.454.865,37	44797 59950 11420 14535	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 1.433.993,61	0,00 €	98,57%	1.111.635,15 €	343.230,22 €	
69	48_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente Cervino, torrente Cherillon (Breuil-Cervina)	45,937267 45,939269	7,630745 7,625963	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 123.635,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	In esecuzione	€ 114.593,00	0,00 €	92,69%	123.635,00 €		
70	49_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente Marmore località Vofrede, Avuil e Torrente Cherillon	45,919079 45,928630 45,939269 45,927825	7,615882 7,621277 7,625963 7,620381	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento e erosione spondale	Verbale somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 320.307,16	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 316.161,24	0,00 €	98,71%	124.035,00 €	196.272,16 €	
71	50_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente Cervino, Torrente Marmore Perrerres, Torrente Cherillon	45,937267 45,908834 45,927825	7,630745 7,615306 7,620381	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento e erosione spondale	Verbale somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 306.252,76	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 301.389,88	0,00 €	98,41%	124.035,00 €	182.217,76 €	
72	51_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente Cervino, torrente Cherillon (Breuil-Cervina)	45,937267 45,927825	7,630745 7,620381	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento e erosione spondale	Verbale somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 50.093,59	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 49.445,59	0,00 €	98,71%	50.093,59 €		
73	52_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,93672	7,63079	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Intasamento detritico di tutta la rete di gestione delle acque bianche ed allagamento frammisto a materiale di numerose infrastrutture	Verbale di somma urgenza	b)	G29B24000020001	Spurghi, disotturazioni, pulizia aree urbane, ripristini, trasporti e scarico materiale di risulta oltre a verifiche tecniche per strutture comunali a Cervinia e Valtournenche	€ 239.203,26	44797 59950 11420 23648	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 16/05/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 204.729,38	0,00 €	85,59%	239.203,26 €		
74	53_071_OI	VALTOURNENCHE	Plan de la Glaee, Avuil	45,887304 45,928630	7,623619 7,621277	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni di opere di protezione e sovralluvionamento	Verbale di somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 86.432,41	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 85.314,00	0,00 €	98,71%	86.432,41 €		
75	54_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente Cervino, torrente Cherillon (Breuil-Cervina)	45,937267 45,939269	7,630745 7,625963	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale di somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 16.374,27	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 16.162,30	0,00 €	98,71%	16.374,27 €		
76	55_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,95208	7,65111	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Danneggiamento all'acquedotto comunale	Verbale di somma urgenza	b)	G28B24000100001	Lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a monte dell'opera denominata "Anservigine"	€ 952.000,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 795.666,03	0,00 €	83,58%	600.000,00 €	352.000,00 €	
77	56_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente Cervino e torrente Marmore in località Maen	45,937267 45,863632	7,630745 7,612248	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale di somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 47.645,09	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 47.028,78	0,00 €	98,71%	47.645,09 €		
78	57_071_OI	VALTOURNENCHE ANTEY SAINT ANDRE'	Torrente Marmore Avuil, Cervino, Cherillon, torrente Marmore Antey-Saint-André	45,937267 45,928630 45,927825 45,813242	7,630745 7,621277 7,620381 7,589970	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento e erosione spondale	Verbale di somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 286.861,68	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 283.148,71	0,00 €	98,71%	124.035,00 €	162.826,68 €	
79	58_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,93749	7,64007	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Danneggiamento all'acquedotto comunale	Verbale di somma urgenza	b)	G28B24000110001	Lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a valle dell'opera denominata "Anservigine"	€ 1.415.000,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	In esecuzione	€ 1.187.004,92	0,00 €	83,89%	1.415.000,00 €		
80	59_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente Marmore località Vofrede a monte	45,919079	7,615882	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale di somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 12.983,04	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 12.814,98	0,00 €	98,71%	12.983,04 €		
81	60_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente torrente Cherillon (Breuil-Cervina)	45,939269	7,625963	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale di somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Disalveo	€ 414.778,01	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 409.409,17	0,00 €	98,71%	124.035,00 €	290.743,01 €	
82	61_02_OI	ANTEY SAINT ANDRE' CHATILLON	Perrianaz - Champlong, Bertina	45,769103 45,744513	7,60118 7,614457	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni di opere di protezione	Verbale di somma urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 - Ripristini opere spondali T. Marmore in loc. Champlong e Bertina	€ 249.925,85	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 246.691,01	0,00 €	98,71%	249.925,85 €		
83	62_049_IO	POLLEIN	Chenau	45,7224	7,34853	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeno di lava torrentizia che ha determinato il trasporto a valle di materiale detritico che ha intasato le briglie, riempito i bacini di laminazione e ha generato sovralluvionamenti in prossimità della confluenza del	Verbale somma urgenza	b)	B72B24000530002	Disalveo del torrente Combœ in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Chenau e del tratto terminale in località Paravère	€ 245.811,25	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 242.709,02	0,00 €	98,74%	245.811,25 €		
84	63_049_IO	POLLEIN	Moulin	45,72659	7,36618	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeno di lava torrentizia che ha determinato il trasporto a valle di materiale detritico dal bacino del Torrente Arpisson e che ha intasato la briglia e riempito il bacino di laminazione in località Moulin. Risulta erosa la	Verbale somma urgenza	b)	B72B24000520002	Disalveo del torrente Arpisson in corrispondenza del bacino della briglia in località Moulin	€ 32.337,80	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 31.924,67	0,00 €	98,72%	32.337,80 €		
85	64_011_OI	BRISOGNE	Etabloz e confluenza in Dora Baltea	45,7258	7,40653	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento e erosioni	Verbale somma urgenza	b)	B58H24001230002	Lavori di somma urgenza di disalveo del torrente Les Laures, dalla frazione Etabloz alla confluenza con la Dora Baltea	€ 149.478,64	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 147.544,09	0,00 €	98,71%	149.478,64 €		

86	65_011_SEV	BRISOGNE	Ile Blonde 2	45,735222	7,381056	SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES - SEV	29/6/2024	Importante intasamento da materiale limoso di varie sezioni impiantistiche con conseguenti danni ad alcune componenti e stazione di sollevamento	Contratto in essere	b)	D58824000320003	Ripristino impianto depurazione di Brissogne	€ 100.374,84	44797 59950 11420 47253	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025 06/10/2025	Concluso - liquidato	€ 100.374,84	0,00 €	100,00%	100.374,84 €		
87	66_060_OI	SAINT MARCEL	Prarayer	45,73382	7,43381	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento e erosioni	Verbale somma urgenza	b)	B98H24001060002	Lavori di somma urgenza per il disalveo del torrente Saint-Marcel, tra il tratto a monte dell'autostrada e la confluenza con la Dora Baltea	€ 96.066,93	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 94.823,80	0,00 €	98,71%	96.066,93 €		
88	67_060_SEV	SAINT MARCEL	Grande Pièce	45,738785	7,451092	SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES - SEV	29/6/2024	Intasamento dal limo del manufatto stazione sollevamento	Contratto in essere	b)	non previsto	Ripristino impianto depurazione di Saint Marcel	€ 0,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Annullato	€ 0,00	0,00 €	-	0,00 €		
89	68_032_OI	GRESSONEY LA TRINITE' GRESSONEY-SAINT-JEAN	Lysbalma (Gressoney-Saint-Jean) Noversch (Gressoney-Saint-Jean) Colletesand (Gressoney-La-Trinité)	45,820227 45,811962 45,832614 45,83403	7,824922 7,824612 7,834916 7,8175	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali in diversi tratti dei corsi d'acqua del bacino del torrente Lys	Verbale somma urgenza	b)	B88H24000890002	Lavori di riprofilatura dell'alveo dei torrenti Lys e Moos, anche a protezione di tratti di acquedotto e di fognatura	€ 149.007,70	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 147.079,25	0,00 €	98,71%	149.007,70 €		
90	69_032_OI	GRESSONEY LA TRINITE'	Courtlys	45,86831	7,80763	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Asportazione arginatura di sostegno della stazione meteorologica	Verbale somma urgenza	b)	B88H24000890002	Lavori di ripristino dell'arginatura che sostiene idrometro e stazione meteorologica	€ 14.000,00	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 13.763,69	0,00 €	98,31%	14.000,00 €		
91	70_033_OI	GRESSONEY SAINT JEAN	Onder Possag	45,740879	7,850736	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Deposito e ostruzione attraversamento	Verbale somma urgenza	b)	B88H24000890002	Lavori di ripofilatura dell'alveo del torrente Lys in località Ondre Possag	€ 9.949,94	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 9.821,13	0,00 €	98,71%	9.949,94 €		
92	71_07_OI	AYAS BRUSSON	Saint-Jacques - Frachey (Ayas) e Extrapieraz (Brusson)	45,859776 45,855334 5,783539	7,731214 7,73209 7,699526	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione spondale delle opere di difesa idraulica	Verbale somma urgenza	b)	B78H24001430002	Lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica delle opere danneggiate sul torrente Evançon nelle frazioni Frachey e Saint-Jacques del comune di Ayas e nella frazione di Extrapieraz in	€ 119.594,06	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 118.046,37	0,00 €	98,71%	119.594,06 €		
93	72_060_OI	SAINT MARCEL	Les Iles	45,73492	7,433041	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale somma urgenza	b)	B98H24001100002	Lavori di somma urgenza per il disalveo del torrente Saint-Marcel tra il ponte autostradale e la pista ciclabile	€ 36.762,21	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 36.286,33	0,00 €	98,71%	36.762,21 €		
94	73_065_IO	SAINT VINCENT	Perrière	45,76914	7,66444	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeno di lava torrentizia che ha determinato il trasporto a valle di materiale detritico dal bacino del Torrente Roteuss e che ha intasato le briglie e riempito i bacini di laminazione in località Perrère-Bois de Sapé.	Verbale somma urgenza	b)	B52B24000970002	Disalveo del torrente Grand Valley in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Perrière - Bois de Sapé	€ 51.277,74	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 50.685,28	0,00 €	98,84%	51.277,74 €		
95	74_070_IO	VALSAVARENCHÉ	Pont	45,51547	7,20509	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeni diffusi di sovralluvionamento ed erosioni spondali con sottoscavazione dei muri d'argine lungo il Torrente Savara in diverse località	Verbale somma urgenza	b)	B12B24000740002	Disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara in loc. Pont, nel tratto compreso tra il ponte del Rifugio Tétraz-Lyre e il ponte in loc. Terré, tra il ponte per il Villaggio Pessey e la località Terré	€ 209.970,09	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 207.313,47	0,00 €	98,73%	209.970,09 €		
96	75_010_IO	BIONAZ	Les Places	45,85835	7,38807	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeno di lava torrentizia innescatosi alla pendici del Mont Traversagne che si è propagato lungo il torrente Varère trasportando a valle materiale detritico che si è depositato nel bacino di laminazione danneggiando il filtro	Verbale somma urgenza	b)	B42B24000520002	Disalveo di un tratto del torrente Varère in corrispondenza e a monte del bacino della briglia in località Les Places	€ 29.397,06	44797 59950 11420	09/09/2024 22/11/2024 14/03/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 29.016,52	0,00 €	98,71%	29.397,06 €		
97	76_08_COM	AYMAVILLES	Moulin	45,701029	7,236001	Comune di Aymavilles	29/6/2024	il canale della riva a seguito dell'evento alluvionale del torrente Grand Eyvia, ha tranciato e ha portato del materiale (limo) proveniente dello stesso torrente all'interno della casa del Moulin e lungo la strada vicinale	Verbale somma urgenza	b)	I28H24000250005	Intervento di pulizia del materiale fuoriuscito nella loc. Moulin e trasporto dello stesso in discarica autorizzata	€ 12.067,11	11420	14/3/2025	Concluso - Liquidato	€ 12.067,11	0,00 €	100,00%	12.067,11 €		
98	78_08_VOS	AYMAVILLES	Chevril	45,66449	7,23036	R.A.V.A. - Viabilità ed opere Stradali	29/6/2024	Erosione del fondo dell'alveo del torrente Grand Eyvia con sottoscavazione delle difese spondali presenti in destra e sinistra orografica	Verbale somma urgenza	b)	B27H24002190002	Lavori di messa in sicurezza al km 8+500 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 351.216,51	11420 14535	14/03/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 346.099,37	0,00 €	98,54%	351.216,51 €		
99	79_010_COM	BIONAZ	Loc. Chamin	45,88789	7,462002	Comune di Bionaz	29/6/2024	Reti paramassi danneggiate e riempite dal materiale solido trasportato dalle colate	Verbale somma urgenza	b)	B48H24001120004	Svuotamento e ripristino funzionalità delle reti paramassi a protezione della strada comunale per Place Moulin in loc. Chamin	€ 0,00	11420 23648	14/03/2025 16/05/2025	Annullato	€ 0,00	0,00 €	-	0,00 €		
100	80_011_COM	BRISOGNE	Etabloz - Moulin	45,73077	7,41285	Comune di Brissogne	29/6/2024	Estese sottoscavazioni delle fondazioni dell'argine del torrente Laures nei tratti ponte di Etabloz-ponte Neyran Dessus e ponte Neyran Dessus - ponte di Moulin, con conseguente cedimento di terreno e formazione di	Verbale somma urgenza	b)	C58B24000090006	Intervento di ripristino del fondo dell'alveo del T. Laures con ricostruzione salti di fondo e sottomurazione fondazioni	€ 226.000,00	11420	14/3/2025	Concluso - Liquidato	€ 226.000,00	0,00 €	100,00%	226.000,00 €		
101	82_021_COM	COGNE	Arpisson	45,671328	7,345552	Comune di Cogne	Comune di Cogne	L'esondazione del Torrente Arpisson ha causato ingenti danni alla sorgente ed opera di captazione dell'acquedotto, nonché danni alle tubazioni a valle del manufatto, compromettendo la funzionalità del servizio idrico	Verbale somma urgenza	b)	H68B24000320003	Intervento di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in Loc. Arpisson e ripristino della captazione	€ 101.276,58	11420 47253 14535	14/03/2025 06/10/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 100.001,87	0,00 €	98,74%	101.276,58 €		
102	83_021_COM	COGNE	Strada per Lillaz	45,604376 45,603710 45,603012	7,373714 7,374956 7,377176	Comune di Cogne	29/6/2024	Lungo la Strada per la Frazione Lillaz si sono verificate diversi eventi franosi ed un debrisflow, in particolare in corrispondenza del Canalone Colonna e Costa del Pino, con conseguente intasamento degli attraversamenti per l'allontanamento delle acque meteoriche e di ruscellamento, nonché il danneggiamento ed asportazione di significativi tratti di barriere di protezione stradale	Verbale somma urgenza	b)	H69I24000990001	Strada comunale Cogne – Lillaz: pulizia e ripristino degli attraversamenti anche mediante sostituzione delle griglie di raccolta e contestuale verifica strutturale e realizzazione di nuove barriere stradali	€ 30.267,22	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 29.883,53	0,00 €	98,73%	30.267,22 €		
103	84_021_COM	COGNE	Moline	45,609003	7,363497	Comune di Cogne	29/6/2024	Protezione laterale della viabilità comunale danneggiata a seguito dell'esondazione del Torrente Grauson, nonché danneggiamento del cordolo bordo strada	Verbale somma urgenza	b)	H69I24000960001	Intervento di messa in sicurezza della strada comunale Cogne-Gimillian mediante la realizzazione cordolo stradale e ringhiera di protezione	€ 92.369,32	11420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 91.164,66	0,00 €	98,70%	92.369,32 €		
104	85_021_COM	COGNE	Moline	45,609003	7,363497	Comune di Cogne	29/6/2024	Spalle del ponte compromesse e danneggiate durante l'evento alluvionale dall'impatto dell'acqua, dei tronchi e del materiale trasportato, con compromissione della staticità delle spalle ed appoggi del ponte	Verbale somma urgenza	b)	H69I24000980001	Intervento di messa in sicurezza delle spalle del ponte "de la Tina" sul T. Urtier in loc. Moline	€ 95.066,12	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 93.909,17	0,00 €	98,78%	95.066,12 €		
105	86_021_COM	COGNE	Bouva	45,58358	7,3403	Comune di Cogne	29/6/2024	Tratto di acquedotto danneggiato durante l'esondazione del Torrente Valnontey, con conseguente compromissione dell'emungimento, carico e distribuzione della rete	Verbale somma urgenza	b)	H61D24000110001	Lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto in loc. Bouva	€ 225.711,39	11420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 222.868,15	0,00 €	98,74%	225.711,39 €		
106	87_021_COM	COGNE	Territorio Comunale	45,608028	7,355523	Comune di Cogne	29/6/2024	Estese superfici di viabilità comunale, sommerse e danneggiate dalle esondazioni, colate detritiche ed eventi franosi con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido	Verbale somma urgenza	b)	H69I24000890001	Campionamento terreni e successiva analisi e caratterizzazione ai fini del corretto smaltimento e deposito definitivo	€ 4.516,44	11420	14/3/2025	Concluso - Liquidato	€ 4.516,44	0,00 €	100,00%	4.516,44 €		
107	88_021_COM	COGNE	Champlong	45,598890	7,380674	Comune di Cogne	29/6/2024	L'esondazione del Torrente Urtier ed il fenomeno franoso lungo il Torrente Licony hanno danneggiato, demolendo integralmente un significativo tratto di protezione stradale	Verbale somma urgenza	b)	H69I24001000001	Ripristino sicurvie lungo la Strada per Lillaz in corrispondenza della sponda destra del Torrente Urtier	€ 13.609,66	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 13.440,96	0,00 €	98,76%	13.609,66 €		
108	89_021_COM	COGNE	Rue Mines de Cogne	45,607516	7,361062	Comune di Cogne	29/6/2024	lungo l'argine (sponda destra) del Torrente Urtier l'acqua di ruscellamento e le copiose piogge, insieme alla totale inefficienza della rete di smaltimento delle acque, hanno seriamente danneggiato le cordolature lungo Rue Mines de Cogne, con il conseguente deterioramento e	Verbale somma urgenza	b)	H69I24001050001	Ripristino delle cordolature bordo strada e sostituzione dei parapetti danneggiati dall'erosione del torrente Grand Eyvia	€ 208.503,20	11420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 205.769,03	0,00 €	98,69%	208.503,20 €		
109	90_021_COM	COGNE	Revetta	45,609751	7,3565	Comune di Cogne	29/6/2024	Protezione laterale dell'area camper danneggiata a seguito dell'esondazione del Torrente Urtier, nonché danneggiamento del cordolo bordo strada	Verbale somma urgenza	b)	H69I24001060001	Rifacimento di un tratto di parapetto lungo l'argine del torrente Urtier in corrispondenza dell'area camper	€ 14.017,58	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 13.839,28	0,00 €	98,73%	14.017,58 €		
110	92_021_COM	COGNE	Cretaz	45,61379	7,34271	Comune di Cogne	29/6/2024	Impalcato e parapetti laterali del ponte danneggiati significativamente durante l'evento di piena del torrente Gran Eyvia, danni anche ai parapetti dovuti all'impatto con tronchi e materiale trasportato dalla piena, nonché alla riva alluvionale	Verbale somma urgenza	b)	H69I24001070001	Rifacimento della protezione laterale del ponte di Cretaz	€ 23.481,45	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 23.227,04	0,00 €	98,92%	23.481,45 €		
111	93_021_COM	COGNE	Valnontey	45,58691	7,340473	Comune di Cogne	29/6/2024	Impalcato e parapetti laterali del ponte danneggiati significativamente durante l'evento di piena del torrente Valnontey, danni anche ai parapetti dovuti all'impatto con tronchi e materiale trasportato dalla piena	Verbale somma urgenza	b)	H69I24001080001	Messa in sicurezza del ponte di Valnontey mediante il rifacimento delle protezioni laterali	€ 46.640,19	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 46.128,19	0,00 €	98,90%	46.640,19 €		
112	94_022_OI	COURMAYEUR	Val Veny	45,803294	6,926128	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale somma urgenza	b)	B78H24001440002	Lavori di riprofilatura dell'alveo del torrente Doire de Veny in località Val Veny nel comune di Courmayeur a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024	€ 60.071,05	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 59.293,43	0,00 €	98,71%	60.071,05 €		
113	95_021_COM	COGNE	Valnontey	45,587979	7,341539	Comune di Cogne	29/6/2024	Area sommersa e danneggiata dall'esondazione del Torrente Valnontey con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido attualmente raccolto accanto al piazzale in attesa di essere smaltito/riutilizzato	Verbale somma urgenza	b)	H69I24001100001	Trasporto e smaltimento terreno di risulta raccolto nel piazzale Valnontey	€ 89.004,05	11420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 87.844,23	0,00 €	98,70%	89.004,05 €		
114	96_071_OI	VALTOURNENCHE	Paquier - Barmasse	45,878138	7,622456	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione opere di difesa	Affido diretto art. 50 dlgs 36/2023	b)	B28H24001150002	Ripristino delle arginature divelte a seguito dell'evento alluvionale dei giorni 29 e 30 giugno 2024 lungo il torrente Marmore, nelle località Paquier e Barmasse	€ 98.915,00	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 95.967,03	0,00 €	97,02%	98.915,00 €		
115	97_021_COM	COGNE	Epinel	45,627934	7,322054	Comune di Cogne	29/6/2024	Estesa porzione di arginatura asportata dalla piena del Torrente Gran Eyvia in Loc. Epinel, in prossimità del Campo Sportivo, con demolizione delle cordolature di argine e demolizioni delle reti di protezione e recinzioni	Verbale di Somma Urgenza	b)	H64I24000310001	Intervento di ripristino delle arginature spondali e realizzazione del cordolo in C.A. in corrispondenza dell'area campo sportivo	€ 179.124,41	11420 47253 14535	14/03/2025 06/10/2025 25/03/2026	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00 €	0,00%	179.124,41 €		

116	98_021_COM	COGNE	Champlong	45,59889	7,380674	Comune di Cogne	29/6/2024	Aree pubbliche sommerse e danneggiate dall'esondazione del Torrente Urtier e contestualmente dall'evento franoso lungo il Canale Uicony con conseguente trasporto e deposito di significativo materiale solido che ha causato	Verbale somma urgenza	b)	H61D24000140001	Rifacimento di un tratto di acquedotto in loc. Champlong	€ 19.146,55	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 18.921,92	0,00 €	98,83%		19.146,55 €	
117	99_021_VOS	COGNE	Sisoret	45,64248	7,29559	R.A.V.A. - Viabilità ed opere Stradali	29/6/2024	Erosione del fondo dell'alveo del torrente Grand Eyvia con sottoescavazione della fondazione del muro di sostegno della galleria paramassi "Sisoret"	Verbale somma urgenza	b)	B67H24001940002	Lavori di messa in sicurezza in corrispondenza della galleria Sisoret al km 15+550 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 627.900,15	11420 14535	14/03/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 622.185,24	0,00 €	99,09%		627.900,15 €	
118	100_022_OI	COURMAYEUR	Val Veny	45,796095	6,912529	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento	Verbale somma urgenza	b)	B78H24001440002	Lavori di riprofilatura dell'alveo del torrente Doire de Veny in località Val Veny nel comune di Courmayeur a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024	€ 80.100,74	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 79.063,83	0,00 €	98,71%		80.100,74 €	
119	101_027_COM	FENIS	Les Bayettes Misérégne	45,65806 45,733489	7,489941 7,50481	Comune di Fenis	29/6/2024	frane lungo la strada che conduce al bivacco Borroz di proprietà comunale ed alle sorgenti, e inoltre lungo la stessa sono presenti le tubazioni dell'acquedotto comunale. Erosione di alcuni tratti della strada sopra citata	Verbale somma urgenza	b)	J35F24000730004	Interventi di ripristino degli accessi agli impianti acquedottistici del Comune e protezione delle tubazioni da nuovi fenomeni erosivi	€ 21.805,00	11420	14/3/2025	Concluso - Liquidato	€ 21.805,00	0,00 €	100,00%		21.805,00 €	
120	102_029_COM	GABY	Renouvagl	45,69997	78,73289	Comune di Gaby	29/6/2024	Occlusione tubazioni e parziale asportazione delle spallette del guado della pista che attraversa il torrente Lys tra le loc. Vourry e Renouvagl	Verbale somma urgenza	b)	G57H24000820005	Ripristino della funzionalità del guado sul torrente Lys della pista comunale in località Renouvagl, con sistemazione delle sponde, a seguito degli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024	€ 11.790,32	11420	14/3/2025	Concluso - Liquidato	€ 11.790,32	0,00 €	100,00%		11.790,32 €	
121	103_037_COM	ISSOGNE	Colombiere	45,655251	7,689599	Comune di Issogne	29/6/2024	2 pozzetti della rete fognaria di raccolta acque bianche sono esplosi	Contratto in essere (manutenzioni)	b)	non dovuto	Riparazione pozzetti rete fognaria acqua bianche	€ 839,14	11420	14/3/2025	Concluso - Liquidato	€ 839,14	0,00 €	100,00%		839,14 €	
122	104_037_COM	ISSOGNE	Mure	45,673946	7,675004	Comune di Issogne	29/6/2024	Tratto stradale ingombro di fango e di detriti	Affido diretto servizio	b)	non dovuto	Spazzamento straordinario strade	€ 774,58	11420 47253	14/03/2025 06/10/2025	Concluso - Liquidato	€ 774,58	0,00 €	100,00%		774,58 €	
123	105_069_IO	VALPELINE	Vesey	45,835469	7,371836	R.A.V.A. - Interventi Operativi	29/6/2024	Fenomeno di colata detritica che ha determinato il riempimento della sezione del torrente in più punti	Verbale Somma Urgenza	b)	B92B24000520002	Disalveo di un tratto del canale da valanga/impiuvio denominato "Comba Vieille"	€ 30.031,91	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 29.612,24	0,00 €	98,60%		30.031,91 €	
124	106_071_COM	VALTOURNENCHE	Frazione Breuil Cervinia via Bich	45,935732	7,630688	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Impianto di illuminazione in fregio al torrente Cervino	Verbale Somma Urgenza	b)	G29C24000060001	Lavori di ripristino dell'illuminazione in Via Bich	€ 7.936,11	11420	14/3/2025	Concluso - Liquidato	€ 7.936,11	0,00 €	100,00%		7.936,11 €	
125	107_071_COM	VALTOURNENCHE	Frazione Breuil Cervinia via Bich	45,936993	7,630643	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Asportazione di n.ro tre passerelle pedonali sul torrente Cervino durante l'evento alluvionale	Verbale Somma Urgenza	b)	G21J24001570001	Ripristino di n.ro 3 passerelle pedonali su torrente Cervino in sostituzione di quelle asportate durante l'evento alluvionale	€ 141.714,59	11420 14535	14/03/2025 25/03/2026	Concluso - Liquidato	€ 141.714,59	0,00 €	100,00%		141.714,59 €	
126	108_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente Cervino (Breuil Cervinia)	45,937267	7,630745	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Asportazione recinzione sulla sponda del torrente	Verbale Somma Urgenza	b)	B38H24001350002	Lavori di sistemazione delle opere danneggiate e di disalveo nei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Châtillon a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024	€ 6.166,73	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 6.086,90	0,00 €	98,71%		6.166,73 €	
127	109_071_OI	VALTOURNENCHE	Torrente Cervino	45,937267	7,630745	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento area abitata	Verbale Somma Urgenza	b)	B38H24001350002	Installazione di un sistema di monitoraggio ed allertamento a remoto per colate detritiche sul torrente Cervino	€ 60.292,08	11420	14/3/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 59.511,60	0,00 €	98,71%		60.292,08 €	
128	D_1_07_OI	AYAS	Saint-Jacques	45,860256	7,731138	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		d)	B18H24010050002	Interventi di sistemazione idraulica del torrente Evançon	€ 200.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		200.000,00 €	
129	D_2_08_VOS	AYMAVILLES	SR 47 km 9+000	45,661229	7,232011	R.A.V.A. - Viabilità ed Opere Stradali	29/6/2024	Erosione del fondo dell'alveo del torrente Grand Eyvia con gravi danni ai muri d'argine in sinistra orografica ed asportazione tratto di strada regionale	DGR approvazione progetto esecutivo (fase unica) n. 612 del 26/05/2025	d)	B27H24003210002	Lavori di ripristino definitivo e messa in sicurezza del corpo stradale al km 9+000 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 7.000.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 708.806,43	0,00 €	10,13%		7.000.000,00 €	
130	D_3_08_VOS	AYMAVILLES	SR 47 km 9+400	45,658926	7,235678	R.A.V.A. - Viabilità ed Opere Stradali	29/6/2024	Importante fenomeno di erosione del versante in sinistra orografica da parte del torrente Grand Eyvia con conseguente asportazione di un tratto di strada regionale		d)	B27H25001290002	Lavori di ripristino definitivo del corpo stradale al km 9+400 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 2.000.000,00	23648	16/5/2025	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%		2.000.000,00 €	
131	D_4_08_VOS	AYMAVILLES	SR 47	45,644829	7,288976	R.A.V.A. - Viabilità ed Opere Stradali	29/6/2024	Danni al piano viabile dovuti al transito di diversi mezzi d'opera e di soccorso nella fase di emergenza	PD affido lavori n. 5746 del 23/10/2024	d)	B87H24003170002	Lavori di ripristino del piano viabile dal km 9+000 al km 15+000 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 178.233,19	23648 47253 14535	16/05/2025 06/10/2025 25/03/2026	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 175.838,22	0,00 €	98,66%		178.233,19 €	
132	D_5_08_OI	AYMAVILLES	SR 47 Km 8+500	45,664398	7,23044	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni di fondo e spondali		d)	B28H24014470002	Lavori di messa in sicurezza al km 8+500 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 200.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		200.000,00 €	
133	D_6_011_OI	BRISOGNE	Neyran	45,733051	7,413966	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni del fondo alveo		d)	B58H25000660002	Lavori di sistemazione idraulica sul torrente Les Laures	€ 150.000,00	23648	16/5/2025	In esecuzione	€ 101.253,81	0,00 €	67,50%		150.000,00 €	
134	D_8_020_COM	CHATILLON	Strada comunale per le frazioni di Nissod e Travod	45,767274	7,656761	Comune di Châtillon	29/6/2024	Smottamento della scarpata a sostegno dell'unica strada carrabile che conduce alle frazioni alte di Nissod e Travod di Châtillon	affidamento in corso della progettazione	d)	D57H24009460002	Sostegno della strada comunale per le frazioni alte di Châtillon - Nissod e Travod - a seguito di smottamento della scarpata	€ 50.000,00	23648	16/5/2025	In esecuzione	€ 0,00	0,00 €	0,00%		50.000,00 €	
135	D_9_020_COM	CHATILLON	Strada comunale per la frazione di Isseuries	45,76197	7,610753	Comune di Châtillon	29/6/2024	Cedimento della strada comunale che conduce alla frazione di Isseuries di Chatillon	affidamento in corso della progettazione	d)	D57H24009470002	Ripristino a seguito di cedimento della strada comunale per la frazione di Isseuries	€ 30.000,00	23648	16/5/2025	In esecuzione	€ 0,00	0,00 €	0,00%		30.000,00 €	
136	D_10_020_OI	CHATILLON	Bertina	45,743731	7,616581	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		d)	B58H24012420002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Marmore in località Bertina	€ 297.885,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	In esecuzione	€ 0,00	0,00 €	0,00%		297.885,00 €	
137	D_11_021_OI	COGNE	Sisoret	45,640576	7,298134	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione spondale		d)	B68H24015400002	Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della strada - galleria Sisoret - SR 47 km 15+000 - 15+500	€ 1.850.000,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	Da avviare	€ 0,00	0,00 €	0,00%		1.850.000,00 €	
138	D_12_021_OI	COGNE	Buthier	45,609051	7,347002	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		d)	B68H24014600002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Valnontey a valle della località Buthier	€ 240.000,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	In esecuzione	€ 206.777,97	0,00 €	86,16%		240.000,00 €	
139	D_13_021_OI	COGNE	Valnontey	45,585452	7,340952	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo e sovralluvionamento		d)	B68H24015430002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Valnontey in località Valnontey	€ 150.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		150.000,00 €	
140	D_14_021_OI	COGNE	Revetta	45,612093	7,349547	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosione del fondo alveo		d)	B68H24015410002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Urtier	€ 250.000,00	23648	16/5/2025	In esecuzione	€ 68.554,30	0,00 €	27,42%		250.000,00 €	
141	D_15_021_OI	COGNE	Epinel	45,630338	7,320086	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Sovralluvionamento		d)	B68H24015420002	Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Grand Eyvia	€ 150.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		150.000,00 €	
142	D_16_021_VOS	COGNE	SR 47	45,639023	7,302564	R.A.V.A. - Viabilità ed Opere Stradali	29/6/2024	Danni al piano viabile dovuti al transito di diversi mezzi d'opera e di soccorso nella fase di emergenza		d)	B67H25000980002	Lavori di ripristino piano viabile lungo la S.R. n. 47 di Cogne	€ 250.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		250.000,00 €	
143	D_19_021_COM	COGNE	Valnontey	45,593769	7,347459	Comune di Cogne	29/6/2024	Molti tratti della viabilità di collegamento tra il capoluogo e la Frazione Valnontey sono stati danneggiati (collassati) dalla piena del torrente Valnontey, inoltre altri tratti sono stati interessati dalle frane oltre la Loc. Bouva e sommersi	Verbale somma urgenza per PFTE	d)	H67H24002270001	Intervento di rifacimento della viabilità definitiva di collegamento del capoluogo con la frazione Valnontey	€ 3.900.000,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%		3.597.000,00 €	303.000,00 €
144	D_20_021_COM	COGNE	Valnontey	45,587979	7,341539	Comune di Cogne	29/6/2024	La piena del Torrente Valnontey , nsieme al trasporto di materiale solido e tronchi, ha compromesso significativamente il ponte della frazione	Verbale somma urgenza per PFTE	d)	H67H24002280003	Intervento di rifacimento del ponte della frazione Valnontey	€ 2.700.000,00	23648	16/5/2025	Da avviare	€ 0,00	0,00 €	0,00%		1.300.000,00 €	1.400.000,00 €
145	D_21_021_COM	COGNE	Valnontey	45,589773 45,593068	7,345805 7,347998	Comune di Cogne	29/6/2024	Danni all'impianto di allertamento a seguito dell'evento alluvionale, in particolare a seguito delle colate e trasporto di materiale solido lungo diversi impluvi		d)	H67H24002290001	Intervento di ripristino dell'impianto semaforico e di allertamento - mitigazione rischio colate detritiche e valanghe sui canali di Bouva e Pont de Teu	€ 147.295,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	In esecuzione	€ 35,00	0,00 €	0,02%		147.295,00 €	
146	D_22_021_COM	COGNE	Valnontey	45,59308	7,34738	Comune di Cogne	29/6/2024	Diverse colate e debris flow con significativo trasporto di materiale solido detritico, con conseguente danneggiamento della viabilità ed interruzione della percorribilità	Verbale somma urgenza per PFTE	d)	H67H24002300001	Intervento di realizzazione di attraversamenti stradali in corrispondenza degli impluvi soggetti a debris flow	€ 1.000.000,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	Da avviare	€ 0,00	0,00 €	0,00%		800.000,00 €	200.000,00 €

147	D_23_021_COM	COGNE	Valnontey	45,593769	7,347459	Comune di Cogne	29/6/2024	Molti tratti della viabilità di collegamento tra il capoluogo e la Frazione Valnontey sono stati danneggiati (collassati) dalla piena del Torrente Valnontey, inoltre altri tratti sono stati interessati dalle Frane oltre la Loc. Bouva e sommersi dal materiale trasportato. Conseguentemente sono	Verbale somma urgenza per PFTE Determina di Affidamento per ESECUTIVO	d)	H67H24002310001	Ripristino dei sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica e dati) lungo la strada di Valnontey	€ 2.000.000,00	23648	16/5/2025	In esecuzione	€ 71.717,13	0,00 €	3,59%		2.000.000,00 €			
148	D_27_021_COM	COGNE	varie	45,619801 45,584386 45,591365	7,373339 7,391900 7,346678	Comune di Cogne	29/6/2024	Danni significativi della rete acquedottistica e delle zone di captazione a seguito dell'esondazione delle aste torrentizie, con conseguente asportazione parziale e totale di interi tratti di tubazioni e sorgenti e significative erosioni spondali		d)	H68B24000350001	Interventi di ripristino della rete acquedottistica comunale e delle sorgenti ed opere di captazione	€ 922.000,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	Da avviare	€ 0,00	0,00 €	0,00%		623.000,00 €	299.000,00 €		
149	D_28_021_COM	COGNE	Strada per Lillaz Canalone Colonna	45,603045	7,377144	Comune di Cogne	29/6/2024	Reti corticali sventrate, demolite e danneggiate durante lo smottamento ed il trasporto del materiale solido proveniente dal Canalone Colonna, con conseguente danneggiamento della strada comunale per Lillaz		d)	H67H24002320001	Intervento di realizzazione di opera paramassi e galleria paravalanghe a protezione della strada comunale	€ 1.600.000,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	Da avviare	€ 0,00	0,00 €	0,00%		586.000,00 €	1.014.000,00 €		
150	D_29_022_OI	COURMAYEUR	Val Veny	45,793147	6,908703	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e sovralluvionamento		d)	B78H24015370002 B78H24015380002	Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso della Dora della Val Veny	€ 200.000,00	23648	16/5/2025	Concluso - Parzialmente liquidato	€ 157.295,14	0,00 €	78,65%		200.000,00 €			
151	D_30_025_COM	EMARESE	Chassan	45,727599	7,706399	Comune di Emarèse	29/6/2024	A seguito delle abbondanti piogge del 30/06/2024 vi è stato un intasamento della tubazione fognaria nel tratto tra la fraz. Chassan e la Fraz. Erésaz per circa 200 m con implosione dei tombini		d)	H18B24004730001	Rifacimento tratto di fognatura in fraz. Chassan	€ 76.000,00	23648	16/5/2025	In esecuzione	€ 0,00	0,00 €	0,00%		76.000,00 €			
152	D_31_028_OI	FONTAINEMORE	Capoluogo e Barme	45,647556 45,659195	7,859312 7,858598	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		d)	B48H24013130002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Lys in loc. Capoluogo e Barme	€ 100.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		100.000,00 €			
153	D_32_032_OI	GRESSONEY-LA-TRINITE e GRESSONEY-SAINT-JEAN	Tache e Noversch	45,830852 45,803064	7,822728 7,823791	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		d)	B88H24010620002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Lys in località varie	€ 100.000,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		100.000,00 €			
154	D_33_043_COM	MONTJOVET	Berriat e Lillaz	45,422289	7,402961	Comune di Montjovet	29/6/2024	Il materiale esondato dal fiume Dora Baltea è in parte confluito nel collettore fognario principale procurandone la parziale ostruzione	Affido diretto servizio	d)	C18B25000140002	Ripristino funzionalità tratto di fognatura compreso tra le Frazioni Berriat e Lillaz	€ 8.944,76	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Concluso - liquidato	€ 8.944,76	0,00 €	100,00%		8.944,76 €			
155	D_34_049_COM	POLLEIN	Arpisson	45,701412	7,3712	Comune di Pollein	29/6/2024	Il torrente Arpisson ha messo a nudo la fondazione della vasca dell'acquedotto nell'angolo sud-est;		d)	C78B25000180006	Messa in sicurezza tubazione e vasca acquedotto il località Arpisson	€ 105.000,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	In esecuzione	€ 0,00	0,00 €	0,00%		105.000,00 €			
156	D_35_049_COM	POLLEIN	Arpisson	45,701806	7,370781	Comune di Pollein	29/6/2024	Il muro che contiene il tubo dell'acquedotto è stato parzialmente eroso dal torrente Arpisson a 50 metri a valle della vasca di captazione		d)	C78B24001800006	Ripristino e costruzione nuovo muro in calcestruzzo armato	€ 0,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Annullato	€ 0,00	0,00 €	-		0,00 €			
157	D_36_051_COM	PONTEY	Banchet	45,738779	7,588956	Comune di Pontey	29/6/2024	Ostruzione pozzetto su torrente Valloy in prossimità della strada regionale n° 10 in fraz. Banchet		d)	-	Ripristino pozzetto su T. Valloil all'incrocio con S.R. n. 10	€ 0,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Annullato	€ 0,00	0,00 €	-		0,00 €			
158	D_37_060_OI	SAINT MARCEL	Prarayer	45,73043	7,438514	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		d)	B98H24008800002	Lavori di sistemazione idraulica sul torrente Saint-Marcel	€ 100.000,00	23648	16/5/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		100.000,00 €			
159	D_38_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,95208	7,65111	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Danni ad infrastrutture ed opere d'arte varie preesistenti l'evento alluvionale		d)	G28B24000280001	Ulteriori lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a monte dell'opera denominata "Anserviene"	€ 2.460.000,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		1.272.980,62 €	1.187.019,38 €		
160	D_39_071_COM	VALTOURNENCHE	Breuil Cervinia	45,93749	7,64007	Comune di Valtournenche	29/6/2024	Danni ad infrastrutture ed opere d'arte varie preesistenti l'evento alluvionale		d)	G28B24000290001	Ulteriori lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a valle dell'opera denominata "Anserviene"	€ 1.770.000,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		486.867,59 €	1.283.132,41 €		
161	D_41_071_OI	VALTOURNENCHE	Varie	45,931857 45,916645	7,626361 7,614967	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e sovralluvionamento		d)	B28H24014450002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Marmore a valle della località Breuil	€ 0,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	Annullato	€ 0,00	0,00 €	-		0,00 €			
162	D_42_071_OI	VALTOURNENCHE	Perreres	45,931857 45,916645 45,911707	7,626361 7,614967 7,613527	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e sovralluvionamento		d)	B28H24014460002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Marmore in località Perreres e Breuil	€ 700.000,00	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	Affidamento	€ 0,00	0,00 €	0,00%		700.000,00 €			
163	D_43_071_OI	VALTOURNENCHE	Varie	45,887016 45,877691 45,870647 45,863539	7,623685 7,622143 7,619234 7,612255	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		d)	B28H25000730002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Marmore in località capoluogo	€ 2.100.000,00	23648 47253 14535	16/05/2025 06/10/2025 25/03/2026	Progettazione	€ 0,00	0,00 €	0,00%		2.100.000,00 €			
164	D_44_071_OI	VALTOURNENCHE	Varie	45,870647 45,863539	7,619234 7,612255	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	29/6/2024	Erosioni spondali e di fondo alveo		d)	B28H25000730002	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Marmore a valle del capoluogo	€ 0,00	23648 47253	16/05/2025 06/10/2025	Annullato	€ 0,00	0,00 €	-		0,00 €			
165	C_Famiglie									c)		Riconoscimento ex art. 25, comma 2, lett. c) delle prime misure di sostegno - FAMIGLIE	€ 10.000,00	23648	16/5/2025	Concluso - Liquidato	€ 10.000,00	0,00 €	100,00%		10.000,00 €			
166	C_Attività produttive									c)		Riconoscimento ex art. 25, comma 2, lett. c) delle prime misure di sostegno - ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 517.554,47	23648 47253 14535	16/05/2025 06/10/2025 25/03/2026	Concluso - Liquidato	€ 517.554,47	0,00 €	100,00%		517.554,47 €			
167	Art.11											Riconoscimento straordinari dirigenti - ex art. 11 OCDPC 1094/2024	€ 32.755,10	23648 14535	16/05/2025 25/03/2026	Concluso - da liquidare	€ 0,00	0,00 €	0,00%		32.755,10 €			
													€ 63.091.151,79				€ 23.002.920,77	0,00 €				20.600.000,00 €	36.550.000,00 €	5.941.151,79 €